

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA

LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretária Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRC: UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				88.779,59												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	420,25	4.202,50	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 4.202,50	10,00	100,00%	R\$ 4.202,50	0,00	0,00%	R\$ -
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_05/2018	m²	99	173,80	17.206,20	99,00	100,00%	R\$ 17.206,20	0,00	0,00%	R\$ -	99,00	100,00%	R\$ 17.206,20	0,00	0,00%	R\$ -
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.858,80	1.858,80	1,00	100,00%	R\$ 1.858,80	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.858,80	0,00	0,00%	R\$ -
1.4	UBICAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	4.016,12	4.016,12	1,00	100,00%	R\$ 4.016,12	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.016,12	0,00	0,00%	R\$ -
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	1.202,35	3.029,92	2,52	100,00%	R\$ 3.029,92	0,00	0,00%	R\$ -	2,52	100,00%	R\$ 3.029,92	0,00	0,00%	R\$ -
1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20	1.383,00	27.660,00	20,00	100,00%	R\$ 27.660,00	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 27.660,00	0,00	0,00%	R\$ -
1.7	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20	1.116,43	22.328,60	20,00	100,00%	R\$ 22.328,60	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 22.328,60	0,00	0,00%	R\$ -
1.8	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	8,75	7.802,20	891,68	100,00%	R\$ 7.802,20	0,00	0,00%	R\$ -	891,68	100,00%	R\$ 7.802,20	0,00	0,00%	R\$ -
1.9	TRONCO MENOR QUE 0,20 M, COM TRATOR DE ESTERPA. AF_05/2018	m³	1575	0,43	677,25	1.575,00	100,00%	R\$ 677,25	0,00	0,00%	R\$ -	1.575,00	100,00%	R\$ 677,25	0,00	0,00%	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				37.629,50												
2.1	ENFITECÇÃO				35.312,05												
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO. AF_08/2023	m³	158,44	89,30	14.180,38	158,44	100,00%	R\$ 14.180,38	0,00	0,00%	R\$ -	158,44	100,00%	R\$ 14.180,38	0,00	0,00%	R\$ -
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,70	97,37	17.045,47	174,70	100,00%	R\$ 17.045,47	0,00	0,00%	R\$ -	174,70	100,00%	R\$ 17.045,47	0,00	0,00%	R\$ -
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	m³	93,47	3,52	329,01	93,47	100,00%	R\$ 329,01	0,00	0,00%	R\$ -	93,47	100,00%	R\$ 329,01	0,00	0,00%	R\$ -
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	129,38	29,04	3.757,19	129,38	100,00%	R\$ 3.757,19	0,00	0,00%	R\$ -	129,38	100,00%	R\$ 3.757,19	0,00	0,00%	R\$ -
2.2	MURETA E ARRIGO GÁS				1.908,58												
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,68	97,37	1.529,89	0,00	0,00%	R\$ -	15,68	100,00%	R\$ 1.529,89	15,68	100,00%	R\$ 1.529,89	0,00	0,00%	R\$ -
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	13,37	3,52	47,06	0,00	0,00%	R\$ -	13,37	100,00%	R\$ 47,06	13,37	100,00%	R\$ 47,06	0,00	0,00%	R\$ -
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	11,42	29,04	331,63	0,00	0,00%	R\$ -	11,42	100,00%	R\$ 331,63	11,42	100,00%	R\$ 331,63	0,00	0,00%	R\$ -
2.3	CASTELO D'ÁGUA				408,87												
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	97,37	356,13	0,00	0,00%	R\$ -	3,65	100,00%	R\$ 356,13	3,65	100,00%	R\$ 356,13	0,00	0,00%	R\$ -
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	m³	4,84	3,52	17,03	0,00	0,00%	R\$ -	4,84	100,00%	R\$ 17,03	4,84	100,00%	R\$ 17,03	0,00	0,00%	R\$ -
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,23	29,03	35,71	0,00	0,00%	R\$ -	1,23	100,00%	R\$ 35,71	1,23	100,00%	R\$ 35,71	0,00	0,00%	R\$ -
3	FUNDAÇÕES				172.903,09												
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS				58.987,02												
3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020, PA	M	43,65	71,80	3.134,07	43,65	100,00%	R\$ 3.134,07	0,00	0,00%	R\$ -	43,65	100,00%	R\$ 3.134,07	0,00	0,00%	R\$ -
3.1.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020, PA	M	44,65	71,80	3.205,87	44,65	100,00%	R\$ 3.205,87	0,00	0,00%	R\$ -	44,65	100,00%	R\$ 3.205,87	0,00	0,00%	R\$ -
3.1.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020, PA	M	45,65	141,52	6.460,38	45,65	100,00%	R\$ 6.460,38	0,00	0,00%	R\$ -	45,65	100,00%	R\$ 6.460,38	0,00	0,00%	R\$ -
3.1.4	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	m²	46,65	42,66	1.985,42	46,65	100,00%	R\$ 1.985,42	0,00	0,00%	R\$ -	46,65	100,00%	R\$ 1.985,42	0,00	0,00%	R\$ -
3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	131,71	153,94	20.196,41	131,71	100,00%	R\$ 20.196,41	0,00	0,00%	R\$ -	131,71	100,00%	R\$ 20.196,41	0,00	0,00%	R\$ -
3.1.6	ARMADA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	386,94	13,44	4.931,67	386,94	100,00%	R\$ 4.931,67	0,00	0,00%	R\$ -	386,94	100,00%	R\$ 4.931,67	0,00	0,00%	R\$ -

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MEDI)			ACUMULADO			SALDO		
						Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)
31.7	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	225	11,05	2.486,25	225,00	100,00%	R\$ 2.486,25	0,00	0,00%	R\$ -	225,00	100,00%	R\$ 2.486,25	0,00	0,00%	R\$ -
31.8	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	134,38	18,69	2.511,56	134,38	100,00%	R\$ 2.511,56	0,00	0,00%	R\$ -	134,38	100,00%	R\$ 2.511,56	0,00	0,00%	R\$ -
31.9	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m³	15,55	905,17	14.075,39	15,55	100,00%	R\$ 14.075,39	0,00	0,00%	R\$ -	15,55	100,00%	R\$ 14.075,39	0,00	0,00%	R\$ -
32	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				93.911,89												
32.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	60,44	39,18	2.368,03	57,42	95,00%	R\$ 2.249,63		0,00%	R\$ -	57,42	95,00%	R\$ 2.249,63	3,02	5,00%	R\$ 118,40
32.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	m³	55,45	421,57	23.376,05	52,88	95,00%	R\$ 22.207,25		0,00%	R\$ -	52,88	95,00%	R\$ 22.207,25	2,77	5,00%	R\$ 1.168,80
32.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	m²	349,55	81,58	28.518,28	332,07	95,00%	R\$ 27.090,47		0,00%	R\$ -	332,07	95,00%	R\$ 27.090,47	17,48	5,00%	R\$ 1.425,81
32.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	660,1	15,44	10.191,94	627,10	95,00%	R\$ 9.662,34		0,00%	R\$ -	627,10	95,00%	R\$ 9.662,34	33,01	5,00%	R\$ 509,60
32.5	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	113,6	13,44	1.528,78	107,92	95,00%	R\$ 1.450,44		0,00%	R\$ -	107,92	95,00%	R\$ 1.450,44	5,68	5,00%	R\$ 76,34
32.6	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	26,41	11,05	291,83	25,09	95,00%	R\$ 277,24		0,00%	R\$ -	25,09	95,00%	R\$ 277,24	1,32	5,00%	R\$ 14,59
32.7	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	356,91	18,69	6.670,64	339,06	95,00%	R\$ 6.337,11		0,00%	R\$ -	339,06	95,00%	R\$ 6.337,11	17,85	5,00%	R\$ 333,53
32.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEISAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m³	24,18	867,28	20.970,34	22,97	95,00%	R\$ 19.921,82		0,00%	R\$ -	22,97	95,00%	R\$ 19.921,82	1,21	5,00%	R\$ 1.048,52
33	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				8.297,02												
33.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020_PA	M	35	71,80	2.513,00	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	35,00	100,00%	R\$ 2.513,00
33.2	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_06/2021	UN	5	18,88	94,40	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 94,40
33.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	4,84	39,18	189,63	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,84	100,00%	R\$ 189,63
33.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	m³	4,4	93,41	411,00	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,40	100,00%	R\$ 411,00
33.5	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	116,61	13,44	1.567,23	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	116,61	100,00%	R\$ 1.567,23
33.6	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	83,78	11,05	925,76	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,78	100,00%	R\$ 925,76
33.7	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	13,87	11,61	161,03	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,87	100,00%	R\$ 161,03
33.8	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	13,08	18,69	244,46	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,08	100,00%	R\$ 244,46
33.9	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m³	2,42	905,17	2.190,51	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,42	100,00%	R\$ 2.190,51
34	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS				2.533,22												
34.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020_PA	M	17,5	71,80	1.256,50	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17,50	100,00%	R\$ 1.256,50

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA

LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240851673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS																		
PLANILHA CONTRATADA					ACUMULADO ANTERIOR													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MED)			ACUMULADO			SALDO			
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)				
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS, ESPRESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,25	39,18	48,97	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -		1,25	100,00%	R\$ 48,97
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m³	5	93,41	467,05	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -		5,00	100,00%	R\$ 467,05
3.4.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	10,19	18,69	190,45	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -		10,19	100,00%	R\$ 190,45
3.4.5	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,63	905,16	570,25	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -		0,63	100,00%	R\$ 570,25
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME				8.173,94													
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS, ESPRESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	12,12	39,18	474,86	0,00	0,00%	R\$ -	9,70	80,03%	R\$ 380,04	9,70	80,03%	R\$ 380,04		2,42	19,97%	R\$ 94,82
3.5.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,13	421,57	476,37	0,00	0,00%	R\$ -	0,90	79,65%	R\$ 379,41	0,90	79,65%	R\$ 379,41		0,23	20,35%	R\$ 96,96
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	44,47	81,56	3.627,86	0,00	0,00%	R\$ -	35,68	80,01%	R\$ 2.902,61	35,68	80,01%	R\$ 2.902,61		8,89	19,99%	R\$ 725,25
3.5.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	84,2	15,44	1.300,04	0,00	0,00%	R\$ -	67,36	80,00%	R\$ 1.040,03	67,36	80,00%	R\$ 1.040,03		16,84	20,00%	R\$ 260,01
3.5.5	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,64	905,17	3.294,81	0,00	0,00%	R\$ -	2,91	79,95%	R\$ 2.634,04	2,91	79,95%	R\$ 2.634,04		0,73	20,05%	R\$ 660,77
4	SUPERESTRUTURA				135.006,18													
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				57.483,41													
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	333,34	55,17	18.390,36	83,34	25,00%	R\$ 4.587,87	250,00	75,00%	R\$ 13.792,49	333,34	100,00%	R\$ 18.390,36		0,00	0,00%	R\$ -
4.1.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	14,43	12.111,53	839,33	100,00%	R\$ 12.111,53	-	0,00%	R\$ -	839,33	100,00%	R\$ 12.111,53		0,00	0,00%	R\$ -
4.1.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,88	11,94	3.735,78	312,88	100,00%	R\$ 3.735,78	-	0,00%	R\$ -	312,88	100,00%	R\$ 3.735,78		0,00	0,00%	R\$ -
4.1.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	20,37	9.170,98	450,22	100,00%	R\$ 9.170,98	-	0,00%	R\$ -	450,22	100,00%	R\$ 9.170,98		0,00	0,00%	R\$ -
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,25	771,22	14.074,76	4,66	24,99%	R\$ 3.516,76	13,60	75,01%	R\$ 10.558,00	18,25	100,00%	R\$ 14.074,76		0,00	0,00%	R\$ -
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				66.080,60													
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	344,1	84,31	28.011,07	0,00	0,00%	R\$ -	190,00	55,22%	R\$ 16.018,90	190,00	55,22%	R\$ 16.018,90		154,10	44,78%	R\$ 12.992,17
4.2.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	16,57	11.199,82	0,00	0,00%	R\$ -	372,00	55,04%	R\$ 6.164,04	372,00	55,04%	R\$ 6.164,04		303,91	44,96%	R\$ 5.035,78
4.2.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,64	14,43	139,10	0,00	0,00%	R\$ -	5,30	54,98%	R\$ 76,48	5,30	54,98%	R\$ 76,48		4,34	45,02%	R\$ 62,62

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

licitação Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 128/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS																
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MEDI)			ACUMULADO			SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	20,37	7.441,36	0,00	0,00%	R\$ -	200,00	54,75%	R\$ 4.074,00	165,31	45,25%	R\$ 3.367,36		
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa. PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	24,55	744,98	18.289,25	0,00	0,00%	R\$ -	13,50	54,99%	R\$ 10.057,23	11,05	45,01%	R\$ 8.232,02		
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	M	124,12	43,33	5.378,11	0,00	0,00%	R\$ -	62,60	50,44%	R\$ 2.712,45	61,52	49,56%	R\$ 2.665,66		
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				5.378,11											
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				2.700,17											
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PRÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	18	55,17	993,06	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	100,00%	R\$ 993,06	0,00	0,00%	R\$ -		
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,66	16,57	226,34	0,00	0,00%	R\$ -	13,66	100,00%	R\$ 226,34	0,00	0,00%	R\$ -		
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	20,37	894,65	0,00	0,00%	R\$ -	43,92	100,00%	R\$ 894,65	0,00	0,00%	R\$ -		
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa. COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,76	771,21	586,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,76	100,00%	R\$ 586,12	0,00	0,00%	R\$ -		
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE				3.353,90											
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PRÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	19,24	55,17	1.061,47	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19,24	100,00%	R\$ 1.061,47		
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	18,34	279,86	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	15,26	100,00%	R\$ 279,86		
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	16,57	322,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19,45	100,00%	R\$ 322,28		
4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,01	14,43	404,18	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	28,01	100,00%	R\$ 404,18		
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	20,37	347,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17,06	100,00%	R\$ 347,51		
4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa. COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	771,22	948,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,23	100,00%	R\$ 948,60		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				107.380,90											
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				1.394,64											
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7x50x90CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	6,1	228,63	1.394,64	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,10	100,00%	R\$ 1.394,64		
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				100.424,00											
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 91x19x90CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	66,28	37.963,19	286,39	50,00%	R\$ 18.981,93	172,00	30,03%	R\$ 11.400,16	458,39	80,03%	R\$ 30.382,08		
												114,38	19,97%	R\$ 7.561,11		

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraiso - Porto Franco/MA
PROPONENTE: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS																
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº.: MA20240861673																
PLANILHA CONTRATADA																
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDICAO ATUAL (3º MED)			ACUMULADO			SALDO	
						Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	%	
63.1	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIVACÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,1	754,76	1.594,99	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	2,10	100,00%	R\$ 1.594,99	
63.2	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIVACÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	1,68	754,76	1.267,99	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	1,68	100,00%	R\$ 1.267,99	
63.3	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIVACÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	3,36	754,76	2.535,99	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	3,36	100,00%	R\$ 2.535,99	
63.4	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO. INCL USO VIDRO LISO	m²	83,48	513,34	42.853,62	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	83,48	100,00%	R\$ 42.853,62	
63.5	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIVACÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,04	754,76	1.539,71	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	2,04	100,00%	R\$ 1.539,71	
64	PORTAS DE VIDRO - PV				2.084,85											
64.1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_012021	UN	1	2.084,85	2.084,85	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.084,85	
65	JANELAS DE ALUMINIO - JA				56.583,17											
65.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTI-CORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	0,88	721,24	634,69	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	0,88	100,00%	R\$ 634,69	
65.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTI-CORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,15	721,24	1.550,66	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	2,15	100,00%	R\$ 1.550,66	
65.3	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	1,61	895,04	1.441,01	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	1,61	100,00%	R\$ 1.441,01	
65.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTI-CORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	273	721,24	1.988,98	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	2,73	100,00%	R\$ 1.988,98	
65.5	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,16	895,04	1.933,28	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	2,16	100,00%	R\$ 1.933,28	
65.6	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	1,05	835,11	876,87	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	1,05	100,00%	R\$ 876,87	
65.7	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	12,6	835,12	10.522,51	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	12,60	100,00%	R\$ 10.522,51	
65.8	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	8,4	835,12	7.015,00	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	8,40	100,00%	R\$ 7.015,00	
65.9	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	6,3	835,12	5.261,25	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	6,30	100,00%	R\$ 5.261,25	
65.10	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	1,05	835,11	876,87	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	1,05	100,00%	R\$ 876,87	
65.11	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	5,25	835,12	4.364,38	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	5,25	100,00%	R\$ 4.364,38	
65.12	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	4,2	835,12	3.507,50	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	4,20	100,00%	R\$ 3.507,50	
65.13	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	16,8	835,12	14.030,01	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	16,80	100,00%	R\$ 14.030,01	
65.14	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,72	895,04	2.434,50	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	2,72	100,00%	R\$ 2.434,50	
65.15	Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	10,28	14,17	145,66	0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	10,28	100,00%	R\$ 145,66	
66	VIDROS				11.912,07											

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA

LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861573

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)			
6.6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE, AF. 01/2021	m²	13,33	311,57	4.153,22		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	13,33	100,00%	R\$ 4.153,22	
6.6.2	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA, AF. 07/2021 - PS	m²	7,2	462,91	3.332,95		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	7,20	100,00%	R\$ 3.332,95	
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	7,5	590,12	4.425,90		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	7,50	100,00%	R\$ 4.425,90	
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				70.681,40												
6.7.1	Gradil em aço galvanizado eletrolítico, malha 65 x 132 mm e pintura eletrolítica	m²	71,89	540,64	38.866,60		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	71,89	100,00%	R\$ 38.866,60	
6.7.2	PORTÃO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES	m²	5,27	813,78	4.288,62		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	5,27	100,00%	R\$ 4.288,62	
6.7.3	Fechamento com chapas de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura				27.726,18												
6.7.3.1	Ponto de abrir em gradil eletrolítico, malha 5 x 15 cm	m²	17,12	1.619,52	27.726,18		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	17,12	100,00%	R\$ 27.726,18	
7	SISTEMAS DE COBERTURA				332.206,95												
7.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	881,21	148,53	130.886,12		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	881,21	100,00%	R\$ 130.886,12	
7.2	TELHA GALVALUME / AÇO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM, COM PINT FACES APARENTES	m²	850,66	207,85	176.639,54		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	850,66	100,00%	R\$ 176.639,54	
7.3	TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	69,15	88,84	6.143,28		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	69,15	100,00%	R\$ 6.143,28	
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	83,6	56,18	5.258,44		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	83,60	100,00%	R\$ 5.258,44	
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	45,7	56,18	2.567,42		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	45,70	100,00%	R\$ 2.567,42	
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	126,6	56,18	7.112,38		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	126,60	100,00%	R\$ 7.112,38	
7.7	EXECUÇÃO DE PINDEIRAS	M	233,6	15,41	3.599,77		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	233,60	100,00%	R\$ 3.599,77	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				26.305,99												
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF. 08/2023	m²	394,02	48,48	19.102,08		394,02	100,00%	R\$ 19.102,08		394,02	100,00%	R\$ 19.102,08	0,00	0,00%	R\$ -	
8.2	IMPERMEABILIZANTE DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF. 06/2018	m²	125,46	57,42	7.203,91		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	125,46	100,00%	R\$ 7.203,91	
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				276.946,64												
9.1	EDIFICAÇÃO				272.144,16												
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	m²	2569,6	5,51	14.158,49		0,00	0,00%	R\$ -	1.285,00	50,01%	R\$ 7.080,35	1.285,00	50,01%	R\$ 7.080,35	49,99%	R\$ 7.078,14
9.1.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	1589,78	36,10	57.391,05		0,00	0,00%	R\$ -	795,00	50,01%	R\$ 28.699,50	795,00	50,01%	R\$ 28.699,50	49,99%	R\$ 28.691,55
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF. 08/2022	m²	978,82	43,47	42.592,77		0,00	0,00%	R\$ -	490,00	50,01%	R\$ 21.300,30	490,00	50,01%	R\$ 21.300,30	49,99%	R\$ 21.292,47
9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	1024,77	35,22	36.092,39		0,00	0,00%	R\$ -	512,50	50,01%	R\$ 18.050,25	512,50	50,01%	R\$ 18.050,25	49,99%	R\$ 18.042,14
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES, AF. 02/2023, PE	m²	456,39	85,20	38.884,42		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	456,39	100,00%	R\$ 38.884,42	
9.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES, AF. 02/2023, PE	m²	4,6	77,12	354,75		0,00	0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	4,60	100,00%	R\$ 354,75	

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Páralso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por Intermediário da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:
MA20240849504

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
9.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	4,92	77,12	379,43	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,92	100,00%	R\$ 379,43
9.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	9,71	77,12	748,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,71	100,00%	R\$ 748,83
9.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	94	77,12	7.249,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	94,00	100,00%	R\$ 7.249,28
9.1.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	127,2	37,21	4.733,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	127,20	100,00%	R\$ 4.733,11
9.1.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	438,37	79,66	34.920,55	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	438,37	100,00%	R\$ 34.920,55
9.1.12	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CIPERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	259,43	133,52	34.639,09	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	259,43	100,00%	R\$ 34.639,09
9.2	MURETA				4.802,48												
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	98,05	5,51	540,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	98,05	100,00%	R\$ 540,25
9.2.2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSEURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	98,05	43,47	4.262,23	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	98,05	100,00%	R\$ 4.262,23
10	SISTEMAS DE PISOS				150.820,32												
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				103.881,86												
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSEURA 3CM. AF_07/2021	m²	408,38	44,13	18.021,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	408,38	100,00%	R\$ 18.021,80
10.1.2	BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSEURA 2CM. AF_07/2021	m²	130,16	34,53	4.494,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	130,16	100,00%	R\$ 4.494,42
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSEURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	375,34	42,01	15.768,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	375,34	100,00%	R\$ 15.768,03
10.1.4	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	68,00	2.544,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	37,42	100,00%	R\$ 2.544,56
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	148,95	67,52	10.057,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	148,95	100,00%	R\$ 10.057,10
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	42,9	115,38	4.949,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	42,90	100,00%	R\$ 4.949,80
10.1.7	PISO VINÍLICO DE 2MM DE ESPESSEURA	m²	216,53	163,34	35.368,01	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	216,53	100,00%	R\$ 35.368,01
10.1.8	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	88	20,85	1.817,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	88,00	100,00%	R\$ 1.817,80
10.1.9	RODAPE VINÍLICO DE 7 CM SIMPLES	M	127,2	40,47	5.147,78	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	127,20	100,00%	R\$ 5.147,78
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	108,22	5.784,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	53,45	100,00%	R\$ 5.784,35
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75	187,55	328,21	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,75	100,00%	R\$ 328,21
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				46.938,46												
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSEURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,8	130,03	33.131,64	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	254,80	100,00%	R\$ 33.131,64
10.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSEURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	17,38	130,03	2.259,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17,38	100,00%	R\$ 2.259,92
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSEURA 6 CM. AF_10/2022	m²	27,74	79,81	2.213,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	27,74	100,00%	R\$ 2.213,92
10.2.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,5	166,90	1.251,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,50	100,00%	R\$ 1.251,75

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA

LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRC. UNIT/C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3º MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
10.2.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PVC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	4,88	166,90	814,47	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,88	100,00%	R\$ 814,47
10.2.6	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	m³	21,96	16,91	371,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	21,96	100,00%	R\$ 371,34
10.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	344,81	19,07	6.575,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	344,81	100,00%	R\$ 6.575,52
10.2.8	GUIA MEDIO-FIO CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM	M	8,06	39,69	319,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,06	100,00%	R\$ 319,90
11	BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024																
11.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				121.677,99												
	EDIFICAÇÃO				116.166,82												
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANCOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2017	m²	204,59	22,23	44.562,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	204,59	100,00%	R\$ 44.562,03
11.1.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	192,96	16,40	31.208,54	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	192,96	100,00%	R\$ 31.208,54
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	442,55	15,93	7.049,82	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	442,55	100,00%	R\$ 7.049,82
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,55	21,07	9.324,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	442,55	100,00%	R\$ 9.324,52
11.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	123,61	18,49	2.285,54	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	123,61	100,00%	R\$ 2.285,54
11.1.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,72	18,49	235,19	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,72	100,00%	R\$ 235,19
11.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	421,23	27,96	11.777,59	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	421,23	100,00%	R\$ 11.777,59
11.1.8	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	101,63	68,00	6.910,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	101,63	100,00%	R\$ 6.910,84
11.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL), EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	27,96	4.812,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	172,13	100,00%	R\$ 4.812,75
11.2	MURETA				3.511,17												
11.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	98,05	19,41	1.903,15	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	98,05	100,00%	R\$ 1.903,15
11.2.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	98,05	16,40	1.608,02	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	98,05	100,00%	R\$ 1.608,02
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				31.418,96												
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				25.956,25												
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,6	11,54	318,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	27,60	100,00%	R\$ 318,50
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	166,9	5,56	927,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	166,90	100,00%	R\$ 927,96
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,05	18,60	1.507,53	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	81,05	100,00%	R\$ 1.507,53
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11	29,75	327,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 327,25
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	134,6	48,39	6.513,29	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	134,60	100,00%	R\$ 6.513,29
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,55	66,60	3.633,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	54,55	100,00%	R\$ 3.633,03
12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	39,92	119,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 119,76

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS																
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MEDI)			ACUMULADO			SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)		
12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES. PVC. SOLDÁVEL. DN 75 MM X 2 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	245,01	1.470,06											
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES. PVC. SOLDÁVEL. DN 85 MM X 3". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	339,94	679,88	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$	1.470,06	
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM X 1/2". INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$	679,88	
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72	4,04	290,88	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$	17,96	
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 1 1/2". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	10,51	420,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	72,00	100,00%	R\$	290,88	
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM X 2 1/2". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	30,26	181,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	40,00	100,00%	R\$	420,40	
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 85MM X 3". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	40,32	80,64	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$	181,56	
12.1.15	LUBA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM X 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	20,55	123,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$	80,64	
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (75X80mm)	UN	2	49,21	98,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$	123,30	
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm)	UN	4	53,85	215,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$	98,42	
12.1.18	LUBA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30	11,75	352,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$	215,40	
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	1	25,84	25,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	30,00	100,00%	R\$	352,50	
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	5	41,50	207,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$	25,84	
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	6,36	19,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$	207,50	
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	17,13	34,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$	19,08	
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	82,45	659,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$	34,26	
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 85MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	123,02	246,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$	659,60	
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	8,51	34,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$	246,04	
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88	10,08	887,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$	34,04	
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28	14,55	407,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	88,00	100,00%	R\$	887,04	
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	41,43	165,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	28,00	100,00%	R\$	407,40	
12.1.29	CURVA 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26	47,01	1.222,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$	165,72	
12.1.30	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 85MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	123,02	738,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	26,00	100,00%	R\$	1.222,26	
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47	13,59	638,73	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$	738,12	

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA

LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraiso - Porto Franco/MA

PROPOLENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240851673

PLANILHA CONTRATADA														PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MED)			ACUMULADO			SALDO												
						Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)										
12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	12	13,99	163,08	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 163,08									
12.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	17	13,85	235,45	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	17,00	100,00%	R\$ 235,45									
12.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	14	22,91	320,74	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 320,74									
12.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	7	80,20	561,40	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 561,40									
12.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 95MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4	105,07	420,28	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 420,28									
12.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	10	20,31	203,10	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 203,10									
12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2	60,93	121,86	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 121,86									
12.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	13	60,93	792,09	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%	R\$ 792,09									
12.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3	60,93	182,79	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 182,79									
12.1.41	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	9	23,03	207,27	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 207,27									
12.1.42	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	8	23,03	184,24	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 184,24									
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				5.482,71	0,00	#DIV/0!	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	#DIV/0!	R\$ -	0,00	#DIV/0!	R\$ -									
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3	258,45	775,35	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 775,35									
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1	313,96	313,96	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 313,96									
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2	74,38	148,76	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 148,76									
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	8	149,84	1.198,72	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 1.198,72									
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	30	84,74	2.542,20	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	30,00	100,00%	R\$ 2.542,20									
12.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	6	80,82	483,72	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 483,72									
13	DRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				14.978,34																						
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				9.302,44																						
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	246,6	28,52	7.033,03	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	246,60	100,00%	R\$ 7.033,03									
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	3	57,27	171,81	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 171,81									
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	11	30,05	330,55	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 330,55									
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	47	29,25	1.374,75	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00	0,00%	R\$ -	47,00	100,00%	R\$ 1.374,75									



Prefeitura Municipal de Porto Franco
Praça Demétrio Milhomem - N° 10 - Centro
Maranhão - CEP: 65.970-000 - CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone: 99 3571-2251

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Pargal - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ N°:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)			
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAIMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	4	80,25	321,00	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 321,00
13.1.6	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	UN	1	71,30	71,30	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 71,30
13.2	ACESSÓRIOS				5.675,90												
13.2.1	RAIO ABACAXI FERRO FUNDO 100mm	UN	11	54,70	601,70	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 601,70
13.2.2	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9	563,80	5.074,20	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 5.074,20
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				51.074,40												
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	149,3	39,78	5.939,15	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	149,30	100,00%	R\$ 5.939,15
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	115,3	22,79	2.627,68	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	115,30	100,00%	R\$ 2.627,68
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	173,1	28,56	4.943,73	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	173,10	100,00%	R\$ 4.943,73
14.4	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAIMINHAMENTO, AF_06/2022	M	69,55	39,66	2.758,35	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	69,55	100,00%	R\$ 2.758,35
14.5	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2015	UN	25	10,08	252,00	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 252,00
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	6	30,05	180,30	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 180,30
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	9	25,10	225,90	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 225,90
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	31	16,84	522,04	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	31,00	100,00%	R\$ 522,04
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	32	10,81	345,92	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	32,00	100,00%	R\$ 345,92
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	12	29,25	351,00	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 351,00
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAIMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	28	30,43	852,04	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	28,00	100,00%	R\$ 852,04
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	18	16,14	290,52	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	100,00%	R\$ 290,52
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	106	10,58	1.121,48	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	106,00	100,00%	R\$ 1.121,48
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAIMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	14	92,66	1.297,24	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 1.297,24
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORE AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	8	59,62	476,96	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 476,96
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	UN	1	62,06	62,06	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 62,06

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240961673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS															
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3º MED)			ACUMULADO			SALDO
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	
14.17	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	28,10	252,90										
14.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	32,44	32,44	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 252,90	
14.19	TÊ. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	UN	4	85,16	340,64	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 32,44	
14.20	TÊ. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	UN	12	85,16	1.021,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 340,64	
14.21	TÊ. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	25,80	335,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 1.021,92	
14.22	TÊ. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	UN	1	53,98	53,98	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%	R\$ 335,40	
14.23	TÊ. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	19,86	235,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 53,98	
14.24	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19	54,06	1.027,14	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 235,92	
14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4	212,28	849,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19,00	100,00%	R\$ 1.027,14	
14.26	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBO COUHU. LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12	563,80	6.765,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 849,12	
14.27	RALO SECO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	15	20,78	311,70	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 6.765,60	
14.28	Ralo seco linear pvc sanitário d=50 com grade alumínio	UN	3	76,04	228,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	15,00	100,00%	R\$ 311,70	
14.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9	20,95	188,55	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 228,12	
14.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9	31,33	281,97	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 188,55	
14.31	SUMIDOURO CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M. ALTURA INTERNA = 2,50 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	5.520,39	5.520,39	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 281,97	
14.32	FOSSA SÉPTICA POLIETILENO ALTA DENSIDADE 1000L NBR 7229	UN	1	11.382,24	11.382,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 5.520,39	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAS				61.231,44									11.382,24	
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	379,14	1.516,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 1.516,56	
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	697,82	6.280,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 6.280,38	
15.3	CORRIMÃO SIMPLES. DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	9,7	101,40	983,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,70	100,00%	R\$ 983,58	
15.4	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA. BASE 1 1/2". ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13	448,47	5.830,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%	R\$ 5.830,11	
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	183,05	2.379,65	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%	R\$ 2.379,65	
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETÂNGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL. 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	274,87	1.649,22	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 1.649,22	
15.7	CUBA DE EMBUTIR RETÂNGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL. 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	250,86	1.254,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 1.254,30	
15.8	CUBA DE EMBUTIR RETÂNGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL. 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	274,87	274,87	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 274,87	
15.9	Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	un	2	332,20	664,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 664,40	
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	181,39	544,17	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 544,17	

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PRG. UNITC/BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3º MED)			ACUMULADO			SALDO	
						Quint.	%	Preço Total (R\$)	Quint.	%	Preço Total (R\$)	Quint.	%	Preço Total (R\$)		
15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 28,5 X 35CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3	181,39	544,17											
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5	899,11	4.495,55											
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	8	107,70	861,60											
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	9	86,94	782,46											
15.15	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3	129,08	387,24											
15.16	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10	83,96	839,60											
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2	228,16	456,32											
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2	228,16	456,32											
15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL. DE MESA. 1/2OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	9	206,39	1.857,51											
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7	22,93	159,81											
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2OU 3/4" PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	16	118,83	1.901,28											
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2OU 3/4" PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3	118,83	356,49											
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14	129,08	1.807,12											
15.24	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14	129,08	1.807,12											
15.25	Cabide em aço inox. DECA 2000 CAD. acabamento cromado ou similar	un	107	129,48	13.854,36											
15.26	BARRA DE APOIO RETA. EM AÇO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	7	401,87	2.813,09											
15.27	BARRA DE APOIO RETA. EM AÇO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 70 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5	386,40	1.932,00											
15.28	BARRA DE APOIO RETA. EM AÇO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	9	363,16	3.268,44											
15.29	BANCO ARTICULADO. EM AÇO INOX. PARA PCO. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	1.281,72	1.281,72											
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				8.798,93											
16.1	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	2,44	518,95	1.265,26											
16.2	VEREZNINA EM ALUMÍNIO	m²	0,24	443,79	106,51											
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMPAIS E SUBRAMPAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	45,8	45,48	2.082,98											
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	45,8	23,07	1.056,60											
16.5	FITA ANTICORROSIVA. ROLO DE 25MMX30M	UN	4	207,57	830,28											
16.6	Regulador alta pressão tipo Fisher. 25mm. classe 300. 1º estágio	un	1	775,96	775,96											
16.7	Regulador baixa pressão tipo Fisher. 15mm. classe 300. 2º estágio	un	2	730,17	1.460,34											
16.8	HD-12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG. EXCLUSIVE ABRIGO	UN	1	1.147,42	1.147,42											
16.9	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc. dim.: 20 x 30 cm	Un	1	36,79												

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA

LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3º MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. PE	UN	6	281,25	1.687,50	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 1.687,50
17.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. PE	UN	2	790,63	1.581,26	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.581,26
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	170,88	1.194,76	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 1.194,76
17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	183,13	183,13	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 183,13
17.5	PIPE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	107,61	215,22	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 215,22
17.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	237,53	950,12	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 950,12
17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63	127,10	8.007,30	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	63,00	100,00%	R\$ 8.007,30
17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X70CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 46 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.955,28	3.910,66	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 3.910,66
17.9	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	418,07	418,07	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 418,07
17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	258,45	1.292,25	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 1.292,25
17.11	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	239,87	719,61	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 719,61
17.12	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	249,42	997,68	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 997,68
17.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36	24,60	885,60	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	36,00	100,00%	R\$ 885,60
17.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10	22,61	226,10	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 226,10
17.15	BOMBA MONOSTAGIO 5 CV IP 55 TRIFÁSICO SERIE CE C8E8 - KING	UN	2	4.395,78	8.791,56	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 8.791,56
17.16	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1	248,48	248,48	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 248,48
17.17	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2	248,48	496,96	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 496,96
17.18	Placa de sinalização, fotoluminescente, em PVC, nota de fuga	un	34	15,92	537,68	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	34,00	100,00%	R\$ 537,68
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V				184.795,28												
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				3.493,34												
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	414,62	414,62	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 414,62
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	570,40	1.140,80	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.140,80
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	598,12	1.794,36	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 1.794,36

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)
18.1.4	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	143,56	143,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 143,56
18.2	DISJUNTORES				10.216,34												
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	66	11,64	768,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	66,00	100,00%	R\$ 768,24
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	12,37	37,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 37,11
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	12,37	24,74	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 24,74
18.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16	13,81	220,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	16,00	100,00%	R\$ 220,96
18.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	15,55	62,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 62,20
18.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	22,41	22,41	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 22,41
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	71,20	142,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 142,40
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	80,77	323,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 323,08
18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	89,04	178,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 178,08
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	99,68	199,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 199,36
18.2.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	99,68	199,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 199,36
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	981,53	1.963,06	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.963,06
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	181,42	181,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 181,42
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-30A, 30mA	UN	2	303,79	607,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 607,58
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3	181,42	544,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 544,26
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	UN	24	148,19	3.556,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 3.556,56
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	UN	8	148,19	1.185,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 1.185,52
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				30.786,19												
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	408,3	21,21	8.660,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	408,30	100,00%	R\$ 8.660,04
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	174,4	24,28	4.234,43	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	174,40	100,00%	R\$ 4.234,43
18.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	334,9	20,36	6.818,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	334,90	100,00%	R\$ 6.818,56
18.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,2	30,09	306,91	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,20	100,00%	R\$ 306,91
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 65 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40	51,20	2.048,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	40,00	100,00%	R\$ 2.048,00

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA

LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3º MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
18.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM	M	29,80	27,42	817,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	29,80	100,00%	R\$ -	29,80	100,00%	R\$ 817,11
18.3.7	TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m²	11	199,44	2.193,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 2.193,84
18.3.8	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPO COMUM	UN	170	21,79	3.704,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	170,00	100,00%	R\$ -	170,00	100,00%	R\$ 3.704,30
18.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100	20,03	2.003,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 2.003,00
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				100,835,75												
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5871,30	4,64	27.242,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5.871,30	100,00%	R\$ -	5.871,30	100,00%	R\$ 27.242,83
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	253,90	7,15	1.815,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	253,90	100,00%	R\$ -	253,90	100,00%	R\$ 1.815,38
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1472,40	9,95	14.650,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.472,40	100,00%	R\$ -	1.472,40	100,00%	R\$ 14.650,36
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	34,50	25,65	884,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	34,50	100,00%	R\$ -	34,50	100,00%	R\$ 884,92
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,30	27,95	1.629,46	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	58,30	100,00%	R\$ -	58,30	100,00%	R\$ 1.629,46
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,60	39,52	3.501,47	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	88,60	100,00%	R\$ -	88,60	100,00%	R\$ 3.501,47
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	282,80	78,41	22.174,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	282,80	100,00%	R\$ -	282,80	100,00%	R\$ 22.174,34
18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	103,24	4.129,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	40,00	100,00%	R\$ -	40,00	100,00%	R\$ 4.129,60
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,80	155,24	24.807,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	159,80	100,00%	R\$ -	159,80	100,00%	R\$ 24.807,35
18.5	ELETROCALHAS				8.503,61												
18.5.1	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 100 X 200mm	M	75,20	113,08	8.503,61	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	75,20	100,00%	R\$ -	75,20	100,00%	R\$ 8.503,61
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				30.950,06												
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95	41,81	3.971,95	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	95,00	100,00%	R\$ -	95,00	100,00%	R\$ 3.971,95
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23	44,57	1.025,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	23,00	100,00%	R\$ -	23,00	100,00%	R\$ 1.025,11
18.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	53,63	160,89	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 160,89
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	60,46	2.056,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	34,00	100,00%	R\$ -	34,00	100,00%	R\$ 2.056,32
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	35,58	106,74	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 106,74
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	79,24	158,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 158,48
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	73,07	73,07	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 73,07
18.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	41,81	418,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 418,10
18.6.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREFOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	188,09	1.504,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 1.504,72

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraiso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA2024-0849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2024-0861673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
			QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	QUANT	%	Preço Total (R\$)	QUANT	%	Preço Total (R\$)	QUANT	%	Preço Total (R\$)
PLANILHA CONTRATADA														
18.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	11	131,82	1.450,02	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 1.450,02
18.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	56	150,15	8.408,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	56,00	100,00%	R\$ 8.408,40
18.6.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25	214,12	5.353,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 5.353,00
18.6.13	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9	250,76	2.256,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 2.256,84
18.6.14	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4	497,14	1.988,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 1.988,56
18.6.15	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1	497,14	497,14	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 497,14
18.6.16	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 80W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8	191,34	1.530,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 1.530,72
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				1.400,87									
19.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	M	63,9	18,53	1.184,06	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	63,90	100,00%	R\$ 1.184,06
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	12	6,36	76,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 76,32
19.3	JOELHO 30 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	14	7,74	108,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 108,36
19.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	3	10,71	32,13	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 32,13
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				28.890,44									
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				5.898,64									
20.1.1	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UN	3	1.130,21	3.390,63	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 3.390,63
20.1.2	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	1	552,79	552,79	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 552,79
20.1.3	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	44,67	89,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 89,34
20.1.4	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	44,67	44,67	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 44,67
20.1.5	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	44,67	89,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 89,34
20.1.6	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	44,67	44,67	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 44,67
20.1.7	BANDEIA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2	81,29	162,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 162,58
20.1.8	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245	UN	2	762,41	1.524,82	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.524,82
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				12.067,50									
20.2.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	579	17,03	9.860,37	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	579,00	100,00%	R\$ 9.860,37
20.2.2	CABO LÓGICO VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	113	15,68	1.771,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	113,00	100,00%	R\$ 1.771,84
20.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	19	22,91	435,29	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19,00	100,00%	R\$ 435,29
20.3	TOMADAS				1.702,68									
20.3.1	TOMADA DE REDE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UN	19	57,24	1.087,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19,00	100,00%	R\$ 1.087,56
20.3.2	TOMADA DE REDE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UN	8	57,24	457,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 457,92
20.3.3	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	UN	10	21,74	217,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 217,40
20.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS				1.386,09									
20.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO - 1/2 TULO COMUM	m²	4	199,44	797,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 797,76
20.4.2	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	27	21,79	588,33	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	27,00	100,00%	R\$ 588,33
20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				7.775,33									
20.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	15,2	10,51	159,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	15,20	100,00%	R\$ 159,75

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA

LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (3ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)			
20.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	112,05	21,21	2.376,58	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	112,05	100,00%	R\$ 2.376,58
20.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	4,8	19,64	94,27	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,80	100,00%	R\$ 94,27
20.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P	M	55,2	31,54	1.741,00	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	55,20	100,00%	R\$ 1.741,00
20.5.5	TUBO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 160x50mm	M	51,65	65,90	3.403,73	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	51,65	100,00%	R\$ 3.403,73
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				3.537,81												
21.1	Colar em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar	un	1	2.160,91	2.160,91	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.160,91
21.2	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1	1.376,90	1.376,90	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.376,90
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				51.204,87												
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	1	163,98	163,98	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 163,98
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3m	M	108,6	14,28	1.550,80	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	108,60	100,00%	R\$ 1.550,80
22.3	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	11	29,92	329,12	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 329,12
22.4	Abracadela p/ tubo galvanizado d = 2"	un	4	3,35	13,40	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 13,40
22.5	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	33	29,92	987,36	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	33,00	100,00%	R\$ 987,36
22.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/1 terminais de pressão c/aterramento	un	1	400,88	400,88	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 400,88
22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m²	26,18	97,57	2.554,38	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	26,18	100,00%	R\$ 2.554,38
22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	m²	26,18	29,04	760,26	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	26,18	100,00%	R\$ 760,26
22.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	11	94,90	1.043,90	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 1.043,90
22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	26	39,90	1.037,40	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	26,00	100,00%	R\$ 1.037,40
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	261	75,13	19.608,93	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	261,00	100,00%	R\$ 19.608,93
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	174,5	96,52	16.842,74	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	174,50	100,00%	R\$ 16.842,74
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	11	60,50	665,50	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 665,50
22.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	251	17,00	4.267,00	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	251,00	100,00%	R\$ 4.267,00
22.15	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	22	44,51	979,22	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	22,00	100,00%	R\$ 979,22
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				93.587,28												
23.1	GERAIS				61.992,05												
23.1.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	4.680,96	4.680,96	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.680,96
23.1.2	BANCADEA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	42,96	466,28	20.031,38	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	42,96	100,00%	R\$ 20.031,38
23.1.3	BANCADEA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	26,89	466,28	12.538,26	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	26,89	100,00%	R\$ 12.538,26
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	30,15	200,41	6.042,36	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	30,15	100,00%	R\$ 6.042,36
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	9,32	228,92	2.132,60	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,32	100,00%	R\$ 2.132,60
23.1.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	79,65	108,22	8.615,72	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	79,65	100,00%	R\$ 8.615,72
23.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	148	39,59	5.711,32	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	148,00	100,00%	R\$ 5.711,32
23.1.8	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	1	62,41	62,41	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 62,41
23.1.9	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	4,12	430,35	1.773,04	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,12	100,00%	R\$ 1.773,04
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L				31.975,23												

DADOS DA OBRA:
LOCAL: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraiso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

RESUMO GERAL DE MEDICÕES[illegible]

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maatricula n°: 950318

ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:6117468
2370

CNPJ nº: 31.570.201/0001-58