

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA

LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (4ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				88.779,59												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	420,25	4.202,50	10,00	100,00%	R\$ 4.202,50	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 4.202,50	0,00	0,00%	R\$ -
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_05/2018	m²	99	173,80	17.206,20	99,00	100,00%	R\$ 17.206,20	0,00	0,00%	R\$ -	99,00	100,00%	R\$ 17.206,20	0,00	0,00%	R\$ -
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.856,80	1.856,80	1,00	100,00%	R\$ 1.856,80	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.856,80	0,00	0,00%	R\$ -
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	4.016,12	4.016,12	1,00	100,00%	R\$ 4.016,12	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.016,12	0,00	0,00%	R\$ -
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016	m²	2,52	1.202,35	3.029,92	2,52	100,00%	R\$ 3.029,92	0,00	0,00%	R\$ -	2,52	100,00%	R\$ 3.029,92	0,00	0,00%	R\$ -
1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20	1.383,00	27.660,00	20,00	100,00%	R\$ 27.660,00	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 27.660,00	0,00	0,00%	R\$ -
1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20	1.116,43	22.328,60	20,00	100,00%	R\$ 22.328,60	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 22.328,60	0,00	0,00%	R\$ -
1.8	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	8,75	7.802,20	891,68	100,00%	R\$ 7.802,20	0,00	0,00%	R\$ -	891,68	100,00%	R\$ 7.802,20	0,00	0,00%	R\$ -
1.9	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1575	0,43	677,25	1.575,00	100,00%	R\$ 677,25	0,00	0,00%	R\$ -	1.575,00	100,00%	R\$ 677,25	0,00	0,00%	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				37.829,50												
2.1	EDIFICAÇÃO				35.312,06												
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	158,44	89,50	14.180,38	158,44	100,00%	R\$ 14.180,38	0,00	0,00%	R\$ -	158,44	100,00%	R\$ 14.180,38	0,00	0,00%	R\$ -
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,7	97,57	17.045,47	174,70	100,00%	R\$ 17.045,47	0,00	0,00%	R\$ -	174,70	100,00%	R\$ 17.045,47	0,00	0,00%	R\$ -
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	93,47	3,52	329,01	93,47	100,00%	R\$ 329,01	0,00	0,00%	R\$ -	93,47	100,00%	R\$ 329,01	0,00	0,00%	R\$ -
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	129,38	29,04	3.757,19	129,38	100,00%	R\$ 3.757,19	0,00	0,00%	R\$ -	129,38	100,00%	R\$ 3.757,19	0,00	0,00%	R\$ -
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS				1.908,58												
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,68	97,57	1.529,89	15,68	100,00%	R\$ 1.529,89	0,00	0,00%	R\$ -	15,68	100,00%	R\$ 1.529,89	0,00	0,00%	R\$ -
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	13,37	3,52	47,06	13,37	100,00%	R\$ 47,06	0,00	0,00%	R\$ -	13,37	100,00%	R\$ 47,06	0,00	0,00%	R\$ -
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	11,42	29,04	331,63	11,42	100,00%	R\$ 331,63	0,00	0,00%	R\$ -	11,42	100,00%	R\$ 331,63	0,00	0,00%	R\$ -
2.3	CASTELO D'ÁGUA				408,87												
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	97,57	356,13	3,65	100,00%	R\$ 356,13	0,00	0,00%	R\$ -	3,65	100,00%	R\$ 356,13	0,00	0,00%	R\$ -
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	4,84	3,52	17,03	4,84	100,00%	R\$ 17,03	0,00	0,00%	R\$ -	4,84	100,00%	R\$ 17,03	0,00	0,00%	R\$ -
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,23	29,03	35,71	1,23	100,00%	R\$ 35,71	0,00	0,00%	R\$ -	1,23	100,00%	R\$ 35,71	0,00	0,00%	R\$ -
3	FUNDAÇÕES				172.903,09												
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS				58.987,02												
3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	43,65	71,80	3.134,07	43,65	100,00%	R\$ 3.134,07	0,00	0,00%	R\$ -	43,65	100,00%	R\$ 3.134,07	0,00	0,00%	R\$ -
3.1.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	44,65	71,80	3.205,87	44,65	100,00%	R\$ 3.205,87	0,00	0,00%	R\$ -	44,65	100,00%	R\$ 3.205,87	0,00	0,00%	R\$ -
3.1.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	45,65	141,52	6.460,38	45,65	100,00%	R\$ 6.460,38	0,00	0,00%	R\$ -	45,65	100,00%	R\$ 6.460,38	0,00	0,00%	R\$ -
3.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	46,65	42,56	1.985,42	46,65	100,00%	R\$ 1.985,42	0,00	0,00%	R\$ -	46,65	100,00%	R\$ 1.985,42	0,00	0,00%	R\$ -
3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m³	131,71	153,34	20.196,41	131,71	100,00%	R\$ 20.196,41	0,00	0,00%	R\$ -	131,71	100,00%	R\$ 20.196,41	0,00	0,00%	R\$ -
3.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	366,94	13,44	4.931,67	366,94	100,00%	R\$ 4.931,67	0,00	0,00%	R\$ -	366,94	100,00%	R\$ 4.931,67	0,00	0,00%	R\$ -

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2024081673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (4º MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
31.7	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	225	11,05	2.486,25	225,00	100,00%	R\$ 2.486,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%
31.8	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	134,38	18,69	2.511,56	134,38	100,00%	R\$ 2.511,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%
31.9	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 01/2024	m³	15,55	905,17	14.075,39	15,55	100,00%	R\$ 14.075,39	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%
32	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDAQUES				83.911,89								
32.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF 01/2024	m²	60,44	39,18	2.386,03	57,42	95,00%	R\$ 2.249,63	3,02	5,00%	R\$ 118,40		
32.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	m³	55,45	421,57	23.376,05	52,68	95,00%	R\$ 22.207,25	2,77	5,00%	R\$ 1.168,80		
32.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAPE, EM MADEIRA SERRADA, E=28 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 01/2024	m²	349,55	81,58	28.516,28	332,07	95,00%	R\$ 27.090,47	17,48	5,00%	R\$ 1.425,81		
32.4	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	890,1	15,44	10.919,94	827,10	95,00%	R\$ 9.682,34	33,01	5,00%	R\$ 509,60		
32.5	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	113,6	13,44	1.526,78	107,92	95,00%	R\$ 1.450,44	5,68	5,00%	R\$ 76,34		
32.6	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	26,41	11,05	291,83	25,09	95,00%	R\$ 277,24	1,32	5,00%	R\$ 14,59		
32.7	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	356,91	18,69	6.670,64	339,06	95,00%	R\$ 6.337,11	17,85	5,00%	R\$ 333,53		
32.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORMOAMENTO OU VIGA BALDRAPE, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 01/2024	m³	24,18	887,26	20.970,34	22,97	95,00%	R\$ 19.921,82	1,21	5,00%	R\$ 1.048,52		
33	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				8.297,02								
33.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF 01/2020, PA	M	35	71,80	2.513,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	35,00	100,00%
33.2	ARGASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF 05/2021	UN	5	18,88	94,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%
33.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF 01/2024	m²	4,84	39,18	189,63	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,84	100,00%
33.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORMOAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=28 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 01/2024	m²	4,4	93,41	411,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,40	100,00%
33.5	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	116,61	13,44	1.567,23	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	116,61	100,00%
33.6	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	83,78	11,05	925,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,78	100,00%
33.7	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 25,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	13,87	11,61	161,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,87	100,00%
33.8	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	13,08	18,69	244,46	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,08	100,00%
33.9	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 01/2024	m³	2,42	995,17	2.190,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,42	100,00%
34	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS				2.533,22								
34.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF 01/2020, PA	M	17,5	71,80	1.256,50	0,00	0,00%	R\$ -	17,50	100,00%	R\$ 1.256,50	0,00	0,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSEN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDA ATUAL (4ª MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	% Preço Total (R\$)	Quant.	% Preço Total (R\$)	Quant.	% Preço Total (R\$)	Quant.	% Preço Total (R\$)
34.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	1,25	39,18	48,97	0,00	0,00%	1,25	100,00%	1,25	100,00%	0,00	0,00%
34.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	5	93,41	467,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,00	100,00%
34.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. MONTAGEM, AF. 08/2022	KG	10,19	18,69	190,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,19	100,00%
34.5	CONCRETO EM SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF. 01/2024	m³	0,63	905,16	570,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,63	100,00%
35	MURETA E ARRIO DE GÁS - VIGAS BALDRAME				8.173,94								
35.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	12,12	39,18	474,86	9,70	80,03%	2,42	19,97%	12,12	100,00%	0,00	0,00%
35.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,4:5,4, EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	m³	1,13	421,57	476,37	0,90	79,65%	0,23	20,35%	1,13	100,00%	0,00	0,00%
35.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	44,47	81,59	3.627,86	35,58	80,01%	0,00%	0,00%	35,58	80,01%	8,89	19,99%
35.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 08/2022	KG	84,2	15,44	1.300,04	67,36	80,00%	0,00%	0,00%	67,36	80,00%	16,84	20,00%
35.5	CONCRETO EM SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF. 01/2024	m³	3,64	905,17	3.294,81	2,91	79,95%	0,00%	0,00%	2,91	79,95%	0,73	20,05%
4	SUPERESTRUTURA				135.006,19								
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				57.483,41								
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2020	m²	333,34	55,17	18.390,36	333,34	100,00%	0,00	0,00%	333,34	100,00%	0,00	0,00%
4.1.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF. 12/2015	KG	839,33	14,43	12.111,53	839,33	100,00%	0,00	0,00%	839,33	100,00%	0,00	0,00%
4.1.3	ARMADAÇÃO DE TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	312,88	11,94	3.735,78	312,88	100,00%	0,00	0,00%	312,88	100,00%	0,00	0,00%
4.1.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF. 12/2015	KG	450,22	20,37	9.170,98	450,22	100,00%	0,00	0,00%	450,22	100,00%	0,00	0,00%
4.1.5	CONCRETO EM PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	m³	18,25	771,22	14.074,76	18,25	100,00%	0,00	0,00%	18,25	100,00%	0,00	0,00%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				66.080,60								
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2020	m²	344,1	84,31	29.011,07	190,00	55,22%	50,00	26,16%	280,00	81,37%	64,10	18,63%
4.2.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF. 12/2015	KG	675,91	16,57	11.198,82	372,00	55,04%	180,00	26,63%	552,00	81,67%	123,91	18,33%
4.2.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF. 12/2015	KG	9,64	14,43	139,10	5,30	54,99%	3,00	31,12%	8,30	86,10%	1,34	13,90%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240961673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRC. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (4º MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
42.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF_122015	KG	365,31	20,37	7.441,36	200,00	54,75%	R\$ 4.074,00	110,00	30,11%	R\$ 2.240,70	310,00	84,86%
42.5	CONCRETO DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO. AF_122015	m³	24,55	744,98	18.289,25	13,50	54,99%	R\$ 10.057,23	7,00	28,51%	R\$ 5.214,86	20,50	83,50%
43	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	M	124,12	43,33	5.378,11	62,60	50,44%	R\$ 2.712,45	23,00	20,14%	R\$ 1.003,25	87,60	70,58%
43.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_032016				2.700,17								
44	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES	m²	18	55,17	993,06								
44.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, FCK=20 MPa, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	KG	13,66	16,57	226,34	13,66	100,00%	R\$ 226,34	0,00	0,00%	R\$ -	13,66	100,00%
44.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF_122015	KG	43,92	20,37	894,65	43,92	100,00%	R\$ 894,65	0,00	0,00%	R\$ -	43,92	100,00%
44.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF_122015	KG	43,92	20,37	894,65	43,92	100,00%	R\$ 894,65	0,00	0,00%	R\$ -	43,92	100,00%
44.4	CONCRETO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO. AF_122015	m³	0,76	771,21	586,12	0,76	100,00%	R\$ 586,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,76	100,00%
45	CONCRETO ARMADO - CASA DE GAS - PILARES, VIGAS E LAJES				3.363,90								
45.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, FCK=20 MPa, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	m²	19,24	55,17	1.061,47				19,24	100,00%	R\$ 1.061,47	19,24	100,00%
45.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF_122015	KG	15,26	18,34	279,86				15,26	100,00%	R\$ 279,86	15,26	100,00%
45.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF_122015	KG	19,45	16,57	322,28				19,45	100,00%	R\$ 322,28	19,45	100,00%
45.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF_122015	KG	28,01	14,43	404,18				28,01	100,00%	R\$ 404,18	28,01	100,00%
45.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM AF_122015	KG	17,06	20,37	347,51				17,06	100,00%	R\$ 347,51	17,06	100,00%
45.6	CONCRETO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO. AF_122015	m³	1,23	771,22	948,60				1,23	100,00%	R\$ 948,60	1,23	100,00%
51	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				107.380,90								
51.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_052020	m²	6,1	228,63	1.394,64								
52	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	m²			100.424,00								
52.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 38X19X38CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM Vãos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_062014	m²	512,77	66,28	37.963,19	458,39	80,03%	R\$ 30.382,08		0,00%	R\$ -	458,39	80,03%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESER/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRG. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (4ª MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESURA 3CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-08/2014	m²	10,38	101,00	1.048,38	3,12	30,06%	R\$ 315,12	3,12	30,06%	R\$ 315,12	7,26	69,94%
5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-08/2014	m²	564,11	88,36	49.844,75	457,06	81,02%	R\$ 40.386,81	457,06	81,02%	R\$ 40.386,81	107,05	18,98%
5.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-05/2020	m²	9,72	149,08	1.449,15	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,72	100,00%
5.2.5	FIKAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF-03/2016	M	311,8	17,44	5.437,79	93,55	30,00%	R\$ 1.631,51	93,55	30,00%	R\$ 1.631,51	218,25	70,00%
5.2.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E-22cm	m²	8,06	546,18	4.402,21	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,06	100,00%
5.2.7	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM LUMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES, SEM VAZOS. AF-07/2023, PS	m²	3,6	77,37	278,53	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,60	100,00%
5.3	ALVENARIA DA MURETA				5.562,26								
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-08/2014	m²	62,95	88,36	5.562,26	62,95	100,00%	R\$ 5.562,26	62,95	100,00%	R\$ 5.562,26	0,00	0,00%
6	ESQUADRIAS				228.626,79								
6.1	PORTAS DE MADEIRA				23.485,88								
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCULTA OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO. 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2019	UN	6	1.050,10	6.300,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCULTA OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO. 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2019	UN	3	1.101,28	3.303,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCULTA OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO. 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2019	UN	6	1.101,28	6.607,68	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCULTA OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO. 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2019	UN	3	1.101,28	3.303,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
6.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCULTA OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO. 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2019	UN	5	1.101,28	5.506,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	un	4	1.115,88	4.463,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
6.2.1	FECHADURA DE EMBOITR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2019	UN	4	125,08	500,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-01/2020	UN	8	363,16	2.905,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%
6.2.3	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem	m²	12,8	350,90	4.491,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%
	PORTAS EM ALUMÍNIO				49.782,30								

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPOONENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS DO CONTRATO:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PRÇ. UNIT.C/ BID	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (4º MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
6.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,1	754,76	1.584,99	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,10	100,00%
6.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	1,68	754,76	1.267,99	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,68	100,00%
6.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	3,36	754,76	2.535,99	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,36	100,00%
6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E ENXADOR, SEM ALZAR. AF_122019	m²	83,48	513,34	42.853,62	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,48	100,00%
6.3.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,04	754,76	1.539,71	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,04	100,00%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV				2.084,85								
6.4.1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	2.084,85	2.084,85	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
6.5	JANELA DE ALUMÍNIO - JA				56.963,17								
6.5.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	0,88	721,24	634,69	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,88	100,00%
6.5.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,15	721,24	1.550,66	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,15	100,00%
6.5.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	1,61	895,04	1.441,01	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,61	100,00%
6.5.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,73	721,24	1.968,98	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,73	100,00%
6.5.5	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,16	895,04	1.933,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,16	100,00%
6.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	1,05	835,11	876,87	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,05	100,00%
6.5.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	12,6	835,12	10.522,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,60	100,00%
6.5.8	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	8,4	835,12	7.015,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,40	100,00%
6.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	6,3	835,12	5.261,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,30	100,00%
6.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	1,05	835,11	876,87	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,05	100,00%
6.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	5,25	835,12	4.384,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,25	100,00%
6.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	4,2	835,12	3.507,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,20	100,00%
6.5.13	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	16,8	835,12	14.030,01	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	16,80	100,00%
6.5.14	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122019	m²	2,72	895,04	2.434,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,72	100,00%
6.5.15	Tela em poliéster, medida 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	10,28	14,17	145,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,28	100,00%
6.6	VIDROS				11.912,07								

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno / Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESEREN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº : 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº : MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº : MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (4ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
66.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO USO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BASQUETE. AF: 01/2021	m²	13,33	311,57	4.153,22	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,33	100,00%	R\$ 4.153,22
66.2	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF: 01/2021, PS	m²	7,2	462,91	3.332,95	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,20	100,00%	R\$ 3.332,95
66.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLHURA	m²	7,5	590,12	4.425,90	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,50	100,00%	R\$ 4.425,90
6.7	ESQUADRIA - GRAUUL METALICO	m²	71,89	540,64	70.881,40	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	71,89	100,00%	R\$ 38.866,60
6.7.1	Gradei em aço galvanizado eletrolítico, malha 65 x 132 mm e pintura eletrolítica	m²	5,27	813,78	4.288,62	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,27	100,00%	R\$ 4.288,62
6.7.2	PORTÃO FERRO ABRIRO COM PINTURA EM DUAS FACES	m²															
6.7.3	Fechamento com chapia de aço perfurada, inclusive parafusos para suporte e pintura	m²															
6.7.3.1	Perfilado de abrir em gradei eletrolítico, malha 5 x 15 cm	m²	17,12	1.619,52	27.726,18	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17,12	100,00%	R\$ 27.726,18
7	SISTEMA DE COBERTURA				332.208,95												
7.1	ESTRUTURA METALICA EM TESSOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	891,21	148,53	130.866,12	0,00	0,00%	R\$ -	390,00	44,26%	R\$ 57.926,70	390,00	44,26%	R\$ 57.926,70	491,21	55,74%	R\$ 72.939,42
7.2	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PURA) / (P/R) SUPERIOR TRAPEZ HD40MM / INFERIOR PLANO E=0,90MM COM PINT FACES APARENTES	m²	850,66	207,66	176.539,54	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	850,66	100,00%	R\$ 176.539,54
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M	69,15	88,94	6.143,28	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	69,15	100,00%	R\$ 6.143,28
7.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 01/2019	M	93,6	56,18	5.298,44	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	93,60	100,00%	R\$ 5.298,44
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M	45,7	56,18	2.567,42	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,70	100,00%	R\$ 2.567,42
7.6	VERTICAL. AF: 07/2019	M	126,8	56,18	7.112,38	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	126,80	100,00%	R\$ 7.112,38
7.7	EXECUÇÃO DE FINGADEIRAS	M	233,6	15,41	3.599,77	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	233,60	100,00%	R\$ 3.599,77
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	m²			26.305,99												
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMOS. AF: 08/2023	m²	394,02	48,48	19.102,08	394,02	100,00%	R\$ 19.102,08		0,00%	R\$ -	394,02	100,00%	R\$ 19.102,08	0,00	0,00%	R\$ -
8.2	IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF: 06/2018	m²	125,46	57,42	7.203,91	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	125,46	100,00%	R\$ 7.203,91
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				276.946,64												
9.1	EDIFICACAO				272.144,16												
9.1.1	CHASSISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PENEIRO. ARMASSA TPAÇO 13 COM PREPARO MANUAL. AF: 10/2022	m²	2569,6	5,51	14.158,49	1.285,00	50,01%	R\$ 7.080,35	250,00	9,73%	R\$ 1.377,50	1.535,00	59,74%	R\$ 8.457,85	1.034,50	40,26%	R\$ 5.700,64
9.1.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TPAÇO 128. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 08/2014	m²	1589,78	36,10	57.391,05	795,00	50,01%	R\$ 28.699,50	150,00	9,44%	R\$ 5.415,00	945,00	59,44%	R\$ 34.114,50	644,78	40,56%	R\$ 23.276,55
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TPAÇO 128. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF: 08/2022	m²	979,82	43,47	42.592,77	490,00	50,01%	R\$ 21.300,30		0,00%	R\$ -	490,00	50,01%	R\$ 21.300,30	489,82	49,99%	R\$ 21.292,47
9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MMH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 8MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 08/2014	m²	1024,77	35,22	36.092,39	512,50	50,01%	R\$ 18.050,25		0,00%	R\$ -	512,50	50,01%	R\$ 18.050,25	512,27	49,99%	R\$ 18.042,14
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF: 02/2023, PE	m²	456,39	85,20	38.894,42	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	456,39	100,00%	R\$ 38.894,42
9.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 02/2023, PE	m²	4,6	77,12	354,75	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,60	100,00%	R\$ 354,75

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRG. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (4º MED)			ACUMULADO			SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	Preço Total (R\$)
9.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	4,92	77,12	379,43	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,92	379,43
9.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	9,71	77,12	748,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,71	748,83
9.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	94	77,12	7.249,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	94,00	7.249,28
9.1.10	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M	122,2	37,21	4.533,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	122,20	4.533,11
9.1.11	FORRO DE GESSO ACABADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	438,37	79,66	34.920,55	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	438,37	34.920,55
9.1.12	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CPERFL 7" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	259,43	133,52	34.639,09	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	259,43	34.639,09
9.2	MURETA				4.802,48											
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEQUEIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	98,05	5,51	540,25	0,00	0,00%	R\$ -	98,05	100,00%	R\$ 540,25	98,05	100,00%	R\$ 540,25	0,00	0,00%
9.2.2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS SECOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	98,05	43,47	4.262,23	0,00	0,00%	R\$ -	98,05	100,00%	R\$ 4.262,23	98,05	100,00%	R\$ 4.262,23	0,00	0,00%
10	SISTEMAS DE PISOS				150.820,32											
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				103.881,86											
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEPIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 3CM. AF 07/2021	m²	408,38	44,13	18.021,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	408,38	18.021,80
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEPIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF 07/2021	m²	130,16	34,53	4.494,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	130,16	4.494,42
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 08/2020	m²	375,34	42,01	15.788,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	375,34	15.788,03
10.1.4	APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	88,00	2.544,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	37,42	2.544,56
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023, PE	m²	148,95	67,52	10.057,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	148,95	10.057,10
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023, PE	m²	42,9	115,38	4.948,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	42,90	4.948,80
10.1.7	PISO VINÍLICO DE 2MM DE ESPESURA	m²	216,53	163,34	35.388,01	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	216,53	35.388,01
10.1.8	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	68	20,85	1.417,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	68,00	1.417,80
10.1.9	RODAPÊ VINÍLICO DE 7 CM SIMPLES	M	127,2	40,47	5.147,78	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	127,20	5.147,78
10.1.10	SOLTEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	108,22	5.784,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	53,45	5.784,35
10.1.11	SOLTEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75	187,55	328,21	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,75	328,21
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				46.838,46											
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSÉIO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	254,8	130,03	33.131,64	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	254,80	33.131,64
10.2.2	EXECUÇÃO DE PASSÉIO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	17,38	130,03	2.259,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17,38	2.259,92
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSÉIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETÂNGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 10/2022	m²	27,74	79,81	2.213,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	27,74	2.213,92
10.2.4	PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	m²	7,5	168,90	1.261,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,50	1.261,75

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno / Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSERN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (4ª MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
14.2.5	PISO PODOATIL. EXTERNO EM PNC ESP. 30M, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	4,98	166,90	814,47	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,98	100,00%
14.2.6	COLOCHÃO DRENANTE DE AREIA (STRANSR)	m²	21,96	16,91	371,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	21,96	100,00%
14.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 06/2018	m²	344,81	19,07	6.575,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	344,81	100,00%
14.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	8,06	39,69	319,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,06	100,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS				121.877,98								
11.1	EDIFICAÇÃO				118.166,82								
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANCOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2017	m²	2004,59	22,23	44.562,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2.004,59	100,00%
11.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	1902,96	16,40	31.208,54	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.902,96	100,00%
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	m²	442,55	15,93	7.049,82	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	442,55	100,00%
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	442,55	21,07	9.324,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	442,55	100,00%
11.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	123,61	18,49	2.285,54	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	123,61	100,00%
11.1.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	12,72	18,49	235,19	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,72	100,00%
11.1.7	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	m²	421,23	27,96	11.777,59	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	421,23	100,00%
11.1.8	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOX SOBRE PISO	m²	101,63	68,00	6.910,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	101,63	100,00%
11.1.9	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	m²	172,13	27,96	4.812,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	172,13	100,00%
11.2	MURETA				3.511,17								
11.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	98,05	19,41	1.903,15	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	98,05	100,00%
11.2.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	98,05	18,40	1.808,02	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	98,05	100,00%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				31.418,96								
11.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	M	27,6	11,54	318,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	27,60	100,00%
11.1.1	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	168,9	5,96	927,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	168,90	100,00%
11.1.2	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PULMOA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	81,05	18,60	1.507,53	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	81,05	100,00%
11.1.3	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PULMOA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	11	29,75	327,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
11.1.4	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PULMOA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	134,6	48,39	6.513,29	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	134,60	100,00%
11.1.5	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 95MM, INSTALADO EM PULMOA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	54,55	66,60	3.633,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	54,55	100,00%
11.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	3	39,92	119,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Cacha no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PRG. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDICAO ATUAL (4º MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	6	245,01	1.470,06	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2	339,94	679,88	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	72	4,04	290,88	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	72,00	100,00%
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	40	10,51	420,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	40,00	100,00%
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6	30,26	181,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	2	40,32	80,64	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	6	20,55	123,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2 X 2 (75x80mm)	UN	2	46,21	92,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3 X 2 1/2 (85x75mm)	UN	4	53,85	215,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	30	11,75	352,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	30,00	100,00%
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2 X 1 1/2 (75x50mm)	UN	1	25,84	25,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2 X 1 1/2 (75x50mm)	UN	5	41,50	207,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	3	6,36	19,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	2	17,13	34,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	8	82,45	659,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	2	123,02	246,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	4	8,51	34,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	88	10,08	887,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	88,00	100,00%
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	28	14,55	407,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	28,00	100,00%
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	4	41,43	165,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
12.1.29	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	26	47,01	1.222,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	26,00	100,00%
12.1.30	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	6	123,02	738,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	47	13,59	638,73	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	47,00	100,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QUANT	PRG. UNIT C/ BID	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (4ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
11.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12	13,59	163,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 163,08	
11.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	13,85	235,45	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17,00	100,00%	R\$ 235,45	
11.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14	22,91	320,74	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 320,74	
11.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	80,20	561,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 561,40	
11.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	105,07	420,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 420,28	
11.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	10	20,31	203,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 203,10	
11.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	60,93	121,86	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 121,86	
11.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	13	60,93	792,09	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%	R\$ 792,09	
11.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	60,93	182,79	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 182,79	
11.1.41	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9	23,03	207,27	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 207,27	
11.1.42	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	23,03	184,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 184,24	
11.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METALIS				5.462,71	0,00	#DIV/0!	R\$ -	0,00	#DIV/0!	R\$ -	0,00	#DIV/0!	R\$ -	0,00	#DIV/0!	R\$ -
11.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	258,45	775,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 775,35	
11.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	313,96	313,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 313,96	
11.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	74,38	148,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 148,76	
11.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	149,84	1.198,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 1.198,72	
11.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30	84,74	2.542,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	30,00	100,00%	R\$ 2.542,20	
11.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	80,62	483,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 483,72	
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				14.978,34												
11.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				9.302,44												
11.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	246,6	28,52	7.033,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	246,60	100,00%	R\$ 7.033,03	
11.1.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3	57,27	171,81	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 171,81	
11.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	30,05	330,55	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 330,55	
11.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47	29,25	1.374,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	47,00	100,00%	R\$ 1.374,75	

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPOONENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:

O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESSERV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL (4º MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E	UN	4	80,25	321,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
14.16	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E	UN	1	71,30	71,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
14.16	INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022				5.675,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
14.21	RAIO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	UN	11	54,70	601,70	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
14.22	CAIXA EM ALVENARIA (80x80x60cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9	563,80	5.074,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				51.074,40								
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	149,3	39,78	5.939,15	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	149,30	100,00%
14.2	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022				2.627,68	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	115,30	100,00%
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	115,3	22,79	2.627,68	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	115,30	100,00%
14.3	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022				4.943,73	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	172,10	100,00%
14.4	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	173,1	28,56	4.943,73	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	172,10	100,00%
14.4	ENCANINHAMENTO, AF_08/2022				2.758,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	69,55	100,00%
14.5	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDADIL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE	M	69,55	39,66	2.758,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	69,55	100,00%
14.6	AGUA, FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_03/2015	UN	25	10,08	252,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	6	30,05	180,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
14.7	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022				225,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	9	25,10	225,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%
14.8	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022				522,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	31,00	100,00%
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	31	16,84	522,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	31,00	100,00%
14.9	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022				345,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	32,00	100,00%
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	12	29,25	351,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%
14.11	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022				852,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	28,00	100,00%
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E	UN	28	30,43	852,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	28,00	100,00%
14.12	INSTALADO EM RAMAL DE ENCANINHAMENTO, AF_08/2022				290,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	100,00%
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	18	16,14	290,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	100,00%
14.13	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022				1.121,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	106,00	100,00%
14.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E	UN	106	10,58	1.121,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	106,00	100,00%
14.14	INSTALADO EM RAMAL DE ENCANINHAMENTO, AF_08/2022				1.297,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	14	92,66	1.297,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%
14.15	FORNECIDO E INSTALADO EM SUBOLETÃO AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022				476,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E	UN	8	59,62	476,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%
14.16	INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022				62,06	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSEN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PRÇ. UNIT./ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR				MEDICÃO ATUAL (4ª MED)				ACUMULADO				SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	9	28,10	252,90	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 252,90		
14.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	UN	1	32,44	32,44	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 32,44		
14.19	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	UN	4	85,16	340,64	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 340,64		
14.20	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	UN	12	85,16	1.021,92	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 1.021,92		
14.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	13	25,80	335,40	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%	R\$ 335,40		
14.22	TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	UN	1	53,98	53,98	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 53,98		
14.23	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	12	19,86	238,32	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 238,32		
14.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	19	54,06	1.027,14	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19,00	100,00%	R\$ 1.027,14		
14.25	CAIXA DE GORRURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020	UN	4	212,28	849,12	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 849,12		
14.26	CAIXA EM ALVENARIA (60x80x80cm) DE 1/2 TOLCO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12	563,80	6.765,60	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 6.765,60		
14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	15	20,78	311,70	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	15,00	100,00%	R\$ 311,70		
14.28	Ralo seco Unifal PVC sanitário d=50 com grelha alumínio	un	3	75,04	228,12	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 228,12		
14.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9	20,95	188,55	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 188,55		
14.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9	31,33	281,97	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 281,97		
14.31	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,30 M, ÁGUA DE INFILTRAÇÃO, 21,3 M PARA 8 CONTRIBUINTES, AF_12/2020_PA	UN	1	5.520,39	5.520,39	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 5.520,39	1,00	100,00%	R\$ 5.520,39	0,00	0,00%	R\$ -		
14.32	FOSSE SÉPTICA POLIETILENO ALTA DENSIDADE 10000, NBR 7729	UN	1	11.382,24	11.382,24	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 11.382,24	1,00	100,00%	R\$ 11.382,24	0,00	0,00%	R\$ -		
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				61.231,44														
15.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENÇIONAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA, SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	4	379,14	1.516,56	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 1.516,56		
15.2	VASO SANITARIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	9	697,82	6.280,38	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 6.280,38		
15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1,12 EM ALUMINIO, AF_04/2019_PS	M	9,7	101,40	993,58	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,70	100,00%	R\$ 993,58		
15.4	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	13	448,47	5.830,11	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%	R\$ 5.830,11		
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 90CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	13	183,05	2.379,65	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%	R\$ 2.379,65		
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	6	274,87	1.649,22	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 1.649,22		
15.7	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5	250,86	1.254,30	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 1.254,30		
15.8	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	274,87	274,87	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 274,87		
15.9	Barreira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	un	2	332,20	664,40	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 664,40		
15.10	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3	181,39	544,17	0,00	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 544,17		

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Cozinha no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESSERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PRÇ. UNIT/C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (4º MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Preço Total (R\$)	Quant.	Preço Total (R\$)	Quant.	Preço Total (R\$)	Quant.	Preço Total (R\$)	Quant.
15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	3	181,39	544,17	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	5	899,11	4.495,55	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	8	107,70	861,60	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	9	86,94	782,46	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00
15.15	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1600 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	3	129,08	387,24	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00
15.16	DUCHA P/VWC CROMADO (INSTALADO)	UN	10	83,96	839,60	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V/2800W (INSTALADO)	UN	2	226,16	452,32	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00
15.18	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PA. DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	9	206,39	1.857,51	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00
15.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	7	22,83	159,81	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,00
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	16	118,83	1.901,28	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	16,00
15.22	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	3	118,83	356,49	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	14	129,08	1.807,12	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00
15.24	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	14	129,08	1.807,12	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00
15.25	Chuveiro em aço inox, 2800 CM, acabamento cromado ou similar	un	107	129,48	13.854,36	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	107,00
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	7	401,87	2.813,09	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,00
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	5	386,40	1.932,00	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	9	363,16	3.268,44	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA POD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1	1.281,72	1.281,72	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	m²	2,44	516,55	1.256,26	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,44
16.1	CONCRETO FCK - ZAMPA, TPAÇO 12,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	m²	0,24	443,79	106,51	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,24
16.2	VENEZIANA EM ALUMÍNIO	m²	45,8	45,48	2.082,98	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,80
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")	M	45,8	45,48	2.082,98	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,80
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	45,8	23,07	1.056,80	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,80
16.5	FITA ANTICORROSIVA, ROLO DE 30MMX3M	UN	4	830,28	3.321,12	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00
16.6	Regulador alta pressão tipo Fisher, 25mm, classe 300, 1" estêgio	un	1	775,96	775,96	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00
16.7	Regulador baixa pressão tipo Fisher, 15mm, classe 300, 2" estêgio	un	2	730,17	1.460,34	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00
16.8	HD 12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVELY ABRIGO	UN	1	1.147,42	1.147,42	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00
16.9	Placa indicativa de PERIGO PROIBIDO FUMAR em pvc, dim. 20 x 30 cm	un	1	36,79	36,79	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00
16.10	Placa indicativa de PERIGO PROIBIDO FUMAR em pvc, dim. 20 x 30 cm	un	1	36,79	36,79	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				32.34,04	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno / Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOLENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ALTA: ENGESER
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDAÇÃO ATUAL (4ª MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020 PE	UN	6	281,25	1.687,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020 PE	UN	2	790,63	1.581,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	7	170,68	1.194,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%
11.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1	183,13	183,13	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
11.5	NIPJE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2	107,61	215,22	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	4	237,53	950,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
11.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	M	63	127,10	8.007,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	63,00	100,00%
11.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X170CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS E 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUILHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2	1.955,28	3.910,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.9	TAMPA PARA CAIXA TIPO RI, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2020	UN	1	418,07	418,07	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
11.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	5	256,45	1.292,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%
11.11	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	3	239,87	719,61	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
11.12	UNICO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	4	249,42	997,68	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
11.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	36	24,60	885,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	36,00	100,00%
11.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA, COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10	22,61	226,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%
11.15	BOMBA MONOSTAGIO 5 CV 1P 55 TRIFÁSICO SERIE CE CREB - KING	UN	2	4.392,78	8.791,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.16	ALARME SONOROVISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACONDIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1	248,48	248,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
11.17	ALARME SONOROVISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACONDIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2	248,48	496,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.18	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, toda de fuga	un	34	15,82	537,88	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	34,00	100,00%
11.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, 220V				104.705,29								
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				3.493,34								
11.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1	414,62	414,62	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 414,62	0,00	0,00%
11.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2	570,40	1.140,80	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.140,80	0,00	0,00%
11.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	3	598,12	1.794,36	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 1.794,36	0,00	0,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Cacha no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSERY
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (4º MED)			ACUMULADO			SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	Preço Total (R\$)
14.1.4	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	1	143,56	143,56	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 143,56	1,00	100,00%	R\$ 143,56	0,00	R\$ -
14.2	DISJUNTORES				10.216,34											
14.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	66	11,64	768,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	66,00	R\$ 768,24
14.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	3	12,37	37,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	R\$ 37,11
14.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2	12,37	24,74	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 24,74
14.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	16	13,81	220,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	16,00	R\$ 220,96
14.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	4	15,55	62,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	R\$ 62,20
14.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	1	22,41	22,41	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 22,41
14.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2	71,20	142,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 142,40
14.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	4	80,77	323,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	R\$ 323,08
14.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2	89,04	178,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 178,08
14.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2	99,69	199,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 199,36
14.2.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2	99,69	199,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 199,36
14.2.12	DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	UN	2	981,53	1.963,06	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 1.963,06
14.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	181,42	181,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 181,42
14.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	2	303,79	607,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 607,58
14.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3	181,42	544,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	R\$ 544,26
14.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS- 40 KA440V	UN	24	148,19	3.556,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	R\$ 3.556,56
14.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS- 40 KA440V	UN	8	148,19	1.185,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	R\$ 1.185,52
14.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				30.786,19											
14.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	408,3	21,21	8.660,04	0,00	0,00%	R\$ -	115,00	28,17%	R\$ 2.439,15	115,00	28,17%	R\$ 2.439,15	293,30	R\$ 6.220,89
14.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023	M	174,4	24,28	4.234,43	0,00	0,00%	R\$ -	50,00	28,67%	R\$ 1.214,00	50,00	28,67%	R\$ 1.214,00	124,40	R\$ 3.020,43
14.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	334,9	20,36	6.816,56	0,00	0,00%	R\$ -	94,50	28,22%	R\$ 1.924,02	94,50	28,22%	R\$ 1.924,02	240,40	R\$ 4.892,54
14.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	10,2	30,09	306,91	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,20	R\$ 306,91
14.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021	M	40	51,20	2.048,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	40,00	R\$ 2.048,00

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOONENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (4ª MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
14.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM	M	29,8	27,42	817,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	29,80	100,00%
14.3.7	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m²	11	199,44	2.193,84	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 2.193,84	0,00	0,00%
14.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	170	21,79	3.704,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	170,00	100,00%
14.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	100	20,03	2.003,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%
14.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				100.835,75								
14.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	5871,3	4,64	27.242,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5.871,30	100,00%
14.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	253,9	7,15	1.815,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	253,90	100,00%
14.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	1472,4	9,95	14.650,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.472,40	100,00%
14.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	34,5	25,85	894,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	34,50	100,00%
14.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	58,3	27,95	1.629,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	58,30	100,00%
14.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	88,6	39,52	3.501,47	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	88,60	100,00%
14.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	282,8	78,41	22.174,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	282,80	100,00%
14.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	40	103,24	4.129,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	40,00	100,00%
14.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	159,8	155,24	24.807,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	159,80	100,00%
14.5	ELETROCALHAS				8.503,61								
14.5.1	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200mm)	M	75,2	113,08	8.503,61	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	75,20	100,00%
14.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				30.990,06								
14.6.1	TOMADA MÉDIA DE ENBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	99	41,81	3.971,95	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	99,00	100,00%
14.6.2	TOMADA MÉDIA DE ENBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	23	44,57	1.025,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	23,00	100,00%
14.6.3	TOMADA MÉDIA DE ENBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	3	53,63	160,89	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
14.6.4	INTERUPUTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE ENBUTIR 2P+T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	34	60,48	2.056,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	34,00	100,00%
14.6.5	INTERUPUTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	3	35,58	106,74	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
14.6.6	INTERUPUTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE ENBUTIR 2P+T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	2	79,24	158,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.6.7	INTERUPUTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	1	73,07	73,07	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
14.6.8	TOMADA MÉDIA DE ENBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	UN	10	41,81	418,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%
14.6.9	LUMINÁRIA TIPO CAIXA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	UN	8	188,09	1.504,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (4ª MED)			ACUMULADO			SALDO	
						Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	Preço Total (R\$)
14.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 18 W)	UN	11	131,82	1.450,02	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00% R\$ 1.450,02
14.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	56	150,15	8.408,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	56,00	100,00% R\$ 8.408,40
14.6.12	LUMINÁRIA DE EMBURR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25	214,12	5.353,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00% R\$ 5.353,00
14.6.13	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTECTOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9	250,76	2.256,94	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00% R\$ 2.256,94
14.6.14	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATÉ 400W	UN	4	497,14	1.988,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00% R\$ 1.988,56
14.6.15	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATÉ 400W	UN	1	497,14	497,14	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00% R\$ 497,14
14.6.16	ARABEIRA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 80W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8	191,34	1.530,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00% R\$ 1.530,72
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				1.400,87											
14.1	TUBO PVC SOLDAVEL DN 28MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	M	63,9	18,53	1.184,06	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	63,90	100,00% R\$ 1.184,06
14.2	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 28MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	12	6,36	76,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00% R\$ 76,32
14.3	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 28MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	14	7,74	108,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00% R\$ 108,36
14.4	TE PVC SOLDAVEL DN 28MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	3	10,71	32,13	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00% R\$ 32,13
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				28.890,64											
21.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				5.898,64											
21.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019	UN	3	1.130,21	3.390,63	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00% R\$ 3.390,63
21.1.2	SWITCH - 24 PORTAS, INSTALADO	UN	1	552,79	552,79	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00% R\$ 552,79
21.1.3	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	44,67	89,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00% R\$ 89,34
21.1.4	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	44,67	44,67	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00% R\$ 44,67
21.1.5	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	44,67	89,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00% R\$ 89,34
21.1.6	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	44,67	44,67	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00% R\$ 44,67
21.1.7	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2	81,28	162,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00% R\$ 162,56
21.1.8	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245	UN	2	762,41	1.524,82	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00% R\$ 1.524,82
21.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				12.067,50											
21.2.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	579	17,03	9.860,37	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	579,00	100,00% R\$ 9.860,37
21.2.2	CABO LÓGICO(VIDEO COAXIAL 50 OHMS)	M	113	15,88	1.771,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	113,00	100,00% R\$ 1.771,84
21.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ45RJ45 DE 2,50m	UN	19	22,91	435,29	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19,00	100,00% R\$ 435,29
21.3	TOMADAS				1.172,88											
21.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 11/2019	UN	19	67,24	1.087,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19,00	100,00% R\$ 1.087,56
21.3.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 11/2019	UN	8	57,24	457,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00% R\$ 457,92
21.3.3	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector encaixe para cabo coaxial	UN	10	21,74	217,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00% R\$ 217,40
21.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS				1.386,09											
21.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIPO COUM	m²	4	196,44	785,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00% R\$ 785,76
21.4.2	CAIXA RETANGULAR X 7,2 MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	27	21,79	588,33	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	27,00	100,00% R\$ 588,33
21.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				7.775,33											
21.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	15,2	10,51	159,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	15,20	100,00% R\$ 159,75

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno / Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESSEN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL (4ª MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
24.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	112,05	21,21	2.376,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	112,05	100,00%
24.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	4,8	19,64	94,27	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,80	100,00%
24.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1") APARENTE, INSTALADO EM LETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016 P	M	55,2	31,54	1.741,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	55,20	100,00%
24.5.5	DUTO PERBUBADO, ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 160x50mm	M	51,65	65,80	3.403,73	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	51,65	100,00%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				3.537,81	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.1	Cabla em aço inox com fita 120x70x25cm, Multitox ou similar	UN	1	2.160,91	2.160,91	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.2	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1	1.376,90	1.376,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				51.204,87	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	UN	1	163,88	163,88	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.2	VERGALHA ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,6	14,28	1.550,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	108,60	100,00%
21.3	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	UN	11	29,92	329,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
21.4	Armadadura p/ laje galvanizada d = 2"	UN	4	3,38	13,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
21.5	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	UN	33	29,92	987,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	33,00	100,00%
21.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobreco p/11 terminais de pressão charramento	UN	1	400,88	400,88	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.7	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021	m²	26,18	97,57	2.554,38	0,00	0,00%	R\$ -	26,18	100,00%	R\$ 2.554,38	26,18	100,00%
21.8	BEATEIRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF: 08/2023	m²	26,18	29,04	760,26	0,00	0,00%	R\$ -	26,18	100,00%	R\$ 760,26	26,18	100,00%
21.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 8/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 08/2023	UN	11	94,90	1.043,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
21.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	M	26	39,90	1.037,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	26,00	100,00%
21.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	M	261	75,13	19.608,93	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	261,00	100,00%
21.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	M	174,5	96,52	16.842,74	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	174,50	100,00%
21.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF: 12/2020	UN	11	60,50	665,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
21.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM²	UN	251	17,00	4.267,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	251,00	100,00%
21.15	SOLO DA EXOTÉRMICA	UN	22	44,51	979,22	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	22,00	100,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				93.587,28								
21.1	GERAIS				61.592,05	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.1.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	4.680,96	4.680,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	42,96	468,28	20.031,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	42,96	100,00%
21.1.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	26,89	468,28	12.538,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	26,89	100,00%
21.1.4	PREATEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	30,15	200,41	6.042,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	30,15	100,00%
21.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO CENOSITO H=80cm (PINTADO)	M	9,32	228,82	2.132,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,32	100,00%
21.1.6	PERITORIL DE GRANITO L=15 cm	M	79,65	108,22	8.619,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	79,65	100,00%
21.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	148	38,58	5.711,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	148,00	100,00%
21.1.8	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	1	62,41	62,41	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.1.9	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	4,12	430,38	1.773,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,12	100,00%
21.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L	M			31.975,23								



Prefeitura Municipal de Porto Franco
Praça Demétrio Milhomem - Nº 10 - Centro
Maranhão - CEP: 65.970-000 - CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone: 99 3571-2251

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIDAÇÃO ATUAL (4ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)
21.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15000l E FUSTE C/ H=10m TRATADO E PINTADO	UN	1	22.277,81	22.277,81	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 22.277,81
21.2.2	FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI	M	17,6	139,82	2.460,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	17,60	100,00%	R\$ 2.460,83
21.2.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4	157,70	630,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 630,80
21.2.4	JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO	m²	101,8	36,49	3.714,68	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	101,80	100,00%	R\$ 3.714,68
21.2.5	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	50,9	20,37	1.036,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,90	100,00%	R\$ 1.036,83
21.2.6	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	50,9	20,37	1.036,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,90	100,00%	R\$ 1.036,83
21.2.7	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,9	16,06	817,45	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,90	100,00%	R\$ 817,45
24	SERVIÇOS FINAIS				4.473,18												
24.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	891,68	2,39	2.131,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	891,68	100,00%	R\$ 2.131,11
24.2	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1	2.342,07	2.342,07	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.342,07
				Total Geral	R\$ 2.246.000,00			R\$ 553.744,49			R\$ 125.017,03			R\$ 678.761,50			R\$ 1.567.238,50

Documento assinado digitalmente
 ROSILEIDE FERREIRA SILVA
Data: 03/06/2025 16:08:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Engº Rosileide F. Silva - CREA-MA: 6964/D
Pref. Mun de Porto Franco/MA
Matrícula nº: 950318

ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682
370
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
Dados: 2025.06.03 16:12:52 -03'00'

Engº Alexandre Estrela Guimarães - CREA Registro: 111894MA
Empresa Contratada: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº: 31.570.201/0001-58

RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES		
MEDIÇÕES	VALOR - R\$	% EXEC.
1ª MEDIÇÃO	R\$ 112.495,15	5,01%
2ª MEDIÇÃO	R\$ 251.737,07	11,21%
3ª MEDIÇÃO	R\$ 189.512,27	8,44%
4ª MEDIÇÃO	R\$ 125.017,03	5,57%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
VALOR CONTRATADO	R\$ 2.246.000,00	
ACUMULADO TOTAL	R\$ 678.761,51	30,22%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.567.238,50	69,78%