

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº. 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
1	UNIDADE ESCOLAR BARBONA LOBÃO: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023				R\$ 192.770,02												
1.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 26.580,55												
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,45	R\$ 2.846,70	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	2	66,67%	10.067,18	1	33,33%	5.033,59	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00
1.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	139,89	3,21	R\$ 449,04	139,89	100,00%	449,04	0	0,00%	0,00	139,89	100,00%	449,04	0	0,00%	0,00
1.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	139,89	17,16	R\$ 2.400,51	139,89	100,00%	2.400,51	0	0,00%	0,00	139,89	100,00%	2.400,51	0	0,00%	0,00
1.1.5	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,6	58,69	R\$ 35,21	0,6	100,00%	35,21	0	0,00%	0,00	0,6	100,00%	35,21	0	0,00%	0,00
1.1.6	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILÓS)	m²	9,78	33,98	R\$ 332,32	9,78	100,00%	332,32	0	0,00%	0,00	9,78	100,00%	332,32	0	0,00%	0,00
1.1.7	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	11,17	14,18	R\$ 158,39	11,17	100,00%	158,39	0	0,00%	0,00	11,17	100,00%	158,39	0	0,00%	0,00
1.1.8	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,65	624,97	R\$ 3.531,08	5,65	100,00%	3.531,08	0	0,00%	0,00	5,65	100,00%	3.531,08	0	0,00%	0,00
1.1.9	TAPUIE COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	8,3	192,21	R\$ 1.595,34	8,3	100,00%	1.595,34	0	0,00%	0,00	8,3	100,00%	1.595,34	0	0,00%	0,00
1.1.10	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	13,36	9,82	R\$ 131,19	13,36	100,00%	131,19	0	0,00%	0,00	13,36	100,00%	131,19	0	0,00%	0,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 27.729,88	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO	m³	23,9	46,94	R\$ 1.121,86	23,9	100,00%	1.121,86	0	0,00%	0,00	23,9	100,00%	1.121,86	0	0,00%	0,00
1.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	30	1,51	R\$ 45,30	30	100,00%	45,30	0	0,00%	0,00	30	100,00%	45,30	0	0,00%	0,00
1.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	9,15	2.903,03	R\$ 26.562,72	9,15	100,00%	26.562,72	0	0,00%	0,00	9,15	100,00%	26.562,72	0	0,00%	0,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$ 16.547,16	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,16	86,74	R\$ 812,85	9,16	100,00%	812,85	0	0,00%	0,00	9,16	100,00%	812,85	0	0,00%	0,00
1.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	30,53	6,65	R\$ 203,02	30,53	100,00%	203,02	0	0,00%	0,00	30,53	100,00%	203,02	0	0,00%	0,00
1.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,09	31,19	R\$ 127,56	4,09	100,00%	127,56	0	0,00%	0,00	4,09	100,00%	127,56	0	0,00%	0,00
1.3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	5,07	2.903,03	R\$ 14.718,36	5,07	100,00%	14.718,36	0	0,00%	0,00	5,07	100,00%	14.718,36	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº. 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
1.3.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,53	447,96	R\$ 685,37	1,53	100,00%	685,37	0	0,00%	0,00	1,53	100,00%	685,37	0	0,00%	0,00
1.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				R\$ 39.638,92	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	13,31	2.903,03	R\$ 38.639,32	12,12	91,06%	35.184,72	0	0,00%	0,00	12,12	91,06%	35.184,72	1,19	8,94%	3.454,60
1.4.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAFOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020_PA	m²	4,14	241,45	R\$ 999,60	3,89	93,96%	939,24	0	0,00%	0,00	3,89	93,96%	939,24	0,25	6,04%	60,36
1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				R\$ 4.963,59	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	m²	34,2	113,18	R\$ 3.870,75	34,2	100,00%	3.870,75	0	0,00%	0,00	34,2	100,00%	3.870,75	0	0,00%	0,00
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	8,4	130,10	R\$ 1.092,84	8,4	100,00%	1.092,84	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	1.092,84	0	0,00%	0,00
1.6	ESQUADRIAS				R\$ 1.997,65	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1	1.061,17	R\$ 1.061,17	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.061,17	1	100,00%	1.061,17	0	0,00%	0,00
1.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	10	13,40	R\$ 134,00	0	0,00%	0,00	10	100,00%	134,00	10	100,00%	134,00	0	0,00%	0,00
1.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	1,4	62,91	R\$ 88,07	0	0,00%	0,00	1,4	100,00%	88,07	1,4	100,00%	88,07	0	0,00%	0,00
1.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	1,4	47,99	R\$ 67,18	0	0,00%	0,00	1,4	100,00%	67,18	1,4	100,00%	67,18	0	0,00%	0,00
1.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	1,2	115,23	R\$ 138,27	1,2	100,00%	138,27	0	0,00%	0,00	1,2	100,00%	138,27	0	0,00%	0,00
1.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	0,6	476,66	R\$ 285,99	0	0,00%	0,00	0,6	100,00%	285,99	0,6	100,00%	285,99	0	0,00%	0,00
1.6.7	PETIOLIN LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	1,1	202,70	R\$ 222,97	0	0,00%	0,00	1,1	100,00%	222,97	1,1	100,00%	222,97	0	0,00%	0,00
1.7	COBERTURA				R\$ 32.114,91	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPRONTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
1.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Telhamento e parte da UOP)	m²	98,396	183,36	R\$ 18.041,89	98,396	100,00%	18.041,89	0	0,00%	0,00	98,396	100,00%	18.041,89	0	0,00%	0,00
1.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	98,39	51,14	R\$ 5.031,66	98,39	100,00%	5.031,66	0	0,00%	0,00	98,39	100,00%	5.031,66	0	0,00%	0,00
1.7.0.3	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7	27,20	R\$ 190,40	6	85,71%	163,20	0	0,00%	0,00	6	85,71%	163,20	1	14,29%	27,20
1.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	53,3	112,70	R\$ 6.006,91	53,3	100,00%	6.006,91	0	0,00%	0,00	53,3	100,00%	6.006,91	0	0,00%	0,00
1.7.0.5	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,05	100,79	R\$ 1.516,88	12,05	80,07%	1.214,51	0	0,00%	0,00	12,05	80,07%	1.214,51	3	19,93%	302,37
1.7.0.6	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	53,3	24,90	R\$ 1.327,17	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	53,3	100,00%	1.327,17
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 193,08	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	11,86	16,28	R\$ 193,08	11,86	100,00%	193,08	0	0,00%	0,00	11,86	100,00%	193,08	0	0,00%	0,00
1.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 7.629,41	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	128,32	4,92	R\$ 631,33	128,32	100,00%	631,33	0	0,00%	0,00	128,32	100,00%	631,33	0	0,00%	0,00
1.9.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM/ ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	38,02	21,38	R\$ 812,86	38,02	100,00%	812,86	0	0,00%	0,00	38,02	100,00%	812,86	0	0,00%	0,00
1.9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	108,72	26,96	R\$ 2.931,09	108,72	100,00%	2.931,09	0	0,00%	0,00	108,72	100,00%	2.931,09	0	0,00%	0,00
1.9.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	38,02	85,59	R\$ 3.254,13	24,02	63,18%	2.055,87	0	0,00%	0,00	24,02	63,18%	2.055,87	14	36,82%	1.198,26
1.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 10.034,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
1.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	45,69	R\$ 36,59	R\$ 1.671,79	45,69	100,00%	1.671,79	0	0,00%	0,00	45,69	100,00%	1.671,79	0	0,00%	0,00
1.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	57,44	R\$ 80,77	R\$ 4.639,42	57,44	100,00%	4.639,42	0	0,00%	0,00	57,44	100,00%	4.639,42	0	0,00%	0,00
1.10.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	37,31	R\$ 99,78	R\$ 3.722,79	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	37,31	100,00%	3.722,79
1.11	PINTURA				R\$ 4.388,16	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	108,72	R\$ 18,77	R\$ 2.040,67	0	0,00%	0,00	108,72	100,00%	2.040,67	108,72	100,00%	2.040,67	0	0,00%	0,00
1.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	4,2	R\$ 27,14	R\$ 113,98	0	0,00%	0,00	4,2	100,00%	113,98	4,2	100,00%	113,98	0	0,00%	0,00
1.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	108,72	R\$ 4,63	R\$ 503,37	0	0,00%	0,00	108,72	100,00%	503,37	108,72	100,00%	503,37	0	0,00%	0,00
1.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAOS	m²	4,2	R\$ 31,68	R\$ 133,05	0	0,00%	0,00	4,2	100,00%	133,05	4,2	100,00%	133,05	0	0,00%	0,00
1.11.0.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023	m²	108,72	R\$ 14,69	R\$ 1.597,09	0	0,00%	0,00	108,72	100,00%	1.597,09	108,72	100,00%	1.597,09	0	0,00%	0,00
1.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 10.404,21	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.12.1	LUMINÁRIAS				R\$ 879,98	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	R\$ 47,53	R\$ 285,18	0	0,00%	0,00	6	100,00%	285,18	6	100,00%	285,18	0	0,00%	0,00
1.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	R\$ 148,70	R\$ 594,80	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	4	100,00%	594,80
1.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR				R\$ 9.524,23	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10	R\$ 325,56	R\$ 3.255,60	6	60,00%	1.953,36	0	0,00%	0,00	6	60,00%	1.953,36	4	40,00%	1.302,24
1.12.2.2	Ponto de interruptor Ø1 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1	R\$ 236,50	R\$ 236,50	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	236,50
1.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	7	R\$ 261,43	R\$ 1.830,01	1	14,29%	261,43	0	0,00%	0,00	1	14,29%	261,43	6	85,71%	1.568,56
1.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto asbp/30a-220v, inclusive aterramento	pt	1	R\$ 388,19	R\$ 388,19	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	388,19
1.12.2.5	Ponto de interruptor Ø2 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	1	R\$ 240,09	R\$ 240,09	1	100,00%	240,09	0	0,00%	0,00	1	100,00%	240,09	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor

1.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO AF_03/2023	UN	1	49,00	R\$ 49,00	1	100,00%	49,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	49,00	0	0,00%	0,00
1.12.2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	68,66	R\$ 68,66	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	68,66
1.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	55,29	R\$ 497,61	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	9	100,00%	497,61
1.12.2.9	ESPELHO PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	9	3,43	R\$ 30,87	3	33,33%	10,29	0	0,00%	0,00	3	33,33%	10,29	6	66,67%	20,58
1.12.2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
1.12.2.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	174,70	R\$ 174,70	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	174,70
1.12.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	5,01	R\$ 1.503,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00
1.13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		36	77,52	R\$ 2.790,72	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANT., PRUMADA ESG. SANT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	36	77,52	R\$ 2.790,72	36	100,00%	2.790,72	0	0,00%	0,00	36	100,00%	2.790,72	0	0,00%	0,00
1.13.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1	136,18	R\$ 136,18	1	100,00%	136,18	0	0,00%	0,00	1	100,00%	136,18	0	0,00%	0,00
1.13.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	385,18	R\$ 385,18	1	100,00%	385,18	0	0,00%	0,00	1	100,00%	385,18	0	0,00%	0,00
1.14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 463,50	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.14.1	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	2	141,70	R\$ 283,40	2	100,00%	283,40	0	0,00%	0,00	2	100,00%	283,40	0	0,00%	0,00
1.14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	10	18,01	R\$ 180,10	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	10	100,00%	180,10
1.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				R\$ 404,41	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (gas de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	141,32	R\$ 141,32	1,00	100,00%	141,32	0,00	0,00%	0,00	1	100,00%	141,32	0	0,00%	0,00
1.15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBULO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,00	263,09	R\$ 263,09	1,00	100,00%	263,09	0,00	0,00%	0,00	1	100,00%	263,09	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº. 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº. 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº.: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº. MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
1.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 359,54	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.16.1	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	255,49	R\$ 255,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	255,49
1.16.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDES POTENCIA 2W BATERIA DE LITIOAUTONOMIA DE 6 HRS	UND	3,00	23,58	R\$ 70,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	3	100,00%	70,74
1.16.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 28" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	33,31	R\$ 33,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	33,31
1.17	LOUÇAS E METAIS				R\$ 374,21	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	172,09	R\$ 172,09	1,00	100,00%	172,09	0,00	0,00%	0,00	1	100,00%	172,09	0	0,00%	0,00
1.17.2	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	14,34	R\$ 28,68	2,00	100,00%	28,68	0,00	0,00%	0,00	2	100,00%	28,68	0	0,00%	0,00
1.17.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	173,44	R\$ 173,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	173,44
1.18	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 5.634,76	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.18.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	139,89	40,28	R\$ 5.634,76	0,00	0,00%	0,00	139,89	100,00%	5.634,76	139,89	100,00%	5.634,76	0	0,00%	0,00
2	AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023				R\$ 476.318,12	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 66.238,08	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	474,27	R\$ 2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00
2.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	1	33,33%	5.033,59	1	33,33%	5.033,58	2	66,67%	10.067,18	1	33,33%	5.033,59
2.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	120	3,21	R\$ 385,20	120	100,00%	385,20	0	0,00%	0,00	120	100,00%	385,20	0	0,00%	0,00
2.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	115,23	17,16	R\$ 1.977,34	115,23	100,00%	1.977,34	0	0,00%	0,00	115,23	100,00%	1.977,34	0	0,00%	0,00
2.1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	17,4	58,69	R\$ 1.021,20	17,4	100,00%	1.021,20	0	0,00%	0,00	17,4	100,00%	1.021,20	0	0,00%	0,00
2.1.6	DEMOLICOAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILÓS)	m³	52,53	33,98	R\$ 1.784,96	52,53	100,00%	1.784,96	0	0,00%	0,00	52,53	100,00%	1.784,96	0	0,00%	0,00
2.1.7	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dim até 1km	m²	100	2,40	R\$ 240,00	100	100,00%	240,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	240,00	0	0,00%	0,00
2.1.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,04	624,97	R\$ 3.149,84	5,04	100,00%	3.149,84	0	0,00%	0,00	5,04	100,00%	3.149,84	0	0,00%	0,00
2.1.9	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m³	189,2	192,21	R\$ 36.366,13	189,2	100,00%	36.366,13	0	0,00%	0,00	189,2	100,00%	36.366,13	0	0,00%	0,00
2.1.10	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m³	115,23	29,22	R\$ 3.367,02	115,23	100,00%	3.367,02	0	0,00%	0,00	115,23	100,00%	3.367,02	0	0,00%	0,00
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 1.429,33	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERROREATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	23,05	46,94	R\$ 1.081,96	23,05	100,00%	1.081,96	0	0,00%	0,00	23,05	100,00%	1.081,96	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

**PLANILHA CONTRATADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor		Total	PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
				Unit com BDI			ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL			
							Quant.	%	Valor		Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor

2.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	230,05	1,51	R\$	347,37	230,05	100,00%	347,37	0	0,00%	0,00	230,05	100,00%	347,37	0	0,00%	0,00
2.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS			R\$	29.872,09		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	18,07	88,74	R\$	1.603,53	18,07	100,00%	1.603,53	0	0,00%	0,00	18,07	100,00%	1.603,53	0	0,00%	0,00
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	45,17	6,65	R\$	300,38	45,17	100,00%	300,38	0	0,00%	0,00	45,17	100,00%	300,38	0	0,00%	0,00
2.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,26	447,96	R\$	1.012,38	2,26	100,00%	1.012,38	0	0,00%	0,00	2,26	100,00%	1.012,38	0	0,00%	0,00
2.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	9,19	2.903,03	R\$	26.678,84	9,19	100,00%	26.678,84	0	0,00%	0,00	9,19	100,00%	26.678,84	0	0,00%	0,00
2.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	8,88	31,19	R\$	276,96	8,88	100,00%	276,96	0	0,00%	0,00	8,88	100,00%	276,96	0	0,00%	0,00
2.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS			R\$	18.350,62		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	6,08	2.903,03	R\$	17.650,42	6,08	100,00%	17.650,42	0	0,00%	0,00	6,08	100,00%	17.650,42	0	0,00%	0,00
2.4.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLIDA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	2,9	241,45	R\$	700,20	2,9	100,00%	700,20	0	0,00%	0,00	2,9	100,00%	700,20	0	0,00%	0,00
2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO			R\$	50.948,57		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	314,23	113,18	R\$	35.564,55	314,23	100,00%	35.564,55	0	0,00%	0,00	314,23	100,00%	35.564,55	0	0,00%	0,00
2.5.2	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm, chapiscada e rebocada, altura total=2,50m, exclusiva pintura da grade e mureta - (padrão CEHOP) - Rev 04_12/2021	m²	19,25	799,17	R\$	15.384,02	19,25	100,00%	15.384,02	0	0,00%	0,00	19,25	100,00%	15.384,02	0	0,00%	0,00
2.6	ESQUADRIAS			R\$	48.255,76		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	1.061,17	R\$	12.734,04	0	0,00%	0,00	7	58,33%	7.428,19	7	58,33%	7.428,19	5	41,67%	5.305,85
2.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	120	13,40	R\$	1.608,00	0	0,00%	0,00	70	58,33%	938,00	70	58,33%	938,00	50	41,67%	670,00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPI

ART DE EXECUÇÃO Nº:	MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº:	MA2023XXXXXXX



0%	22,00%	
Matheus Bezerra Rodrigues		

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719665
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
2.7.0.7	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	12	162,79	R\$ 1.953,48	0	0,00%	0,00	12	100,00%	1.953,48	12	100,00%	1.953,48	0	0,00%	0,00
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 586,35	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMEOS.	m²	36,14	16,28	R\$ 586,35	36,14	100,00%	586,35	0	0,00%	0,00	36,14	100,00%	586,35	0	0,00%	0,00
2.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 36.473,06	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	628,46	4,92	R\$ 3.092,02	628,46	100,00%	3.092,02	0	0,00%	0,00	628,46	100,00%	3.092,02	0	0,00%	0,00
2.9.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	203,91	21,38	R\$ 4.359,59	203,91	100,00%	4.359,59	0	0,00%	0,00	203,91	100,00%	4.359,59	0	0,00%	0,00
2.9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	429,11	26,96	R\$ 11.568,80	429,11	100,00%	11.568,80	0	0,00%	0,00	429,11	100,00%	11.568,80	0	0,00%	0,00
2.9.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE	m²	203,91	85,59	R\$ 17.452,65	0	0,00%	0,00	203,91	100,00%	17.452,65	203,91	100,00%	17.452,65	0	0,00%	0,00
2.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 21.934,83	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	m²	115,23	36,59	R\$ 4.216,26	0	0,00%	0,00	115,23	100,00%	4.216,26	115,23	100,00%	4.216,26	0	0,00%	0,00
2.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	m²	115,23	80,77	R\$ 9.307,12	0	0,00%	0,00	115,23	100,00%	9.307,12	115,23	100,00%	9.307,12	0	0,00%	0,00
2.10.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022	m²	84,3	99,78	R\$ 8.411,45	0	0,00%	0,00	84,3	100,00%	8.411,45	84,3	100,00%	8.411,45	0	0,00%	0,00
2.11	PINTURA				R\$ 22.151,47	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	429,11	18,77	R\$ 8.054,39	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	429,11	100,00%	8.054,39
2.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOS	m²	50,4	27,14	R\$ 1.367,85	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	50,4	100,00%	1.367,85
2.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	429,11	4,63	R\$ 1.986,77	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	429,11	100,00%	1.986,77
2.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMOS	m²	50,4	31,68	R\$ 1.596,67	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	50,4	100,00%	1.596,67

Matheus Bezerra Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA-MA 112089415-8

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719665
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL			
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
2.11.0.5	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	429,11	14,69	R\$ 6.303,62	0	0,00%	0,00			0,00	0	0,00%	0,00	429,11	100,00%	6.303,62
2.11.0.6	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_PE	m²	48,46	56,65	R\$ 2.842,17	0	0,00%	0,00			0,00	0	0,00%	0,00	48,46	100,00%	2.842,17
2.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 35.448,28	0	#DIV/0!	0,00			0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.12.1	LUMINÁRIAS				R\$ 2.574,08	0	#DIV/0!	0,00			0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	26	47,53	R\$ 1.235,78	0	0,00%	0,00	26	100,00%	1.235,78	26	100,00%	1.235,78	0	0,00%	0,00
2.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	9	148,70	R\$ 1.338,30	0	0,00%	0,00			0,00	0	0,00%	0,00	9	100,00%	1.338,30
2.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR				R\$ 32.874,20	0	#DIV/0!	0,00			0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível santonado embudo Ø 3/4"	un	35	325,56	R\$ 11.394,60	26	74,29%	8.464,56	0	0,00%	0,00	26	74,29%	8.464,56	9	25,71%	2.930,04
2.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embudo com eletroduto de pvc flexível santonado Ø 3/4"	pt	12	236,50	R\$ 2.838,00	12	100,00%	2.838,00	0	0,00%	0,00	12	100,00%	2.838,00	0	0,00%	0,00
2.12.2.3	Ponto de tomada 2P+, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível santonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	36	261,43	R\$ 9.411,48	36	100,00%	9.411,48	0	0,00%	0,00	36	100,00%	9.411,48	0	0,00%	0,00
2.12.2.4	Ponto de tomada 3P para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embudo Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	4	388,19	R\$ 1.552,76	4	100,00%	1.552,76	0	0,00%	0,00	4	100,00%	1.552,76	0	0,00%	0,00
2.12.2.5	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embudo com eletroduto de pvc flexível santonado embudo Ø 3/4"	pt	0	240,09	R\$ -	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	12	49,00	R\$ 588,00	0	0,00%	0,00	12	100,00%	588,00	12	100,00%	588,00	0	0,00%	0,00
2.12.2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1	68,66	R\$ 68,66	0	0,00%	0,00	1	100,00%	68,66	1	100,00%	68,66	0	0,00%	0,00
2.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	24	55,29	R\$ 1.326,96	0	0,00%	0,00	24	100,00%	1.326,96	24	100,00%	1.326,96	0	0,00%	0,00
2.12.2.9	ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTLAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	48	3,43	R\$ 164,64	0	0,00%	0,00	48	100,00%	164,64	48	100,00%	164,64	0	0,00%	0,00
2.12.2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	100	25,00	R\$ 2.500,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	2.500,00	100	100,00%	2.500,00	0	0,00%	0,00
2.12.2.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	3	174,70	R\$ 524,10	0	0,00%	0,00	3	100,00%	524,10	3	100,00%	524,10	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL			
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	
2.12.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	500	5,01	2.505,00	0	0,00%	0,00	500	100,00%	2.505,00	0	0,00%	0,00	
2.13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			R\$	1.202,60	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
2.13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS, AF_10/2015	M	12	77,52	930,24	0	0,00%	0,00	12	100,00%	930,24	0	0,00%	0,00	
2.13.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2	136,18	272,36	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	272,36	
2.14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			R\$	2.653,07	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
2.14.1	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	4	141,70	566,80	4	100,00%	566,80	0	0,00%	0,00	4	100,00%	566,80	
2.14.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	20	18,01	360,20	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	20	100,00%	360,20	
2.14.3	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	3	120,13	360,39	3	100,00%	360,39	0	0,00%	0,00	3	100,00%	360,39	
2.14.4	PONTO ÁGUA FRIA PVC PICAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO	UN	3	107,57	322,71	3	100,00%	322,71	0	0,00%	0,00	3	100,00%	322,71	
2.14.5	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	6	107,46	644,76	3	50,00%	322,38	0	0,00%	0,00	3	50,00%	322,38	
2.14.6	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1	398,21	398,21	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	398,21	
2.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			R\$	12.606,65	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
2.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plac de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3	141,32	423,96	3	100,00%	423,96	0	0,00%	0,00	3	100,00%	423,96	
2.15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1	263,09	263,09	1	100,00%	263,09	0	0,00%	0,00	1	100,00%	263,09	
2.15.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictóios, ralos sifonados, etc...)	un	9	90,63	815,67	9	100,00%	815,67	0	0,00%	0,00	9	100,00%	815,67	
2.15.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	3	127,98	383,94	3	100,00%	383,94	0	0,00%	0,00	3	100,00%	383,94	
2.15.5	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1	2.816,17	2.816,17	1	100,00%	2.816,17	0	0,00%	0,00	1	100,00%	2.816,17	
2.15.6	SUMIDURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA	UN	1	7.151,66	7.151,66	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	7.151,66	

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	
2.15.7	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	752,16	R\$ 752,16	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	752,16	
2.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			R\$ 359,54		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
2.16.0.1	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	255,49	R\$ 255,49	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	255,49	
2.16.0.2	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDES POTENCIA 2W/ATERIA DE LITOAUTONOMIA DE 6 HRS	UND	3	23,58	R\$ 70,74	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	3	100,00%	70,74	
2.16.0.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 28" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	33,31	R\$ 33,31	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	33,31	
2.17	LOUÇAS E METAIS			R\$ 15.025,59		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
2.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	172,09	R\$ 688,36	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	4	100,00%	688,36	
2.17.2	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	14,34	R\$ 129,06	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	9	100,00%	129,06	
2.17.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	173,44	R\$ 693,76	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	4	100,00%	693,76	
2.17.4	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	3	240,80	R\$ 722,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	3	100,00%	722,40	
2.17.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	559,44	R\$ 1.118,88	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	1.118,88	
2.17.6	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	2.621,16	R\$ 2.621,16	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	2.621,16	
2.17.7	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	3.732,37	R\$ 3.732,37	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	3.732,37	
2.17.8	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,45x0,60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	2.925,08	R\$ 2.925,08	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	2.925,08	
2.17.9	TANQUE DUPLA DE GRANITO SINTETICO 1,00x 51cm C/ METAIS	UN	1	1.307,46	R\$ 1.307,46	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.307,46	
2.17.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	1.087,06	R\$ 1.087,06	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.087,06	
2.18	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 60.749,74		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL			
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	
2.18.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	1503	40,28	R\$ 60.540,84	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	1503	100,00%	60.540,84	
2.18.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	10	20,89	R\$ 208,90	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	10	100,00%	208,90	
3	ETI PAULO FREIRE: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023				R\$ 856.764,61	0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
3.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 52.584,15	0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
3.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,27	R\$ 2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62	
3.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	1	33,33%	5.033,59	2	66,67%	10.067,18	3	100,00%	15.100,77	
3.1.3	REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	338,20	R\$ 2.705,60	8	100,00%	2.705,60	0	0,00%	0,00	8	100,00%	2.705,60	
3.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	500	17,16	R\$ 8.580,00	500	100,00%	8.580,00	0	0,00%	0,00	500	100,00%	8.580,00	
3.1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,48	58,69	R\$ 791,14	13,48	100,00%	791,14	0	0,00%	0,00	13,48	100,00%	791,14	
3.1.6	RETRABADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	128	14,18	R\$ 1.815,04	128	100,00%	1.815,04	0	0,00%	0,00	128	100,00%	1.815,04	
3.1.7	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km	m³	500	2,40	R\$ 1.200,00	500	100,00%	1.200,00	0	0,00%	0,00	500	100,00%	1.200,00	
3.1.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,52	624,97	R\$ 324,98	0,52	100,00%	324,98	0	0,00%	0,00	0,52	100,00%	324,98	
3.1.9	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	100	192,21	R\$ 19.221,00	100	100,00%	19.221,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	19.221,00	
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 10.794,96	0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
3.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	174	46,94	R\$ 8.167,56	174	100,00%	8.167,56	0	0,00%	0,00	174	100,00%	8.167,56	
3.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1740	1,51	R\$ 2.627,40	1740	100,00%	2.627,40	0	0,00%	0,00	1740	100,00%	2.627,40	
3.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$ 72.697,67	0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	116,98	88,74	R\$ 10.380,80	116,98	100,00%	10.380,80	0	0,00%	0,00	116,98	100,00%	10.380,80	
3.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	93,82	6,65	R\$ 623,90	93,82	100,00%	623,90	0	0,00%	0,00	93,82	100,00%	623,90	
3.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,69	447,96	R\$ 2.100,93	4,69	100,00%	2.100,93	0	0,00%	0,00	4,69	100,00%	2.100,93	
3.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	19,48	2.903,03	R\$ 56.551,02	19,48	100,00%	56.551,02	0	0,00%	0,00	19,48	100,00%	56.551,02	

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
3.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	97,5	31,19	R\$ 3.041,02	97,5	100,00%	3.041,02	0	0,00%	0,00	97,5	100,00%	3.041,02	0	0,00%	0,00
3.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS			R\$	38.871,57	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	13,39	2.903,03	R\$ 38.871,57	13,39	100,00%	38.871,57	0	0,00%	0,00	13,39	100,00%	38.871,57	0	0,00%	0,00
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO			R\$	93.102,25	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	820,96	113,18	R\$ 92.916,25	820,96	100,00%	92.916,25	0	0,00%	0,00	820,96	100,00%	92.916,25	0	0,00%	0,00
3.5.2	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	m²	2,56	72,66	R\$ 186,00	2,56	100,00%	186,00	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	186,00	0	0,00%	0,00
3.6	ESQUADRIAS			R\$	75.205,08	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	1.061,17	R\$ 8.489,36	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	8	100,00%	8.489,36
3.6.2	ALZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	80	13,40	R\$ 1.072,00	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	80	100,00%	1.072,00
3.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,6	62,91	R\$ 3.749,43	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	59,6	100,00%	3.749,43
3.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA Vãos DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	59,6	47,99	R\$ 2.860,20	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	59,6	100,00%	2.860,20
3.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,4	115,23	R\$ 2.120,23	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	18,4	100,00%	2.120,23
3.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	47,2	476,66	R\$ 22.498,35	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	47,2	100,00%	22.498,35
3.6.7	PEITORIL LINEAR EM GRANTITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	55,1	202,70	R\$ 11.168,77	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00			
3.6.8	PORTA CHAPA DE AÇO ENROLAR TIPO TILJOINHO	m²	2	1.656,07	R\$ 3.312,14	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	3.312,14
3.6.9	BANCADEA EM GRANTITO CINZA ANDORINHA	m²	1,26	619,37	R\$ 780,40	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1,26	100,00%	780,40
3.6.10	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	m²	4,2	1.225,47	R\$ 5.146,97	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	4,2	100,00%	5.146,97
3.6.11	PUXADOR TUBULAR TIPO ALÇA DUPLIO INOX ESCOVADO 30CM	UN	2	447,17	R\$ 894,34	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	894,34

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL			
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	
3.6.12	Porta em grade de ferro de correr, c/ quadro em tubo quadrado 2", barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolio, rodanas e trilhos pl penitenciária	m²	4,2	1.169,07	R\$	4.910,09	0	0,00%	0,00			0,00%	0,00			4,2	100,00%	4.910,09
3.6.12	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolio e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	4,2	597,17	R\$	2.508,11	0	0,00%	0,00			0,00%	0,00			4,2	100,00%	2.508,11
3.6.13	Porta em chapa de ferro em barra 1,1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4" inclusive dobradiças, ferrolihos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8"	m²	4,2	1.355,88	R\$	5.694,69	0	0,00%	0,00			0,00%	0,00			4,2	100,00%	5.694,69
3.7	COBERTURA				R\$	180.732,97	0	#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	0,00			0	#DIV/0!	0,00
3.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Treinamento e parte de UOP)	m²	500	183,36	R\$	91.680,00	0	0,00%	0,00	374,773	74,96%	68.718,41	374,773	74,96%	68.718,41	125,22679	25,05%	22.961,58
3.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	372	51,14	R\$	19.024,08	0	0,00%	0,00	200	53,76%	10.228,00	200	53,76%	10.228,00	172	46,24%	8.796,08
3.7.0.3	CUMEITEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,18	27,20	R\$	1.228,89	0	0,00%	0,00			0,00%	0,00			45,18	100,00%	1.228,89
3.7.0.4	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017, PS	m²	500	112,70	R\$	56.350,00	0	0,00%	0,00			0,00%	0,00			500	100,00%	56.350,00
3.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	500	24,90	R\$	12.450,00	0	0,00%	0,00			0,00%	0,00			500	100,00%	12.450,00
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	140,74	16,28	R\$	2.291,24	0	#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	0,00			0	#DIV/0!	0,00
3.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	140,74	16,28	R\$	2.291,24	140,74	100,00%	2.291,24			0,00%	140,74			0	0,00%	0,00
3.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$	85.069,28	0	#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	0,00			0	#DIV/0!	0,00
3.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1641,92	4,92	R\$	8.078,24	1641,92	100,00%	8.078,24	0	0,00%	0,00	1641,92	100,00%	8.078,24	0	0,00%	0,00
3.9.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	409,01	21,38	R\$	8.744,63	409,01	100,00%	8.744,63	0	0,00%	0,00	409,01	100,00%	8.744,63	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL				
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor		
3.9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	1232,91	26,96	R\$ 33.239,25	200	16,22%	5.392,00	0,00%	0,00	200	16,22%	5.392,00	1032,91	83,78%	27.847,25
3.9.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE	m²	409,01	85,59	R\$ 35.007,16	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	409,01	100,00%	35.007,16
3.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 88.243,29	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	500	36,59	R\$ 18.295,00	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	500	100,00%	18.295,00
3.10.0.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIROS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	m²	500	124,84	R\$ 62.420,00	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	500	100,00%	62.420,00
3.10.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	77	97,77	R\$ 7.528,29	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	77	100,00%	7.528,29
3.11	PINTURA				R\$ 50.157,79	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÓS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	1232,91	18,77	R\$ 23.141,72	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1232,91	100,00%	23.141,72
3.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÓS	m²	33,6	27,14	R\$ 911,90	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	33,6	100,00%	911,90
3.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	1232,91	4,63	R\$ 5.708,37	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1232,91	100,00%	5.708,37
3.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÓS	m²	33,6	31,68	R\$ 1.064,44	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	33,6	100,00%	1.064,44
3.11.0.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÓS, AF_04/2023	m²	1232,91	14,69	R\$ 18.111,44	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1232,91	100,00%	18.111,44
3.11.0.6	PINTURA COM TINTA ALÍQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÓS), AF_01/2020, PE	m²	20,8	58,65	R\$ 1.219,92	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	20,8	100,00%	1.219,92
3.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 72.533,62	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.12.1	LUMINÁRIAS				R\$ 4.814,10	0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREROP, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	70	47,53	R\$ 3.327,10	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	70	100,00%	3.327,10
3.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREROP, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	10	148,70	R\$ 1.487,00	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	10	100,00%	1.487,00
Methoue Data:																

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPRONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
3.12.2	PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR				R\$ 67.719,52	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	70	325,56	R\$ 22.789,20	0	0,00%	0,00	48	68,57%	15.626,88	48	68,57%	15.626,88	22	31,43%	7.162,32
3.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	12	236,50	R\$ 2.838,00	0	0,00%	0,00	12	100,00%	2.838,00	12	100,00%	2.838,00	0	0,00%	0,00
3.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	34	261,43	R\$ 8.888,62	0	0,00%	0,00	34	100,00%	8.888,62	34	100,00%	8.888,62	0	0,00%	0,00
3.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	6	388,19	R\$ 2.329,14	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.329,14	6	100,00%	2.329,14	0	0,00%	0,00
3.12.2.5	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	9	240,09	R\$ 2.160,81	0	0,00%	0,00	9	100,00%	2.160,81	9	100,00%	2.160,81	0	0,00%	0,00
3.12.2.6	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2	235,98	R\$ 471,96	0	0,00%	0,00	2	100,00%	471,96	2	100,00%	471,96	0	0,00%	0,00
3.12.2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	68,66	R\$ 68,66	0	0,00%	0,00	1	100,00%	68,66	1	100,00%	68,66	0	0,00%	0,00
3.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	55,29	R\$ 1.879,86	0	0,00%	0,00	34	100,00%	1.879,86	34	100,00%	1.879,86	0	0,00%	0,00
3.12.2.9	ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTLAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	45	3,43	R\$ 154,35	0	0,00%	0,00	45	100,00%	154,35	45	100,00%	154,35	0	0,00%	0,00
3.12.2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	25,00	R\$ 5.000,00	0	0,00%	0,00	200	100,00%	5.000,00	200	100,00%	5.000,00	0	0,00%	0,00
	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	174,70	R\$ 524,10	0	0,00%	0,00	3	100,00%	524,10	3	100,00%	524,10	0	0,00%	0,00
3.12.2.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000	5,01	R\$ 5.010,00	0	0,00%	0,00	1000	100,00%	5.010,00	1000	100,00%	5.010,00	0	0,00%	0,00
3.12.2.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	49,00	R\$ 441,00	0	0,00%	0,00	9	100,00%	441,00	9	100,00%	441,00	0	0,00%	0,00
3.12.2.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA PARA AREA DE REFEITÓRIO	UN	1	1.937,46	R\$ 1.937,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.937,46	1	100,00%	1.937,46	0	0,00%	0,00
3.12.2.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	97,70	R\$ 1.758,60	0	0,00%	0,00	2	11,11%	195,40	2	11,11%	195,40	16	88,89%	1.563,20
3.12.2.15	REDE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA DE SALAO PARA AUDITÓRIO	m²	116,12	80,18	R\$ 9.310,50	0	0,00%	0,00	116,12	100,00%	9.310,50	116,12	100,00%	9.310,50	0	0,00%	0,00
3.12.2.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	474,68	R\$ 474,68	0	0,00%	0,00	1	100,00%	474,68	1	100,00%	474,68	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	3ª MEDIÇÃO						ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL		
						ACUMULADO ANTERIOR										
						Quant.	%	Valor		Quant.	%	Valor		Quant.	%	Valor

3.12.17	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 300mA, Siemens ou similar.	un	6	280,43	R\$ 1.682,58	0	0,00%	0,00		6	100,00%	1.682,58	0	0,00%	0,00
3.13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA			R\$ 1.988,92		0	#DIV/0!	0,00		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.13.1	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	3	141,70	R\$ 425,10	0	0,00%	0,00		3	100,00%	425,10	0	0,00%	0,00
3.13.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	24	18,01	R\$ 432,24	0	0,00%	0,00		24	100,00%	432,24	0	0,00%	0,00
3.13.3	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	1	120,13	R\$ 120,13	0	0,00%	0,00		1	100,00%	120,13	0	0,00%	0,00
3.13.4	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO	UN	1	107,57	R\$ 107,57	0	0,00%	0,00		1	100,00%	107,57	0	0,00%	0,00
3.13.5	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	1	107,46	R\$ 107,46	0	0,00%	0,00		1	100,00%	107,46	0	0,00%	0,00
3.13.6	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	2	398,21	R\$ 796,42	0	0,00%	0,00		2	100,00%	796,42	0	0,00%	0,00
3.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			R\$ 1.613,10		0	#DIV/0!	0,00		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plás de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3	141,32	R\$ 423,96	0	0,00%	0,00		3	100,00%	423,96	0	0,00%	0,00
3.15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	3	263,09	R\$ 789,27	0	0,00%	0,00		2	66,67%	526,18	2	33,33%	263,09
3.15.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, raios sifonados, etc...)	un	3	90,63	R\$ 271,89	0	0,00%	0,00		3	100,00%	271,89	0	0,00%	0,00
3.15.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1	127,98	R\$ 127,98	0	0,00%	0,00		1	100,00%	127,98	0	0,00%	0,00
3.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			R\$ 927,18		0	#DIV/0!	0,00		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.16.0.1	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	255,49	R\$ 510,98	0	0,00%	0,00		0	0,00%	0,00	2	100,00%	510,98
3.16.0.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS POTENCIA ZWABERIA DE LITIOAUTONOMIA DE 8 HRS	UND	12	23,58	R\$ 282,96	0	0,00%	0,00		0	0,00%	0,00	12	100,00%	282,96
3.16.0.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTO LUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 28 CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4	33,31	R\$ 133,24	0	0,00%	0,00		0	0,00%	0,00	4	100,00%	133,24
3.17	LOUÇAS E METAIS			R\$ 9.811,54		0	#DIV/0!	0,00		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	172,09	R\$ 516,27	0	0,00%	0,00		0	0,00%	0,00	3	100,00%	516,27
3.17.2	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	14,34	R\$ 71,70	0	0,00%	0,00		0	0,00%	0,00	5	100,00%	71,70
3.17.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	173,44	R\$ 520,32	0	0,00%	0,00		0	0,00%	0,00	3	100,00%	520,32
3.17.4	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUI QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	1	240,80	R\$ 240,80	0	0,00%	0,00		0	0,00%	0,00	1	100,00%	240,80

Matheus Bezerra Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-MA 112089415-8

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL			
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	
3.17.5	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PARÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	559,44	R\$	559,44	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	559,44
3.17.6	BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	7,2	619,37	R\$	4.459,46	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	7,2	100,00%	4.459,46
3.17.7	TANQUE DUPL0 DE GRANITO SINTETICO 1,00x 51cm C/ METAIS	UN	1	1.307,46	R\$	1.307,46	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.307,46
3.17.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3	712,03	R\$	2.136,09	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	3	100,00%	2.136,09
3.18	SERVIÇOS FINAIS				R\$	20.140,00	0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.18.1	LIPEZA FINAL DE OBRAS	m²	500	40,28	R\$	20.140,00	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	500	100,00%	20.140,00
4	ETI PROF LICHNA: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023				R\$	276.184,27	0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$	33.951,00	0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,45	R\$	2.846,70	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00
4.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$	15.100,77	2	66,67%	10.067,18	1	33,33%	5.033,59	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00
4.1.3	RETRIDA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	m²	130	14,18	R\$	1.843,40	130	100,00%	1.843,40	0	0,00%	0,00	130	100,00%	1.843,40	0	0,00%	0,00
4.1.4	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m²	130	18,35	R\$	2.385,50	130	100,00%	2.385,50	0	0,00%	0,00	130	100,00%	2.385,50	0	0,00%	0,00
4.1.5	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	8,1	58,69	R\$	475,38	8,1	100,00%	475,38	0	0,00%	0,00	8,1	100,00%	475,38	0	0,00%	0,00
4.1.6	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS	m²	22,25	56,01	R\$	1.246,22	22,25	100,00%	1.246,22	0	0,00%	0,00	22,25	100,00%	1.246,22	0	0,00%	0,00
4.1.7	Remoção de escadaria de madeira, com ou sem balante	m²	8,4	17,97	R\$	150,94	8,4	100,00%	150,94	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	150,94	0	0,00%	0,00
4.1.8	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MAUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	2,96	624,97	R\$	1.849,91	2,96	100,00%	1.849,91	0	0,00%	0,00	2,96	100,00%	1.849,91	0	0,00%	0,00
4.1.9	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	m²	20	192,21	R\$	3.844,20	20	100,00%	3.844,20	0	0,00%	0,00	20	100,00%	3.844,20	0	0,00%	0,00
4.1.10	Demolição de piso de alta resistência	m²	103,35	22,47	R\$	2.322,27	103,35	100,00%	2.322,27	0	0,00%	0,00	103,35	100,00%	2.322,27	0	0,00%	0,00
4.1.11	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	109,89	17,16	R\$	1.885,71	109,89	100,00%	1.885,71	0	0,00%	0,00	109,89	100,00%	1.885,71	0	0,00%	0,00
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$	1.923,24	0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	31	46,94	R\$	1.455,14	31	100,00%	1.455,14	0	0,00%	0,00	31	100,00%	1.455,14	0	0,00%	0,00
4.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	310	1,51	R\$	468,10	310	100,00%	468,10	0	0,00%	0,00	310	100,00%	468,10	0	0,00%	0,00
4.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$	18.020,89	0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,61	88,74	R\$ 852,79	9,61	100,00%	852,79	0	0,00%	0,00	9,61	100,00%	0	0,00%	0,00	
4.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	m³	32,02	6,65	R\$ 212,93	32,02	100,00%	212,93	0	0,00%	0,00	32,02	100,00%	0	0,00%	0,00	
4.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,6	447,96	R\$ 716,73	1,6	100,00%	716,73	0	0,00%	0,00	1,6	100,00%	0	0,00%	0,00	
4.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	5,55	2.903,03	R\$ 16.111,81	5,55	100,00%	16.111,81	0	0,00%	0,00	5,55	100,00%	0	0,00%	0,00	
4.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,06	31,19	R\$ 126,63	4,06	100,00%	126,63	0	0,00%	0,00	4,06	100,00%	0	0,00%	0,00	
4.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				R\$ 11.960,48	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,00	
4.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,12	2.903,03	R\$ 11.960,48	0	0,00%	0,00	4,12	100,00%	11.960,48	4,12	100,00%	0	0,00%	0,00	
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				R\$ 40.964,43	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,00	
4.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	204,92	113,18	R\$ 23.192,84	0	0,00%	0,00	204,92	100,00%	23.192,84	204,92	100,00%	0	0,00%	0,00	
4.5.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS	m²	31,14	570,70	R\$ 17.771,59	0	0,00%	0,00	7,14	22,93%	4.074,79	7,14	22,93%	24	77,07%	13.696,80	
4.6	ESQUADRIAS				R\$ 37.068,72	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,00	
4.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14	1.061,17	R\$ 14.856,38	0	0,00%	0,00	4	28,57%	4.244,68	4	28,57%	10	71,43%	10.611,70	
4.6.2	ALIZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	60	13,40	R\$ 804,00	0	0,00%	0,00	40	66,67%	536,00	40	66,67%	20	33,33%	268,00	
4.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26	62,91	R\$ 1.635,66	0	0,00%	0,00	26	100,00%	1.635,66	26	100,00%	0	0,00%	0,00	
4.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26	47,99	R\$ 1.247,74	0	0,00%	0,00	26	100,00%	1.247,74	26	100,00%	0	0,00%	0,00	
4.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,2	115,23	R\$ 829,65	0	0,00%	0,00	7,2	100,00%	829,65	7,2	100,00%	0	0,00%	0,00	

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

**PLANILHA CONTRATADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant	Valor Unit com BDI	Total	3ª MEDIÇÃO					
						ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
						Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%

4.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	20,5	202,70	R\$ 4.156,35	0	0,00%	0,00		9,82	49,55%	4.680,80	9,82	49,55%	4.680,80	10	50,45%	4.766,60
4.6.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020					0	0,00%	0,00		18	87,81%	3.648,60	18	87,81%	3.648,60	2,5	12,20%	508,75
4.6.8	PORTA CHAPA DE AÇO ENROLAR TIPO TUIOLINHO	m²	2	1.656,07	R\$ 3.312,14	0	0,00%	0,00		0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	3.312,14
4.6.9	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,26	619,37	R\$ 780,40	0	0,00%	0,00		1	79,37%	619,37	1	79,37%	619,37	0,26	20,64%	161,03
4.7	COBERTURA				R\$ 35.610,00	0	#DIV/0!	0,00		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Treinamento e parte da UOP)	m²	110	183,36	R\$ 20.169,60	110	100,00%	20.169,60		0	0,00%	0,00	110	100,00%	20.169,60	0	0,00%	0,00
4.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	110	51,14	R\$ 5.625,40	110	100,00%	5.625,40		0	0,00%	0,00	110	100,00%	5.625,40	0	0,00%	0,00
4.7.0.3	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12	27,20	R\$ 328,40	12	100,00%	328,40		0	0,00%	0,00	12	100,00%	328,40	0	0,00%	0,00
4.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P5	m²	59,89	112,70	R\$ 6.749,60	0	0,00%	0,00		59,89	100,00%	6.749,60	59,89	100,00%	6.749,60	0	0,00%	0,00
4.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	110	24,90	R\$ 2.739,00	85	77,27%	2.116,50		0	0,00%	0,00	85	77,27%	2.116,50	25	22,73%	622,50
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 625,47	0	#DIV/0!	0,00		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	38,42	16,28	R\$ 625,47	38,42	100,00%	625,47		0	0,00%	0,00	38,42	100,00%	625,47	0	0,00%	0,00
4.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 26.507,37	0	#DIV/0!	0,00		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	409,84	4,92	R\$ 2.016,41	100	24,40%	492,00		309,84	75,60%	1.524,41	409,84	100,00%	2.016,41	0	0,00%	0,00
4.9.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	168	21,38	R\$ 3.591,84	50	29,76%	1.069,00		118	70,24%	2.522,84	168	100,00%	3.591,84	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº.: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº.: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº.: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº.: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº.: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS						SALDO CONTRATUAL	
						ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		Quant.	Valor

4.9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	241,84	26,96	R\$ 6.520,00	50	20,68%	1.348,00	151,84	62,79%	4.093,60	201,84	83,46%	5.441,60	40	16,54%	1.079,40
4.9.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE	m²	168	85,59	R\$ 14.379,12	0	0,00%	0,00	168	100,00%	14.379,12	168	100,00%	14.379,12	0	0,00%	0,00
4.10	PAVIMENTAÇÃO																
4.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	110	36,59	R\$ 4.024,90	0	0,00%	0,00	110	100,00%	4.024,90	110	100,00%	4.024,90	0	0,00%	0,00
4.10.0.2	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	m²	110	124,84	R\$ 13.732,40	0	0,00%	0,00	110	100,00%	13.732,40	110	100,00%	13.732,40	0	0,00%	0,00
4.11	PINTURA																
4.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	241,84	18,77	R\$ 4.539,33	0	0,00%	0,00	241,84	100,00%	4.539,33	241,84	100,00%	4.539,33	0	0,00%	0,00
4.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	58,8	27,14	R\$ 1.595,83	0	0,00%	0,00	14,4	24,49%	390,81	14,4	24,49%	390,81	44,4	75,51%	1.205,01
4.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	241,84	4,63	R\$ 1.119,71	0	0,00%	0,00	241,84	100,00%	1.119,71	241,84	100,00%	1.119,71	0	0,00%	0,00
4.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃO	m²	58,8	31,68	R\$ 1.862,78	0	0,00%	0,00	14,4	24,49%	456,19	14,4	24,49%	456,19	44,4	75,51%	1.406,59
4.11.0.5	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	m²	241,84	14,69	R\$ 3.552,62	0	0,00%	0,00	241,84	100,00%	3.552,62	241,84	100,00%	3.552,62	0	0,00%	0,00
4.11.0.6	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF_01/2020, PE	m²	4	58,65	R\$ 234,60	0	0,00%	0,00	4	100,00%	234,60	4	100,00%	234,60	0	0,00%	0,00
4.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																
4.12.1	LUMINÁRIAS																
4.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	16	47,53	R\$ 760,48	0	0,00%	0,00	16	100,00%	760,48	16	100,00%	760,48	0	0,00%	0,00
4.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	2	148,70	R\$ 297,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	297,40
4.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR																
4.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfionado embutido Ø 3/4"	un	5	325,56	R\$ 1.627,80	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
4.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pl	5	236,50	R\$ 1.182,50	5	100,00%	1.182,50	0	0,00%	0,00	5	100,00%	1.182,50	0	0,00%	0,00
4.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embuido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pl	12	261,43	R\$ 3.137,16	8	66,67%	2.091,44	0	0,00%	0,00	8	66,67%	2.091,44	4	33,33%	1.045,72
4.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embuido Ø 3/4", incluindo conjunto atóp/30a-220v, inclusive aterramento	pl	1	388,19	R\$ 388,19	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	388,19
4.12.2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	49,00	R\$ 245,00	0	0,00%	0,00	4	80,00%	196,00	4	80,00%	196,00	1	20,00%	49,00
4.12.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	5,01	R\$ 501,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	501,00	100	100,00%	501,00	0	0,00%	0,00
4.12.2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	68,66	R\$ 343,30	0	0,00%	0,00	2	40,00%	137,32	2	40,00%	137,32	3	60,00%	205,98
4.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	55,29	R\$ 663,48	0	0,00%	0,00	8	66,67%	442,32	8	66,67%	442,32	4	33,33%	221,16
4.12.2.9	ESPELHO PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALCAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	17	3,43	R\$ 58,31	0	0,00%	0,00	16	94,12%	54,88	16	94,12%	54,88	1	5,89%	3,43
4.12.2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
4.12.2.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	174,70	R\$ 524,10	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	3	100,00%	524,10
4.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 2.809,53	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.13.1	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	3	141,70	R\$ 425,10	3	100,00%	425,10	0	0,00%	0,00	3	100,00%	425,10	0	0,00%	0,00
4.13.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	6	18,01	R\$ 108,06	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	6	100,00%	108,06
4.13.3	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	4	120,13	R\$ 480,52	4	100,00%	480,52	0	0,00%	0,00	4	100,00%	480,52	0	0,00%	0,00
4.13.4	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO	UN	6	107,57	R\$ 645,42	6	100,00%	645,42	0	0,00%	0,00	6	100,00%	645,42	0	0,00%	0,00
4.13.5	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATÓRIO	UN	7	107,46	R\$ 752,22	7	100,00%	752,22	0	0,00%	0,00	7	100,00%	752,22	0	0,00%	0,00
4.13.6	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1	398,21	R\$ 398,21	1	100,00%	398,21	0	0,00%	0,00	1	100,00%	398,21	0	0,00%	0,00
4.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				R\$ 2.896,21	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pis de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3	141,32	R\$ 423,96	3	100,00%	423,96	0	0,00%	0,00	3	100,00%	423,96	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR					3ª MEDIÇÃO				
						Quant	%	Valor	Quant	%	Valor	Quant	%	Valor	Quant
4.15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X90CM. REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	2	263,09	R\$ 526,18	0	0,00%	0,00	-2	-100,00%	-526,18	-2	-100,00%	-526,18	4
4.15.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	13	90,63	R\$ 1.178,19	7	53,85%	634,41	0	0,00%	0,00	7	53,85%	634,41	6
4.15.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (Vaso sanitário)	pl	6	127,98	R\$ 767,88	6	100,00%	767,88	0	0,00%	0,00	6	100,00%	767,88	0
4.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			R\$ 406,70		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0
4.16.0.1	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	255,49	R\$ 255,49	0	0,00%	0,00	1	100,00%	255,49	1	100,00%	255,49	0
4.16.0.2	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDES POTENCIA ZMBATERIA DE LITIOAUTONOMIA DE 8 HRS	UND	5	23,58	R\$ 117,90	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	5
4.16.0.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 28" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	33,31	R\$ 33,31	0	0,00%	0,00	1	100,00%	33,31	1	100,00%	33,31	0
4.17	LOUÇAS E METAIS			R\$ 13.743,34		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0
4.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	172,09	R\$ 516,27	0	0,00%	0,00	2	66,67%	344,18	2	66,67%	344,18	1
4.17.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	14,34	R\$ 143,40	0	0,00%	0,00	8	80,00%	114,72	8	80,00%	114,72	2
4.17.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	173,44	R\$ 346,88	0	0,00%	0,00	2	100,00%	346,88	2	100,00%	346,88	0
4.17.4	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL, DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	4	240,80	R\$ 963,20	0	0,00%	0,00	4	100,00%	963,20	4	100,00%	963,20	0
4.17.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	559,44	R\$ 559,44	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1
4.17.6	BANCADE EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	0,65	619,37	R\$ 402,59	0	0,00%	0,00	0,65	100,00%	402,59	0,65	100,00%	402,59	0
4.17.7	TANQUE DUPLA DE GRANITO SINÉTICO 1,00x 51cm C/ METAIS	UN	1	1.307,46	R\$ 1.307,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.307,46	1	100,00%	1.307,46	0
4.17.8	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,20X0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metálico, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada	un	2	3.110,15	R\$ 6.220,30	0	0,00%	0,00	2	100,00%	6.220,30	2	100,00%	6.220,30	0
4.17.9	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,50X0,60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopla 10 cm, assentada.	un	1	3.283,80	R\$ 3.283,80	0	0,00%	0,00	1	100,00%	3.283,80	1	100,00%	3.283,80	0
4.18	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 8.056,00		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0

Matheus Bezerra Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-MA 112089415-8

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº. 10.561.407/0001-41 - SAMBALIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR					3ª MEDIÇÃO				
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.
4.18.1	LMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	200	R\$ 40,28	R\$ 8.056,00	0	0,00%	0,00	200	100,00%	8.056,00	200	100,00%	8.056,00	0
5	UI FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023			R\$ 308.561,44		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0
5.1	SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 24.969,61		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0
5.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	R\$ 474,27	R\$ 2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62	0
5.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	R\$ 5.033,59	R\$ 15.100,77	2	66,67%	10.067,18	1	33,33%	5.033,59	3	100,00%	15.100,77	0
5.1.3	LMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	128	R\$ 3,21	R\$ 410,88	128	100,00%	410,88	0	0,00%	0,00	128	100,00%	410,88	0
5.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	115,99	R\$ 17,16	R\$ 1.990,38	115,99	100,00%	1.990,38	0	0,00%	0,00	115,99	100,00%	1.990,38	0
5.1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9	R\$ 56,69	R\$ 528,21	9	100,00%	528,21	0	0,00%	0,00	9	100,00%	528,21	0
5.1.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	20	R\$ 171,40	R\$ 3.428,00	20	100,00%	3.428,00	0	0,00%	0,00	20	100,00%	3.428,00	0
5.1.7	REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	1	R\$ 97,85	R\$ 97,85	1	100,00%	97,85	0	0,00%	0,00	1	100,00%	97,85	0
5.1.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA	UN	5	R\$ 113,58	R\$ 567,90	5	100,00%	567,90	0	0,00%	0,00	5	100,00%	567,90	0
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	m³	28,99	R\$ 46,94	R\$ 1.360,79	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0
5.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	28,99	R\$ 46,94	R\$ 1.360,79	28,99	100,00%	1.360,79	0	0,00%	0,00	28,99	100,00%	1.360,79	0
5.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	289,9	R\$ 1,51	R\$ 437,74	289,9	100,00%	437,74	0	0,00%	0,00	289,9	100,00%	437,74	0
5.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDAMES E BLOCOS			R\$ 19.678,77		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	8,12	R\$ 88,74	R\$ 720,56	8,12	100,00%	720,56	0	0,00%	0,00	8,12	100,00%	720,56	0
5.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	27,06	R\$ 6,65	R\$ 179,94	27,06	100,00%	179,94	0	0,00%	0,00	27,06	100,00%	179,94	0
5.3.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,35	R\$ 447,96	R\$ 604,74	1,35	100,00%	604,74	0	0,00%	0,00	1,35	100,00%	604,74	0
5.3.5	REALTERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,88	R\$ 31,19	R\$ 58,63	1,88	100,00%	58,63	0	0,00%	0,00	1,88	100,00%	58,63	0
5.3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	6,24	R\$ 2.903,03	R\$ 18.114,90	6,24	100,00%	18.114,90	0	0,00%	0,00	6,24	100,00%	18.114,90	0
5.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS			R\$ 9.696,12		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0
5.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	3,34	R\$ 2.903,03	R\$ 9.696,12	3,34	100,00%	9.696,12	0	0,00%	0,00	3,34	100,00%	9.696,12	0
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO			R\$ 11.001,09		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº.: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº.: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº.: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº.: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº.: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
5.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	97,2	113,18	R\$ 11.001,09	97,2	100,00%	11.001,09	0	0,00%	0,00	97,2	100,00%	11.001,09	0	0,00%	0,00
5.6	ESQUADRIAS				R\$ 16.895,10	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	1.061,17	R\$ 5.305,85	0	0,00%	0,00	4	80,00%	4.244,68	4	80,00%	4.244,68	1	20,00%	1.061,17
5.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	50	13,40	R\$ 670,00	0	0,00%	0,00	40	80,00%	536,00	40	80,00%	536,00	10	20,00%	134,00
5.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12	62,91	R\$ 754,92	12	100,00%	754,92	0	0,00%	0,00	12	100,00%	754,92	0	0,00%	0,00
5.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12	47,99	R\$ 575,88	12	100,00%	575,88	0	0,00%	0,00	12	100,00%	575,88	0	0,00%	0,00
5.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	115,23	R\$ 691,38	6	100,00%	691,38	0	0,00%	0,00	6	100,00%	691,38	0	0,00%	0,00
5.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,66	476,66	R\$ 4.604,53	0	0,00%	0,00	9,66	100,00%	4.604,53	9,66	100,00%	4.604,53	0	0,00%	0,00
5.6.7	PORTA CHAPA DE AÇO ENROLAR TIPO TIJOLINHO	m²	2	1.656,07	R\$ 3.312,14	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	3.312,14
5.6.8	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,26	619,37	R\$ 780,40	0	0,00%	0,00	1	79,37%	619,37	1	79,37%	619,37	0,26	20,64%	161,03
5.7	COBERTURA				R\$ 107.452,92	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOUBRAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Treinamento e parte da UOP)	m²	287,02	183,36	R\$ 52.627,98	287,02	100,00%	52.627,98	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	52.627,98	0	0,00%	0,00
5.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	287,02	51,14	R\$ 14.678,20	287,02	100,00%	14.678,20	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	14.678,20	0	0,00%	0,00
5.7.0.3	GUINEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CEMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24	27,20	R\$ 652,80	24	100,00%	652,80	0	0,00%	0,00	24	100,00%	652,80	0	0,00%	0,00
5.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	m²	287,02	112,70	R\$ 32.347,15	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	32.347,15	287,02	100,00%	32.347,15	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
5.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	287,02	24,90	R\$ 7.146,79	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	7.146,79
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 352,95	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	21,68	16,28	R\$ 352,95	21,68	100,00%	352,95	0	0,00%	0,00	21,68	100,00%	352,95
5.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 17.087,61	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	194,4	4,92	R\$ 956,44	194,4	100,00%	956,44	0	0,00%	0,00	194,4	100,00%	956,44
5.9.0.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	58,29	26,96	R\$ 1.571,49	58,29	100,00%	1.571,49	0	0,00%	0,00	58,29	100,00%	1.571,49
5.9.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	m²	136,11	85,59	R\$ 11.649,65	127,11	93,39%	10.879,34	0	0,00%	0,00	127,11	93,39%	10.879,34
5.9.0.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	136,11	21,38	R\$ 2.910,03	127,11	93,39%	2.717,61	0	0,00%	0,00	127,11	93,39%	2.717,61
5.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 33.684,66	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	287,02	36,59	R\$ 10.502,06	287,02	100,00%	10.502,06	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	10.502,06
5.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	287,02	80,77	R\$ 23.182,60	287,02	100,00%	23.182,60	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	23.182,60
5.11	PINTURA				R\$ 12.854,18	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	305,04	18,77	R\$ 5.725,60	0	0,00%	0,00	305,04	100,00%	5.725,60	305,04	100,00%	5.725,60
5.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	21	27,14	R\$ 569,94	0	0,00%	0,00	21	100,00%	569,94	21	100,00%	569,94
5.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMO. AF_04/2023	m²	305,04	4,63	R\$ 1.412,33	0	0,00%	0,00	305,04	100,00%	1.412,33	305,04	100,00%	1.412,33
5.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAS	m²	21	31,68	R\$ 665,28	0	0,00%	0,00	21	100,00%	665,28	21	100,00%	665,28
5.11.0.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_04/2023	m²	305,04	14,69	R\$ 4.481,03	0	0,00%	0,00	305,04	100,00%	4.481,03	305,04	100,00%	4.481,03
Matthew Bazz														

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR				3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Valor
5.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 22.369,20	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00
5.12.1	LUMINÁRIAS				R\$ 2.020,70	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00
5.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	30	47,53	R\$ 1.425,90	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1.425,90
5.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	4	148,70	R\$ 594,80	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	594,80
5.12.2	PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR				R\$ 20.348,50	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00
5.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível santonador embuído Ø 3/4"	un	34	325,56	R\$ 11.069,04	0	0,00%	0,00	27	79,41%	8.790,12	27	79,41%	8.790,12	2.278,92
5.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embuído com eletroduto de pvc flexível santonador Ø 3/4"	pt	6	236,50	R\$ 1.419,00	0	0,00%	0,00	6	100,00%	1.419,00	6	100,00%	1.419,00	0,00
5.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível santonador embuído Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	12	261,43	R\$ 3.137,16	0	0,00%	0,00	12	100,00%	3.137,16	12	100,00%	3.137,16	0,00
5.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embuído Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	2	389,19	R\$ 776,38	0	0,00%	0,00	2	100,00%	776,38	2	100,00%	776,38	0,00
5.12.2.5	ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALCAO DE TOMAÇAS E INTERRUPTORES	UND	18	3,43	R\$ 61,74	0	0,00%	0,00	18	100,00%	61,74	18	100,00%	61,74	0,00
5.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	6	49,00	R\$ 294,00	0	0,00%	0,00	6	100,00%	294,00	6	100,00%	294,00	0,00
5.12.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0,00
5.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	12	55,29	R\$ 663,48	0	0,00%	0,00	12	100,00%	663,48	12	100,00%	663,48	0,00
5.12.2.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	1	174,70	R\$ 174,70	0	0,00%	0,00	1	100,00%	174,70	1	100,00%	174,70	0,00
5.12.2.10	CAO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	300	5,01	R\$ 1.503,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	1.503,00	300	100,00%	1.503,00	0,00
5.13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				R\$ 1.590,71	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00
5.13.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	216,12
5.13.2	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	3	141,70	R\$ 425,10	3	100,00%	425,10	0	0,00%	0,00	3	100,00%	425,10	0,00
5.13.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	12	100,00%	216,12	0	0,00%	0,00	12	100,00%	216,12	0,00
5.13.4	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUIVERO	UN	1	120,13	R\$ 120,13	1	100,00%	120,13	0	0,00%	0,00	1	100,00%	120,13	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR				3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.
5.13.5	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO	UN	1	107,57 R\$	107,57	1	100,00%	107,57	0	0,00%	0,00	1	100,00%	107,57	0
5.13.6	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	1	107,46 R\$	107,46	1	100,00%	107,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	107,46	0
5.13.7	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDURO	UN	1	398,21 R\$	398,21	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1
5.14	INSTALAÇÃO SANITARIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			R\$ 7.607,83	0	#DIV/0!		0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0
5.14.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plac de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2	141,32 R\$	282,64	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2
5.14.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFEÇÃO	UN	2	263,09 R\$	526,18	2	100,00%	526,18	0	0,00%	0,00	2	100,00%	526,18	0
5.14.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (elevatórios, mictúrios, ralos sifonados, etc...)	un	2	90,63 R\$	181,26	2	100,00%	181,26	0	0,00%	0,00	2	100,00%	181,26	0
5.14.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1	127,98 R\$	127,98	1	100,00%	127,98	0	0,00%	0,00	1	100,00%	127,98	0
5.14.5	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020	UN	1	752,16 R\$	752,16	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1
5.14.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1	2.816,17 R\$	2.816,17	1	100,00%	2.816,17	0	0,00%	0,00	1	100,00%	2.816,17	0
5.14.7	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1	2.921,44 R\$	2.921,44	1	100,00%	2.921,44	0	0,00%	0,00	1	100,00%	2.921,44	0
5.15	LOUÇAS E METAIS			R\$ 9.638,16	0	#DIV/0!		0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0
5.15.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2	172,09 R\$	344,18	0	0,00%	0,00	1	50,00%	172,09	1	50,00%	172,09	1
5.15.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	14,34 R\$	14,34	0	0,00%	0,00	1	100,00%	14,34	1	100,00%	14,34	0
5.15.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PLA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	173,44 R\$	346,88	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2
5.15.4	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS, DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	UN	1	240,80 R\$	240,80	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1
5.15.5	TANQUE DUPLA DE GRANITO SINTÉTICO 1,00x 51cm C/ METAIS	UN	1	1.307,46 R\$	1.307,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.307,46	1	100,00%	1.307,46	0

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOLENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%				
5.15.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	712,03	R\$ 1.424,06	0	0,00%	0,00	2	100,00%	1.424,06	2	100,00%	1.424,06	0	0,00%	0,00
5.15.7	BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	7,2	619,37	R\$ 4.459,46	0	0,00%	0,00	7,2	100,00%	4.459,46	7,2	100,00%	4.459,46	0	0,00%	0,00
5.15.8	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0,80x0,60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1	1.500,98	R\$ 1.500,98	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.500,98
5.16	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 12.084,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.16.1	LIPEZA FINAL DE OBRAS	m²	300	40,28	R\$ 12.084,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	12.084,00	300	100,00%	12.084,00	0	0,00%	0,00
6	ETI ALZIRA MOURÃO AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023				R\$ 296.410,96	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 57.670,45	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,45	R\$ 2.846,70	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00
6.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	2	66,67%	10.067,18	1	33,33%	5.033,59	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00
6.1.3	RETIPOADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	205,2	14,18	R\$ 2.909,73	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	205,2	100,00%	2.909,73
6.1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	176	192,21	R\$ 33.828,96	176	100,00%	33.828,96	0	0,00%	0,00	176	100,00%	33.828,96	0	0,00%	0,00
6.1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	173,91	17,16	R\$ 2.984,29	173,91	100,00%	2.984,29	0	0,00%	0,00	173,91	100,00%	2.984,29	0	0,00%	0,00
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 3.274,46	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIPOADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	52,78	46,94	R\$ 2.477,49	52,78	100,00%	2.477,49	0	0,00%	0,00	52,78	100,00%	2.477,49	0	0,00%	0,00
6.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3KM	527,8	1,51	R\$ 796,97	527,8	100,00%	796,97	0	0,00%	0,00	527,8	100,00%	796,97	0	0,00%	0,00
6.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$ 31.810,95	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	18	88,74	R\$ 1.597,32	18	100,00%	1.597,32	0	0,00%	0,00	18	100,00%	1.597,32	0	0,00%	0,00
6.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	45	6,65	R\$ 299,25	45	100,00%	299,25	0	0,00%	0,00	45	100,00%	299,25	0	0,00%	0,00
6.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	m³	2,25	447,96	R\$ 1.007,91	2,25	100,00%	1.007,91	0	0,00%	0,00	2,25	100,00%	1.007,91	0	0,00%	0,00
6.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	9,87	2.903,03	R\$ 28.652,90	9,87	100,00%	28.652,90	0	0,00%	0,00	9,87	100,00%	28.652,90	0	0,00%	0,00
6.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	8,13	31,19	R\$ 253,57	8,13	100,00%	253,57	0	0,00%	0,00	8,13	100,00%	253,57	0	0,00%	0,00
6.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				R\$ 17.882,66	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOLENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001- 41 - SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant	Valor		ACUMULADO ANTERIOR									
				Unit com	Total	Quant	%	Valor	Quant	%	Valor	Quant	%	Valor	SALDO CONTRATUAL
6.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	6,16	2.903,03	R\$ 17.882,66	6,16	100,00%	17.882,66	0	0,00%	0,00	6,16	100,00%	17.882,66	0 0,00%
6.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO			R\$ 33.776,84	0	#DIV/0!		0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0 #DIV/0!
6.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	270	113,18	R\$ 30.558,60	270	100,00%	30.558,60	0	0,00%	0,00	270	100,00%	30.558,60	0 0,00%
6.5.2	Cobobo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	13,27	242,52	R\$ 3.218,24	0	0,00%	0,00	4,27	32,18%	1.035,56	4,27	32,18%	1.035,56	9 67,82%
6.6	ESQUADRIAS			R\$ 20.023,18	0	#DIV/0!		0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0 #DIV/0!
6.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LIVEI OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	1.061,17	R\$ 4.244,68	0	0,00%	0,00	3	75,00%	3.183,51	3	75,00%	3.183,51	1 25,00%
6.6.2	ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	40	13,40	R\$ 536,00	0	0,00%	0,00	30	75,00%	402,00	30	75,00%	402,00	10 25,00%
6.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,2	62,91	R\$ 1.270,78	0	0,00%	0,00	20,2	100,00%	1.270,78	20,2	100,00%	1.270,78	0 0,00%
6.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,2	47,99	R\$ 969,39	0	0,00%	0,00	20,2	100,00%	969,39	20,2	100,00%	969,39	0 0,00%
6.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,8	115,23	R\$ 553,10	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	4,8 100,00%
6.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	17,4	476,66	R\$ 8.293,88	0	0,00%	0,00	13,6	78,16%	6.482,57	13,6	78,16%	6.482,57	3,8 21,84%
6.6.7	PERFIL LINEAR EM GRANTO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,5	202,70	R\$ 4.155,35	0	0,00%	0,00	16,2	79,02%	3.283,74	16,2	79,02%	3.283,74	4,3 20,98%
6.7	COBERTURA			R\$ 43.933,27	0	#DIV/0!		0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0 #DIV/0!
6.7.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Treinamento e parte da UOP)	m²	116,57	183,36	R\$ 21.374,27	116,57	100,00%	21.374,27	0	0,00%	0,00	116,57	100,00%	21.374,27	0 0,00%
6.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	116,57	51,14	R\$ 5.961,38	116,57	100,00%	5.961,38	0	0,00%	0,00	116,57	100,00%	5.961,38	0 0,00%

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCONIA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
6.7.0.3	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,5	27,20	R\$ 557,60	2,5	12,20%	68,00	12	58,54%	326,40	14,5	70,73%	394,40	6	29,27%	163,20
6.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	116,57	112,70	R\$ 13.137,43	0	0,00%	0,00	116,57	100,00%	13.137,43	116,57	100,00%	13.137,43	0	0,00%	0,00
6.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	116,57	24,90	R\$ 2.902,59	0	0,00%	0,00	-116,57	-100,00%	-2.902,59	-116,57	-100,00%	-2.902,59	233,14	200,00%	5.805,18
6.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 665,52	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	m²	40,88	16,28	R\$ 665,52	40,88	100,00%	665,52	0	0,00%	0,00	40,88	100,00%	665,52	0	0,00%	0,00
6.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 22.627,86	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	540	4,92	R\$ 2.656,80	540	100,00%	2.656,80	0	0,00%	0,00	540	100,00%	2.656,80	0	0,00%	0,00
6.9.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	67,65	21,38	R\$ 1.446,35	67,65	100,00%	1.446,35	0	0,00%	0,00	67,65	100,00%	1.446,35	0	0,00%	0,00
6.9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	472,35	26,96	R\$ 12.734,55	429,35	90,90%	11.575,27	0	0,00%	0,00	429,35	90,90%	11.575,27	43	9,10%	1.159,28
6.9.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	67,65	85,59	R\$ 5.790,16	67,65	100,00%	5.790,16	0	0,00%	0,00	67,65	100,00%	5.790,16	0	0,00%	0,00
6.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 19.457,40	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	116,57	36,59	R\$ 4.265,29	0	0,00%	0,00	116,57	100,00%	4.265,29	116,57	100,00%	4.265,29	0	0,00%	0,00
6.10.0.2	PISO EM GRANULITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	116,57	124,84	R\$ 14.552,59	0	0,00%	0,00	99,57	85,42%	12.430,31	99,57	85,42%	12.430,31	17	14,58%	2.122,28
6.10.0.3	CALCADA-LEVANTAMENTO PISO CONCRETO BASE 10cm	m²	15,69	40,76	R\$ 639,52	0	0,00%	0,00	15,69	100,00%	639,52	15,69	100,00%	639,52	0	0,00%	0,00
6.11	PINTURA				R\$ 18.979,97	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
6.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	472,35	18,77	R\$ 8.866,00	0	0,00%	0,00	432,35	91,53%	8.115,20	432,35	91,53%	8.115,20	40	8,47%	750,80
6.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS DEMAOS	m²	16,8	27,14	R\$ 455,95	0	0,00%	0,00	13,44	80,00%	364,76	13,44	80,00%	364,76	3,36	20,00%	91,19
6.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAIO. AF_04/2023	m²	472,35	4,63	R\$ 2.186,98	0	0,00%	0,00	432,35	91,53%	2.001,78	432,35	91,53%	2.001,78	40	8,47%	185,20
6.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO. DUAS DEMAOS	m²	16,8	31,68	R\$ 532,22	0	0,00%	0,00	13,44	80,00%	425,77	13,44	80,00%	425,77	3,36	20,00%	106,44
6.11.0.5	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF_04/2023	m²	472,35	14,69	R\$ 6.936,82	0	0,00%	0,00	432,35	91,53%	6.351,22	432,35	91,53%	6.351,22	40	8,47%	587,60
6.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			R\$ 10.692,14	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.12.1	LUMINÁRIAS			R\$ 725,17	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO. DE SOBRERPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9	47,53	R\$ 427,77	0	0,00%	0,00	9	100,00%	427,77	9	100,00%	427,77	0	0,00%	0,00
6.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBRERPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	148,70	R\$ 297,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	297,40
6.12.2	PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR			R\$ 9.966,97	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4"	un	11	325,56	R\$ 3.581,16	11	100,00%	3.581,16	0	0,00%	0,00	11	100,00%	3.581,16	0	0,00%	0,00
6.12.2.2	Ponto de interruptor Ø1 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6	236,50	R\$ 1.419,00	6	100,00%	1.419,00	0	0,00%	0,00	6	100,00%	1.419,00	0	0,00%	0,00
6.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	5	261,43	R\$ 1.307,15	5	100,00%	1.307,15	0	0,00%	0,00	5	100,00%	1.307,15	0	0,00%	0,00
6.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto atóp/30a-220v, inclusive aterramento	pt	2	386,19	R\$ 776,38	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00
6.12.2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	49,00	R\$ 294,00	0	0,00%	0,00	5	83,33%	245,00	5	83,33%	245,00	1	16,67%	49,00
6.12.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	5,01	R\$ 501,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	501,00	100	100,00%	501,00	0	0,00%	0,00
6.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	55,29	R\$ 276,45	0	0,00%	0,00	5	100,00%	276,45	5	100,00%	276,45	0	0,00%	0,00
6.12.2.9	ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4x2 PARA INSTLAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	11	3,43	R\$ 37,73	0	0,00%	0,00	11	100,00%	37,73	11	100,00%	37,73	0	0,00%	0,00
6.12.2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
6.12.2.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	174,70	R\$ 524,10	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	3	100,00%	524,10
Mathematics Research																	

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%				
6.13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				R\$ 1.255,73	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00			
6.13.1	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	1	141,70	R\$ 141,70	1	100,00%	141,70	0	0,00%	0,00	1	100,00%	141,70	0	0,00%	0,00
6.13.2	TUBO PVC SOLDADVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	12	100,00%	216,12
6.13.3	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDADVEL PARA CHUIVEIRO	UN	3	120,13	R\$ 360,39	3	100,00%	360,39	0	0,00%	0,00	3	100,00%	360,39	0	0,00%	0,00
6.13.4	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO	UN	2	107,57	R\$ 215,14	2	100,00%	215,14	0	0,00%	0,00	2	100,00%	215,14	0	0,00%	0,00
6.13.5	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDADVEL PARA LAVATORIO	UN	3	107,46	R\$ 322,38	3	100,00%	322,38	0	0,00%	0,00	3	100,00%	322,38	0	0,00%	0,00
6.15	INSTALAÇÃO SANITARIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			R\$ 1.376,61	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldavel de Ø 50 mm (plata de cozinha, maquina de lavar, etc...)	un	1	141,32	R\$ 141,32	1	100,00%	141,32	0	0,00%	0,00	1	100,00%	141,32	0	0,00%	0,00
6.15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	2	263,09	R\$ 526,18	1	50,00%	263,09	0	0,00%	0,00	1	50,00%	263,09	1	50,00%	263,09
6.15.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldavel de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5	90,63	R\$ 453,15	5	100,00%	453,15	0	0,00%	0,00	5	100,00%	453,15	0	0,00%	0,00
6.15.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldavel de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2	127,98	R\$ 255,96	2	100,00%	255,96	0	0,00%	0,00	2	100,00%	255,96	0	0,00%	0,00
6.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			R\$ 359,54	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.16.0.1	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	255,49	R\$ 255,49	0	0,00%	0,00	1	100,00%	255,49	1	100,00%	255,49	0	0,00%	0,00
6.16.0.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDES POTENCIA 2W/BATERIA DE LITIO/AUTONOMIA DE 6 HRS	UND	3	23,58	R\$ 70,74	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	3	100,00%	70,74
6.16.0.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 28" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	33,31	R\$ 33,31	0	0,00%	0,00	1	100,00%	33,31	1	100,00%	33,31	0	0,00%	0,00
6.17	LOUÇAS E METAIS			R\$ 6.582,38	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	172,09	R\$ 172,09	0	0,00%	0,00	1	100,00%	172,09	1	100,00%	172,09	0	0,00%	0,00
6.17.2	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	14,34	R\$ 57,36	0	0,00%	0,00	4	100,00%	57,36	4	100,00%	57,36	0	0,00%	0,00
6.17.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	173,44	R\$ 173,44	0	0,00%	0,00	1	100,00%	173,44	1	100,00%	173,44	0	0,00%	0,00
6.17.4	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUIVEIRO, INCLUSO QUADRO METALICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	3	240,80	R\$ 722,40	0	0,00%	0,00	3	100,00%	722,40	3	100,00%	722,40	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR				3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
						Quant	%	Valor	Quant	%	Valor	Quant	%	Valor	Quant
6.17.5	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,20x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metálico, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada	un	1	3.110,15	3.110,15	0	0,00%	0,00	1	100,00%	3.110,15	1	100,00%	0	0,00%
6.17.6	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	3,15	619,37	1.951,01	0	0,00%	0,00	3,15	100,00%	1.951,01	3,15	100,00%	0	0,00%
6.17.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	395,93	395,93	0	0,00%	0,00	1	100,00%	395,93	1	100,00%	0	0,00%
6.18	SERVIÇOS FINAIS			R\$	6.042,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6.18.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	150	40,28	6.042,00	0	0,00%	0,00	150	100,00%	6.042,00	150	100,00%	0	0,00%
7	E M OZIE ALVES_ ORÇAMENTO			R\$	163.198,99	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7.1	SERVIÇOS INICIAIS			R\$	19.939,80	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,27	2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	0	0,00%
7.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	15.100,77	2	66,67%	10.067,18	1	33,33%	5.033,59	3	100,00%	0	0,00%
7.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXXUDA.AF_05/2018	m²	100	3,21	321,00	100	100,00%	321,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	0	0,00%
7.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	97,46	17,16	1.672,41	97,46	100,00%	1.672,41	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	0	0,00%
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			R\$	1.814,04	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO RETENIDO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	29,24	46,94	1.372,52	29,24	100,00%	1.372,52	0	0,00%	0,00	29,24	100,00%	0	0,00%
7.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA	M3XKM	292,4	1,51	441,52	292,4	100,00%	441,52	0	0,00%	0,00	292,4	100,00%	0	0,00%
7.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS			R\$	13.428,13	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,97	88,74	618,51	6,97	100,00%	618,51	0	0,00%	0,00	6,97	100,00%	0	0,00%
7.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	23,23	6,65	154,47	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00	23,23	100,00%	0	0,00%
7.3.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA AF_05/2021	m³	1,16	447,96	519,63	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00	1,16	100,00%	0	0,00%
7.3.5	RETERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	2,82	31,19	87,95	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00	2,82	100,00%	0	0,00%
7.3.6	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,15	2.903,03	12.047,57	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00	4,15	100,00%	0	0,00%
7.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS			R\$	7.431,75	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7.4.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,56	2.903,03	7.431,75	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	0	0,00%

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
7.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				R\$ 16.454,10	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	145,38	113,18	R\$ 16.454,10	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00
7.6	ESQUADRIAS				R\$ 17.353,39	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.061,17	R\$ 2.122,34	2	100,00%	2.122,34	0	0,00%	0,00	2	100,00%	2.122,34	0	0,00%	0,00
7.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	20	13,40	R\$ 268,00	20	100,00%	268,00	0	0,00%	0,00	20	100,00%	268,00	0	0,00%	0,00
7.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,2	62,91	R\$ 1.207,87	19,2	100,00%	1.207,87	0	0,00%	0,00	19,2	100,00%	1.207,87	0	0,00%	0,00
7.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,2	47,99	R\$ 921,40	19,2	100,00%	921,40	0	0,00%	0,00	19,2	100,00%	921,40	0	0,00%	0,00
7.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,4	115,23	R\$ 276,55	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	0,00	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	0,00
7.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	19,2	476,66	R\$ 9.151,87	0	0,00%	0,00	19,2	100,00%	9.151,87	19,2	100,00%	9.151,87	0	0,00%	0,00
7.6.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,8	202,70	R\$ 3.405,36	16,8	100,00%	3.405,36	0	0,00%	0,00	16,8	100,00%	3.405,36	0	0,00%	0,00
7.7	COBERTURA				R\$ 36.685,63	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Treinamento e parte da UOP)	m²	97,46	183,36	R\$ 17.870,26	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	0,00
7.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	97,46	51,14	R\$ 4.984,10	97,46	100,00%	4.984,10	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	4.984,10	0	0,00%	0,00
7.7.0.3	CUNHEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,47	27,20	R\$ 420,78	13,56	87,65%	366,83	0	0,00%	0,00	13,56	87,65%	366,83	1,91	12,35%	51,95
7.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_PS	m²	97,46	112,70	R\$ 10.983,74	0	0,00%	0,00	94	96,45%	10.593,80	94	96,45%	10.593,80	3,46	3,55%	389,94

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
7.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	97,46	24,90	R\$ 2.426,75	0	0,00%	0,00	-97,46	-100,00%	-2.426,75	-97,46	-100,00%	-2.426,75	194,92	200,00%	4.853,50
7.8	IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 453,88	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00
7.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	27,88	16,28	R\$ 453,88	27,88	100,00%	453,88	0	0,00%	0,00	27,88	100,00%	453,88	0	0,00%	0,00
7.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES			R\$ 9.269,41	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00
7.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVEAREJAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	m²	290,76	4,92	R\$ 1.430,53	290,76	100,00%	1.430,53	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	1.430,53	0	0,00%	0,00
7.9.0.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	290,76	26,96	R\$ 7.838,88	290,76	100,00%	7.838,88	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	7.838,88	0	0,00%	0,00
7.10	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 14.419,55	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00
7.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	97,46	36,59	R\$ 3.566,06	66,269296	68,00%	2.424,79	27,7307	28,45%	1.014,66	94	96,45%	3.439,46	3,46	3,55%	126,60
7.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	97,46	80,77	R\$ 7.871,84	0	0,00%	0,00	94	96,45%	7.592,38	94	96,45%	7.592,38	3,46	3,55%	279,46
7.10.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	3,28	909,04	R\$ 2.981,65	1,81	55,18%	1.645,36	0	0,00%	0,00	1,81	55,18%	1.645,36	1,47	44,82%	1.336,28
7.11	PINTURA			R\$ 11.569,11	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00
7.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	290,76	18,77	R\$ 5.457,56	0	0,00%	0,00	169,76	58,39%	3.186,39	169,76	58,39%	3.186,39	121	41,62%	2.271,17
7.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	8,4	27,14	R\$ 227,97	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	227,97	8,4	100,00%	227,97	0	0,00%	0,00
7.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMO. AF_04/2023	m²	290,76	4,63	R\$ 1.346,21	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	1.346,21	290,76	100,00%	1.346,21	0	0,00%	0,00
7.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAS	m²	8,4	31,68	R\$ 266,11	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	266,11	8,4	100,00%	266,11	0	0,00%	0,00
7.11.0.5	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_04/2023	m²	290,76	14,69	R\$ 4.271,26	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	4.271,26	290,76	100,00%	4.271,26	0	0,00%	0,00
7.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			R\$ -	-	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.12.1	LUMINÁRIAS			R\$ 677,64	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPRONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001- 41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
7.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_-02/2020	UN	8	47,53	R\$ 380,24	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	8	100,00%	380,24
7.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_-02/2020	UN	2	148,70	R\$ 297,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	297,40
7.12.2	PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR			R\$ 9.458,44		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	10	325,56	R\$ 3.255,60	10	100,00%	3.255,60	0	0,00%	0,00	10	100,00%	3.255,60	0	0,00%	0,00
7.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embuído com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pl	2	236,50	R\$ 473,00	2	100,00%	473,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	473,00	0	0,00%	0,00
7.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embuído Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pl	6	261,43	R\$ 1.568,58	5	83,33%	1.307,15	0	0,00%	0,00	5	83,33%	1.307,15	1	16,67%	261,43
7.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embuído Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30e-220v, inclusive aterramento	pl	2	388,19	R\$ 776,38	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00
7.12.2.5	ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTLAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	8	3,43	R\$ 27,44	0	0,00%	0,00	7	87,50%	24,01	7	87,50%	24,01	1	12,50%	3,43
7.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_-03/2023	UN	2	49,00	R\$ 98,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	98,00	2	100,00%	98,00	0	0,00%	0,00
7.12.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_-03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
7.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_-03/2023	UN	6	55,29	R\$ 331,74	0	0,00%	0,00	5	83,33%	276,45	5	83,33%	276,45	1	16,67%	55,29
7.12.2.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	174,70	R\$ 174,70	0	0,00%	0,00	1	100,00%	174,70	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00
7.12.2.10	CAPO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_-03/2023	M	300	5,01	R\$ 1.503,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	1.503,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00
7.13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA			R\$ 216,12		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.13.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_-08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	7	58,33%	126,07	0	0,00%	0,00	7	58,33%	126,07	5	41,67%	90,05
7.14	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 4.028,00		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.14.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	100	40,28	R\$ 4.028,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	4.028,00	100	100,00%	4.028,00	0	0,00%	0,00
8	E M ANTONIO RAIMUNDO DE MOURA			R\$ 163.198,99		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.1	SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 19.939,80		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,27	R\$ 2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00
8.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	2	66,67%	10.067,18	1	33,33%	5.033,59	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
8.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	100	3,21	R\$ 321,00	100	100,00%	321,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	321,00	0	0,00%	0,00
8.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	97,46	17,16	R\$ 1.672,41	97,46	100,00%	1.672,41	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	1.672,41	0	0,00%	0,00
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 1.814,04	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	29,24	46,94	R\$ 1.372,52	29,24	100,00%	1.372,52	0	0,00%	0,00	29,24	100,00%	1.372,52	0	0,00%	0,00
8.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	292,4	1,51	R\$ 441,52	292,4	100,00%	441,52	0	0,00%	0,00	292,4	100,00%	441,52	0	0,00%	0,00
8.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$ 13.428,13	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,97	88,74	R\$ 618,51	6,97	100,00%	618,51	0	0,00%	0,00	6,97	100,00%	618,51	0	0,00%	0,00
8.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2018	m²	23,23	6,65	R\$ 154,47	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00
8.3.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,16	447,96	R\$ 519,63	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00
8.3.5	REALTERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	2,82	31,19	R\$ 87,95	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00
8.3.6	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,15	2.903,03	R\$ 12.047,57	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00
8.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				R\$ 7.431,75	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.4.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,56	2.903,03	R\$ 7.431,75	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00
8.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				R\$ 16.454,10	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.5.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	145,38	113,18	R\$ 16.454,10	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00
8.6	ESQUADRIAS				R\$ 17.353,39	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.061,17	R\$ 2.122,34	0	0,00%	0,00	2	100,00%	2.122,34	2	100,00%	2.122,34	0	0,00%	0,00
8.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREÇOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	20	13,40	R\$ 268,00	0	0,00%	0,00	20	100,00%	268,00	20	100,00%	268,00	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA							PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
8.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,2	62,91	R\$ 1.207,87	14,4	75,00%	905,90	0	0,00%	0,00	14,4	75,00%	905,90	4,8	25,00%	301,96
8.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,2	47,99	R\$ 921,40	14,406543	75,03%	691,37	0	0,00%	0,00	14,4065	75,03%	691,37	4,793457	24,97%	230,03
8.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,4	115,23	R\$ 276,55	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	0,00	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	0,00
8.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	19,2	476,66	R\$ 9.151,87	0	0,00%	0,00	12	62,50%	5.719,92	12	62,50%	5.719,92	7,2	37,50%	3.431,95
8.6.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,8	202,70	R\$ 3.405,36	12,00222	71,44%	2.432,85	0	0,00%	0,00	12,0022	71,44%	2.432,85	4,79778	28,56%	972,51
8.7	COBERTURA				R\$ 36.685,63	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Treinamento e parte da UOP)	m²	97,46	183,36	R\$ 17.870,26	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	0,00
8.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	97,46	51,14	R\$ 4.984,10	97,46	100,00%	4.984,10	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	4.984,10	0	0,00%	0,00
8.7.0.3	CUMEITEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,47	27,20	R\$ 420,78	13	84,03%	353,60	0	0,00%	0,00	13	84,03%	353,60	2,47	15,97%	67,18
8.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	97,46	112,70	R\$ 10.983,74	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	10.983,74	97,46	100,00%	10.983,74	0	0,00%	0,00
8.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	97,46	24,90	R\$ 2.426,75	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	2.426,75
8.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 453,88	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	27,88	16,28	R\$ 453,88	27,88	100,00%	453,88	0	0,00%	0,00	27,88	100,00%	453,88	0	0,00%	0,00
8.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 9.289,41	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	290,76	4,92	R\$ 1.430,53	290,76	100,00%	1.430,53	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	1.430,53	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
8.9.0.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	290,76	26,96	7.838,88	290,76	100,00%	7.838,88	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	7.838,88	0	0,00%	0,00
8.10	PAYMENTAÇÃO				R\$ 14.419,55	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	97,46	36,59	R\$ 3.566,06	97,46	100,00%	3.566,06	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	3.566,06	0	0,00%	0,00
8.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	m²	97,46	80,77	R\$ 7.871,84	0	0,00%	0,00	78,46	80,51%	6.337,21	78,46	80,51%	6.337,21	19	19,50%	1.534,63
8.10.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	m²	3,28	909,04	R\$ 2.981,65	3,28	100,00%	2.981,65	0	0,00%	0,00	3,28	100,00%	2.981,65	0	0,00%	0,00
8.11	PINTURA				R\$ 11.569,11	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	290,76	18,77	R\$ 5.457,56	0	0,00%	0,00	248,76	85,56%	4.669,22	248,76	85,56%	4.669,22	42	14,45%	788,34
8.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOS	m²	8,4	27,14	R\$ 227,97	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	227,97	8,4	100,00%	227,97	0	0,00%	0,00
8.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMO, AF_04/2023	m²	290,76	4,63	R\$ 1.346,21	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	1.346,21	290,76	100,00%	1.346,21	0	0,00%	0,00
8.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMOS	m²	8,4	31,68	R\$ 266,11	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	266,11	8,4	100,00%	266,11	0	0,00%	0,00
8.11.0.5	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOS, AF_04/2023	m²	290,76	14,69	R\$ 4.271,26	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	4.271,26	290,76	100,00%	4.271,26	0	0,00%	0,00
8.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 10.136,08	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.12.1	LUMINÁRIAS				R\$ 677,64	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	8	47,53	R\$ 380,24	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	8	100,00%	380,24
8.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	2	148,70	R\$ 297,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	297,40
8.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR				R\$ 9.458,44	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embulido Ø 3/4"	un	10	325,56	R\$ 3.255,60	10	100,00%	3.255,60	0	0,00%	0,00	10	100,00%	3.255,60	0	0,00%	0,00
8.12.2.2	Ponto de interruptor Ø1 seção (1 s) embulido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2	236,50	R\$ 473,00	2	100,00%	473,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	473,00	0	0,00%	0,00

Matheus Bezerra Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA-MA 112089415-8

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR						3ª MEDIÇÃO						ACUMULADO TOTAL						SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
8.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6	261,43	R\$ 1.568,58	4	66,67%	1.045,72	0	0,00%	0,00	4	66,67%	1.045,72	2	33,33%	522,86												
8.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embudo Ø 3/4", incluindo conjunto atóp/30a-220v, inclusive aterramento	pt	2	388,19	R\$ 776,38	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00												
8.12.2.5	ESPELHO PLACA DE 2 POSTOS 4x2 PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	8	3,43	R\$ 27,44	6	75,00%	20,58	0	0,00%	0,00	6	75,00%	20,58	2	25,00%	6,86												
8.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	UN	2	49,00	R\$ 98,00	2	100,00%	98,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	98,00	0	0,00%	0,00												
8.12.2.7	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00												
8.12.2.8	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	UN	6	55,29	R\$ 331,74	4	66,67%	221,16	0	0,00%	0,00	4	66,67%	221,16	2	33,33%	110,58												
8.12.2.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017	UN	1	174,70	R\$ 174,70	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00												
8.12.2.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	M	300	5,01	R\$ 1.503,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00												
8.13	INSTALACAO HIDRAULICA				R\$ 216,12	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00												
8.13.1	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	10	83,33%	180,10	0	0,00%	0,00	10	83,33%	180,10	2	16,67%	36,02												
8.14	SERVICOS FINAIS				R\$ 4.028,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00												
8.14.1	LIPEZA FINAL DE OBRAS	m²	100	40,28	R\$ 4.028,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00												
9	E M JOAO TAVARES: ORCAMENTO BASE: AMPLIACAO DE EDIFICACAO				R\$ 163.198,99	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00												
9.1	SERVICOS INICIAIS				R\$ 19.939,80	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00												
9.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	474,27	R\$ 2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00												
9.1.2	ADMINISTRACAO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	0	0,00%	0,00	3	100,00%	15.100,77	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00												
9.1.3	LIPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	m²	100	3,21	R\$ 321,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	321,00	100	100,00%	321,00	0	0,00%	0,00												
9.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	97,46	17,16	R\$ 1.672,41	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	1.672,41	97,46	100,00%	1.672,41	0	0,00%	0,00												
9.2	MOVIMENTACAO DE TERRA				R\$ 1.814,04	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00												
9.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	29,24	46,94	R\$ 1.372,52	0	0,00%	0,00	29,24	100,00%	1.372,52	29,24	100,00%	1.372,52	0	0,00%	0,00												
9.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	292,4	1,51	R\$ 441,52	0	0,00%	0,00	292,4	100,00%	441,52	292,4	100,00%	441,52	0	0,00%	0,00												
9.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$ 13.428,13	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00												

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA
 ENDEREÇO: Porto Franco / MA
 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
 CONTRATO Nº: 093 - 2023
 ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
9.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,97	88,74	R\$ 618,51	0	0,00%	0,00	6,97	100,00%	618,51	6,97	100,00%	618,51	0	0,00%	0,00
9.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	m³	23,23	6,65	R\$ 154,47	0	0,00%	0,00	23,23	100,00%	154,47	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00
9.3.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,16	447,96	R\$ 519,63	0	0,00%	0,00	1,16	100,00%	519,63	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00
9.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	2,82	31,19	R\$ 87,95	0	0,00%	0,00	2,82	100,00%	87,95	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00
9.3.6	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,15	2.903,03	R\$ 12.047,57	0	0,00%	0,00	4,15	100,00%	12.047,57	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00
9.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				R\$ 7.431,75	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.4.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,56	2.903,03	R\$ 7.431,75	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	7.431,75	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00
9.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				R\$ 16.454,10	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.5.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	145,38	113,18	R\$ 16.454,10	0	0,00%	0,00	145,38	100,00%	16.454,10	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00
9.6	ESQUADRIAS				R\$ 17.353,39	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.061,17	R\$ 2.122,34	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	2.122,34
9.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	20	13,40	R\$ 268,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	20	100,00%	268,00
9.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,2	62,91	R\$ 1.207,87	0	0,00%	0,00	13,2	68,75%	830,41	13,2	68,75%	830,41	6	31,25%	377,46
9.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,2	47,99	R\$ 921,40	0	0,00%	0,00	13,2	68,75%	633,46	13,2	68,75%	633,46	6	31,25%	287,94
9.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,4	115,23	R\$ 276,55	0	0,00%	0,00	2,4	100,00%	276,55	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	0,00
9.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, PARA VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	19,2	476,66	R\$ 9.151,87	0	0,00%	0,00	9	46,88%	4.289,94	9	46,88%	4.289,94	10,2	53,13%	4.861,93

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
9.6.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,8	202,70	R\$ 3.405,36	0	0,00%	0,00	9,84	58,55%	1.993,98	9,84	58,55%	1.993,98	6,96	41,45%	1.411,37
9.7	COBERTURA				R\$ 36.685,63	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Treinamento e parte da UOP)	m²	97,46	183,36	R\$ 17.870,26	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	17.870,26	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	0,00
9.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	97,46	51,14	R\$ 4.984,10	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	4.984,10	97,46	100,00%	4.984,10	0	0,00%	0,00
9.7.0.3	CUMEIÇA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,47	27,20	R\$ 420,78	0	0,00%	0,00	12,47	80,61%	339,18	12,47	80,61%	339,18	3	19,39%	81,60
9.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P5	m²	97,46	112,70	R\$ 10.983,74	0	0,00%	0,00	70	71,82%	7.889,00	70	71,82%	7.889,00	27,46	28,18%	3.094,74
9.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	97,46	24,90	R\$ 2.426,75	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	2.426,75
9.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 453,88	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	27,88	16,28	R\$ 453,88	0	0,00%	0,00	27,88	100,00%	453,88	27,88	100,00%	453,88	0	0,00%	0,00
9.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 9.269,41	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	290,76	4,92	R\$ 1.430,53	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	1.430,53	290,76	100,00%	1.430,53	0	0,00%	0,00
9.9.0.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	290,76	26,96	R\$ 7.838,88	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	7.838,88	290,76	100,00%	7.838,88	0	0,00%	0,00
9.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 14.419,55	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	97,46	36,59	R\$ 3.566,06	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	3.566,06	97,46	100,00%	3.566,06	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
9.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	97,46	80,77	R\$ 7.871,84	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	7.871,84	97,46	100,00%	7.871,84	0	0,00%	0,00
9.10.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	3,28	909,04	R\$ 2.981,65	0	0,00%	0,00	3,28	100,00%	2.981,65	3,28	100,00%	2.981,65	0	0,00%	0,00
9.11	PINTURA				R\$ 11.569,11	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	290,76	18,77	R\$ 5.457,56	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	5.457,56	290,76	100,00%	5.457,56	0	0,00%	0,00
9.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	8,4	27,14	R\$ 227,97	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	227,97
9.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	290,76	4,63	R\$ 1.346,21	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	1.346,21	290,76	100,00%	1.346,21	0	0,00%	0,00
9.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃO	m²	8,4	31,68	R\$ 266,11	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	266,11
9.11.0.5	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	290,76	14,69	R\$ 4.271,26	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	4.271,26	290,76	100,00%	4.271,26	0	0,00%	0,00
9.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 10.136,08	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.12.1	LUMINÁRIAS				R\$ 677,64	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	47,53	R\$ 380,24	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	8	100,00%	380,24
9.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	148,70	R\$ 297,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	297,40
9.12.2	PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR				R\$ 9.458,44	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4"	un	10	325,56	R\$ 3.255,60	0	0,00%	0,00	8	80,00%	2.604,48	8	80,00%	2.604,48	2	20,00%	651,12
9.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embudo com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2	236,50	R\$ 473,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	473,00	2	100,00%	473,00	0	0,00%	0,00
9.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embuti, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6	261,43	R\$ 1.568,58	0	0,00%	0,00	6	100,00%	1.568,58	6	100,00%	1.568,58	0	0,00%	0,00
9.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embudo Ø 3/4", incluindo conjunto atóp/30a-220v, inclusive aterramento	pt	2	388,19	R\$ 776,38	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	776,38
9.12.2.5	ESPELHO /PLACA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALCAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	8	3,43	R\$ 27,44	0	0,00%	0,00	6	75,00%	20,58	6	75,00%	20,58	2	25,00%	6,86
9.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	49,00	R\$ 98,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	98,00	2	100,00%	98,00	0	0,00%	0,00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.010.245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			3ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
9.12.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
9.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	6	55,29	R\$ 331,74	0	0,00%	0,00	6	100,00%	331,74	6	100,00%	331,74	0	0,00%	0,00
9.12.2.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	1	174,70	R\$ 174,70	0	0,00%	0,00	1	100,00%	174,70	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00
9.12.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450V/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	300	5,01	R\$ 1.503,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	1.503,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00
9.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 216,12	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	12	100,00%	216,12
9.14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 4.028,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.14.1	LIPEZA FINAL DE OBRAS	m²	100	40,28	R\$ 4.028,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	4.028,00
	Total				R\$ 2.896.606,39			1.363.582,01			824.933,01			2.188.515,02			708.091,37

RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES

RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES			
MEDICÃO	VALOR - R\$	% EXEC.	
1ª MEDICÃO	R\$ 702.101,68	24,24%	
2ª MEDICÃO	R\$ 661.480,33	22,84%	
3ª MEDICÃO	R\$ 824.933,01	28,48%	
		0,00%	
		0,00%	
		0,00%	
		0,00%	
ACUMULADO TOTAL	R\$ 2.188.515,02	75,55%	
VALOR CONTRATADO	R\$ 2.896.606,39		
SALDO CONTRATUAL	R\$ 708.091,37	24,45%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

Matheus Bezerra Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-MA 112089415-8