

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATIV.: ENGENSERY
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRC. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIDA ATUAL (5ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				88.779,59												
11	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	420,25	4.202,50	10,00	100,00%	R\$ 4.202,50	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 4.202,50	0,00	0,00%	R\$ -
12	7"APQUE COM COMPENSADO DE MADEIRA AF. 05/2018	m²	99	173,80	17.206,20	99,00	100,00%	R\$ 17.206,20	0,00	0,00%	R\$ -	99,00	100,00%	R\$ 17.206,20	0,00	0,00%	R\$ -
13	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.856,80	1.856,80	1,00	100,00%	R\$ 1.856,80	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.856,80	0,00	0,00%	R\$ -
14	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	4.016,12	4.016,12	1,00	100,00%	R\$ 4.016,12	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.016,12	0,00	0,00%	R\$ -
15	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF. 02/2018	m²	2,52	1.202,35	3.029,92	2,52	100,00%	R\$ 3.029,92	0,00	0,00%	R\$ -	2,52	100,00%	R\$ 3.029,92	0,00	0,00%	R\$ -
16	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2018	m²	20	1.363,00	27.660,00	20,00	100,00%	R\$ 27.660,00	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 27.660,00	0,00	0,00%	R\$ -
17	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF. 04/2016	m²	20	1.116,43	22.328,60	20,00	100,00%	R\$ 22.328,60	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 22.328,60	0,00	0,00%	R\$ -
18	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	8,75	7.802,20	891,68	100,00%	R\$ 7.802,20	0,00	0,00%	R\$ -	891,68	100,00%	R\$ 7.802,20	0,00	0,00%	R\$ -
19	TRONCO MENOR QUE 0,20 M, COM TRATOR DE ESTRAS AF. 05/2018	m³	1575	0,43	677,25	1.575,00	100,00%	R\$ 677,25	0,00	0,00%	R\$ -	1.575,00	100,00%	R\$ 677,25	0,00	0,00%	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES				37.629,50												
21	EDIFICACAO				35.172,05												
21.1	ATERRO MANUAIS DE VALAS COM SOLO ARGILLOARENOSO AF. 08/2023	m³	158,44	89,50	14.180,38	158,44	100,00%	R\$ 14.180,38	0,00	0,00%	R\$ -	158,44	100,00%	R\$ 14.180,38	0,00	0,00%	R\$ -
21.2	ESCAVACAO MANUAIS DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	m³	174,7	97,57	17.045,47	174,70	100,00%	R\$ 17.045,47	0,00	0,00%	R\$ -	174,70	100,00%	R\$ 17.045,47	0,00	0,00%	R\$ -
21.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	m³	93,47	3,52	329,01	93,47	100,00%	R\$ 329,01	0,00	0,00%	R\$ -	93,47	100,00%	R\$ 329,01	0,00	0,00%	R\$ -
21.4	ACERTO DO SOLO NATURAL AF. 08/2020	m³	129,38	29,04	3.757,19	129,38	100,00%	R\$ 3.757,19	0,00	0,00%	R\$ -	129,38	100,00%	R\$ 3.757,19	0,00	0,00%	R\$ -
22	MURTEIA E ABRIGO GAS				1.808,89												
22.1	ESCAVACAO MANUAIS DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	m³	15,68	97,57	1.529,89	15,68	100,00%	R\$ 1.529,89	0,00	0,00%	R\$ -	15,68	100,00%	R\$ 1.529,89	0,00	0,00%	R\$ -
22.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	m³	13,37	3,52	47,06	13,37	100,00%	R\$ 47,06	0,00	0,00%	R\$ -	13,37	100,00%	R\$ 47,06	0,00	0,00%	R\$ -
22.3	ACERTO DO SOLO NATURAL AF. 08/2020	m³	11,42	29,04	331,63	11,42	100,00%	R\$ 331,63	0,00	0,00%	R\$ -	11,42	100,00%	R\$ 331,63	0,00	0,00%	R\$ -
23	CASTELO DA AGUA				408,87												
23.1	ESCAVACAO MANUAIS DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	m³	3,65	97,57	356,13	3,65	100,00%	R\$ 356,13	0,00	0,00%	R\$ -	3,65	100,00%	R\$ 356,13	0,00	0,00%	R\$ -
23.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	m³	4,84	3,52	17,03	4,84	100,00%	R\$ 17,03	0,00	0,00%	R\$ -	4,84	100,00%	R\$ 17,03	0,00	0,00%	R\$ -
23.3	ACERTO DO SOLO NATURAL AF. 08/2020	m³	1,23	29,03	35,71	1,23	100,00%	R\$ 35,71	0,00	0,00%	R\$ -	1,23	100,00%	R\$ 35,71	0,00	0,00%	R\$ -
3	FUNDACOES				172.903,09												
31	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - BLOCOS				58.897,02												
31.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CANNINHO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO), AF. 01/2020 PA	M	43,65	71,80	3.134,07	43,65	100,00%	R\$ 3.134,07	0,00	0,00%	R\$ -	43,65	100,00%	R\$ 3.134,07	0,00	0,00%	R\$ -
31.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CANNINHO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO), AF. 01/2020 PA	M	44,65	71,80	3.205,87	44,65	100,00%	R\$ 3.205,87	0,00	0,00%	R\$ -	44,65	100,00%	R\$ 3.205,87	0,00	0,00%	R\$ -
31.3	CONCRETO LANCADO POR CANNINHO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO), AF. 01/2020 PA	M	45,65	141,52	6.460,38	45,65	100,00%	R\$ 6.460,38	0,00	0,00%	R\$ -	45,65	100,00%	R\$ 6.460,38	0,00	0,00%	R\$ -
31.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF. 01/2024	m²	46,65	42,56	1.985,42	46,65	100,00%	R\$ 1.985,42	0,00	0,00%	R\$ -	46,65	100,00%	R\$ 1.985,42	0,00	0,00%	R\$ -
31.5	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 4 UTILIZACOES AF. 01/2024	m²	131,71	153,34	20.196,41	131,71	100,00%	R\$ 20.196,41	0,00	0,00%	R\$ -	131,71	100,00%	R\$ 20.196,41	0,00	0,00%	R\$ -
31.6	ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 08/2022	KG	366,94	13,44	4.931,67	366,94	100,00%	R\$ 4.931,67	0,00	0,00%	R\$ -	366,94	100,00%	R\$ 4.931,67	0,00	0,00%	R\$ -

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSEN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRG- UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (S+MED)		ACUMULADO		SALDO				
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)		
317	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	225	11,05	2.486,25	225,00	100,00%	R\$ 2.486,25	0,00	0,00%	R\$ 2.486,25	0,00	0,00%	R\$ -		
318	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	134,38	18,89	2.511,56	134,38	100,00%	R\$ 2.511,56	0,00	0,00%	R\$ 2.511,56	0,00	0,00%	R\$ -		
319	CONCRETO EM SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF: 01/2024	m³	15,55	905,17	14.075,39	15,55	100,00%	R\$ 14.075,39	0,00	0,00%	R\$ 14.075,39	0,00	0,00%	R\$ -		
32	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				83.911,89											
321	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLA OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF: 01/2024	m²	60,44	39,18	2.368,03	57,42	95,00%	R\$ 2.249,63	0,00%	R\$ -	57,42	95,00%	R\$ 2.249,63	3,02	5,00%	R\$ 118,40
322	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF: 05/2021	m³	55,45	421,57	23.376,05	52,68	95,00%	R\$ 22.207,25	0,00%	R\$ -	52,68	95,00%	R\$ 22.207,25	2,77	5,00%	R\$ 1.168,80
323	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF: 01/2024	m²	349,55	81,58	28.516,28	332,07	95,00%	R\$ 27.090,47	0,00%	R\$ -	332,07	95,00%	R\$ 27.090,47	17,48	5,00%	R\$ 1.425,81
324	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	660,1	15,44	10.191,94	627,10	95,00%	R\$ 9.682,34	0,00%	R\$ -	627,10	95,00%	R\$ 9.682,34	33,01	5,00%	R\$ 509,60
325	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	113,6	13,44	1.526,78	107,92	95,00%	R\$ 1.450,44	0,00%	R\$ -	107,92	95,00%	R\$ 1.450,44	5,68	5,00%	R\$ 76,34
326	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	26,41	11,05	291,83	25,09	95,00%	R\$ 277,24	0,00%	R\$ -	25,09	95,00%	R\$ 277,24	1,32	5,00%	R\$ 14,59
327	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	356,91	18,89	6.670,64	339,06	95,00%	R\$ 6.337,11	0,00%	R\$ -	339,06	95,00%	R\$ 6.337,11	17,85	5,00%	R\$ 333,53
328	CONCRETO EM BLOCO DE CIMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF: 01/2024	m³	24,18	867,26	20.970,34	22,97	95,00%	R\$ 19.921,82	0,00%	R\$ -	22,97	95,00%	R\$ 19.921,82	1,21	5,00%	R\$ 1.048,52
33	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				8.297,02											
331	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF: 01/2020, PA	M	35	71,80	2.513,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	35,00	100,00%	R\$ 2.513,00
332	ARMASENTAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF: 05/2021	UN	5	18,88	94,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 94,40
333	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLA OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF: 01/2024	m²	4,84	39,18	189,63	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,84	100,00%	R\$ 189,63
334	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF: 01/2024	m²	4,4	93,41	411,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,40	100,00%	R\$ 411,00
335	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	116,61	13,44	1.567,23	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	116,61	100,00%	R\$ 1.567,23
336	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	83,78	11,05	925,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,78	100,00%	R\$ 925,76
337	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	13,87	11,61	161,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,87	100,00%	R\$ 161,03
338	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	13,08	18,69	244,46	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,08	100,00%	R\$ 244,46
339	CONCRETO EM SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF: 01/2024	m³	2,42	905,17	2.190,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,42	100,00%	R\$ 2.190,51
34	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS				2.533,22											
341	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF: 01/2020, PA	M	17,5	71,80	1.256,50	17,50	100,00%	R\$ 1.256,50	0,00%	R\$ -	17,50	100,00%	R\$ 1.256,50	0,00	0,00%	R\$ -

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOLENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEWED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (5º MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
34.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	1,25	38,18	48,97	1,25	100,00%	R\$ 48,97					
34.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	5	93,41	467,05	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%
34.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF. 08/2022	KG	10,19	18,69	190,45	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,19	100,00%
34.5	CONCRETAÇÃO DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m³	0,63	905,16	570,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,63	100,00%
35	MURTEIA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME			8.173,94									
35.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	12,12	39,18	474,86	12,12	100,00%	R\$ 474,86	0,00	0,00%	R\$ -		
35.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA BOLL. AF. 08/2021	m³	1,13	421,57	476,37	1,13	100,00%	R\$ 476,37	0,00	0,00%	R\$ -		
35.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	44,47	81,58	3.627,86	35,58	80,01%	R\$ 2.902,61				8,89	19,99%
35.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF. 08/2022	KG	84,2	15,44	1.300,04	67,36	80,00%	R\$ 1.040,03				16,84	20,00%
35.5	CONCRETAÇÃO DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m³	3,64	905,17	3.294,81	2,91	79,95%	R\$ 2.634,04				0,73	20,05%
4	SUPERESTRUTURA			135.006,19									
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES			57.483,41									
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PRÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2020	m²	333,34	55,17	18.390,36	333,34	100,00%	R\$ 18.390,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%
4.1.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREBA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	839,33	14,43	12.111,53	839,33	100,00%	R\$ 12.111,53	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%
4.1.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREBA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	312,88	11,94	3.735,78	312,88	100,00%	R\$ 3.735,78	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%
4.1.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREBA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	450,22	20,37	9.170,98	450,22	100,00%	R\$ 9.170,98	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%
4.1.5	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	m³	18,25	771,22	14.074,76	18,25	100,00%	R\$ 14.074,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS			66.080,60									
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PRÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2020	m²	344,1	84,31	29.011,07	280,00	81,37%	R\$ 23.606,80	29,70	8,63%	R\$ 2.503,66	309,70	90,00%
4.2.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREBA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	675,91	16,57	11.189,82	552,00	81,67%	R\$ 9.146,63	56,30	8,33%	R\$ 932,95	609,30	90,00%
4.2.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREBA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	9,64	14,43	139,10	8,30	86,10%	R\$ 119,76	0,38	3,90%	R\$ 5,42	8,68	90,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSERY
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 128/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QUANT	PRÇ. UNIT.C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (S+MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
42.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	20,37	7.441,36	310,00	84,66%	R\$ 6.314,70	16,78	5,14%	R\$ 382,49	328,78	90,00%
42.5	CONCRETO DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	24,55	744,88	18.289,25	20,50	83,50%	R\$ 15.272,08	1,60	6,50%	R\$ 1.188,80	22,10	90,00%
43	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	m		5.378,11									
43.1	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	124,12	43,33	5.378,11	87,60	70,58%	R\$ 3.795,70	23,58	19,00%	R\$ 1.021,84	111,18	89,58%
44	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES			2.700,17									
44.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTICA, 18 UTILIZAÇÕES AF_08/2020	m²	18	55,17	993,06	18,00	100,00%	R\$ 993,06	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	100,00%
44.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,66	16,57	226,34	13,66	100,00%	R\$ 226,34	0,00	0,00%	R\$ -	13,66	100,00%
44.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	20,37	894,65	43,92	100,00%	R\$ 894,65	0,00	0,00%	R\$ -	43,92	100,00%
44.4	CONCRETO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,76	771,21	586,12	0,76	100,00%	R\$ 586,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,76	100,00%
45	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE			3.363,90									
45.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTICA, 18 UTILIZAÇÕES AF_08/2020	m²	19,24	55,17	1.061,47	19,24	100,00%	R\$ 1.061,47	0,00	0,00%	R\$ -	19,24	100,00%
45.2	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	18,34	279,86	15,26	100,00%	R\$ 279,86	0,00	0,00%	R\$ -	15,26	100,00%
45.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	16,57	322,28	19,45	100,00%	R\$ 322,28	0,00	0,00%	R\$ -	19,45	100,00%
45.4	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016	KG	28,01	14,43	404,18	28,01	100,00%	R\$ 404,18	0,00	0,00%	R\$ -	28,01	100,00%
45.5	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,08	20,37	347,51	17,08	100,00%	R\$ 347,51	0,00	0,00%	R\$ -	17,08	100,00%
45.6	CONCRETO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	771,22	948,60	1,23	100,00%	R\$ 948,60	0,00	0,00%	R\$ -	1,23	100,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				107.380,80								
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				1.394,64								
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOBO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	m²	6,1	228,63	1.394,64	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				100.424,00								
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	572,77	66,28	37.963,19	458,39	80,03%	R\$ 30.382,08	86,92	15,00%	R\$ 5.694,48	544,31	95,03%

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PGC- UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDICAÇÃO ATUAL (S/MED)		ACUMULADO		SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
52.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESURA 8CM) COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m³	10,38	101,00	1.048,38	3,12	30,06%	R\$ 315,12	3,12	30,06%	R\$ 315,12	7,26	69,94%	R\$ 733,26
52.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m³	564,11	88,36	49.941,75	457,06	81,02%	R\$ 40.385,81	50,77	9,00%	R\$ 4.486,03	507,83	90,02%	R\$ 44.871,84
52.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	9,72	148,09	1.449,15	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,72	100,00%	R\$ 1.449,15
52.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	311,8	17,44	5.437,79	93,55	30,00%	R\$ 1.631,51	93,55	30,00%	R\$ 1.631,51	218,25	70,00%	R\$ 3.806,28
52.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,06	546,16	4.402,21	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,06	100,00%	R\$ 4.402,21
52.7	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL. USO INTERNO. COM LIMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUILS SIMPLES SEM VÃOS. AF_07/2022_PS	m²	3,6	77,37	278,53	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,60	100,00%	R\$ 278,53
5.3	ALVENARIA DA MURETA				5.562,26									
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m³	62,95	88,36	5.562,26	62,95	100,00%	R\$ 5.562,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -
6	ESQUADRIAS				228.626,79									
6.1	PORTAS DE MADEIRA				29.485,98									
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMACOA LEME OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO. 770X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	1.050,10	6.300,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 6.300,60
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMACOA LEME OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO. 800X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	1.101,28	3.303,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 3.303,84
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMACOA LEME OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO. 800X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	1.101,28	6.607,68	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 6.607,68
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMACOA LEME OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO. 800X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	1.101,28	3.303,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 3.303,84
6.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMACOA LEME OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO. 800X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	1.101,28	5.506,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 5.506,40
6.1.6	Porta em laminado, ferrinho melanhito com acabamento liso, batente metálico - 80 x 100 cm	un	4	1.115,88	4.463,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 4.463,52
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				7.897,12									
6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUISSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	125,08	500,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 500,32
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	8	383,16	2.995,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 2.995,28
6.2.3	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem	m²	12,8	350,90	4.491,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,80	100,00%	R\$ 4.491,52
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				49.782,30									

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº : MA20240861673

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA202240849504

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRC. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (5ª MED)		ACUMULADO		SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
63.1	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,1	754,76	1.584,99	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,10	100,00%	R\$ 1.584,99
63.2	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,68	754,76	1.267,99	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,68	100,00%	R\$ 1.267,99
63.3	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	3,36	754,76	2.535,99	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,36	100,00%	R\$ 2.535,99
63.4	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PULADOR, SEM ALZAR. AF. 12/2019	m²	83,48	513,34	42.853,62	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,48	100,00%	R\$ 42.853,62
63.5	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,04	754,76	1.539,71	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,04	100,00%	R\$ 1.539,71
64	PORTAS DE VIDRO - PV				2.084,85									
64.1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	UN	1	2.084,85	2.084,85	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.084,85
65	JANELA DE ALUMINIO - JA				56.883,17									
65.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	0,88	721,24	634,69	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,88	100,00%	R\$ 634,69
65.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,15	721,24	1.550,66	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,15	100,00%	R\$ 1.550,66
65.3	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,61	885,04	1.441,01	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,61	100,00%	R\$ 1.441,01
65.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,73	721,24	1.968,98	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,73	100,00%	R\$ 1.968,98
65.5	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,16	885,04	1.933,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,16	100,00%	R\$ 1.933,28
65.6	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,05	835,11	876,87	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,05	100,00%	R\$ 876,87
65.7	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	12,6	835,12	10.522,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,60	100,00%	R\$ 10.522,51
65.8	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	8,4	835,12	7.015,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,40	100,00%	R\$ 7.015,00
65.9	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	6,3	835,12	5.261,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,30	100,00%	R\$ 5.261,26
65.10	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,05	835,11	876,87	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,05	100,00%	R\$ 876,87
65.11	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	5,25	835,12	4.384,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,25	100,00%	R\$ 4.384,38
65.12	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4,2	835,12	3.507,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,20	100,00%	R\$ 3.507,50
65.13	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	16,8	835,12	14.030,01	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	16,80	100,00%	R\$ 14.030,01
65.14	JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,72	885,04	2.434,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,72	100,00%	R\$ 2.434,50
65.15	Tela em poliuretano, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m²	10,28	14,17	145,66	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,28	100,00%	R\$ 145,66
66	VIDROS				11.912,07									

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSERY
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT/C BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL (S/ MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant	%	Preço Total (R\$)	Quant	%	Preço Total (R\$)	Quant	%
66.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAJULETE. AF. 01/2021	m²	13,33	311,57	4.153,22	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,33	100,00%
66.2	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021. PS	m²	7,2	462,81	3.332,95	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,20	100,00%
66.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLHURA	m²	7,5	590,12	4.425,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,50	100,00%
6.7	ESQUADRIA - GRAFOL METALICO	m²	71,89	540,64	38.866,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	71,89	100,00%
6.7.1	Gratiel em aço galvanizado eletrolítico, malha 65 x 132 mm e pintura eletrolítica	m²	5,27	813,78	4.288,62	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,27	100,00%
6.7.2	PORTÃO FERRO ABRIÇ COM PINTURA EM DUAS FACES	m²	17,12	1.619,52	27.726,18	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17,12	100,00%
6.7.3	Fechamento com estupa de aço perfurada, inclusive parafusos para suporte e pintura	m²	17,12	1.619,52	27.726,18	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17,12	100,00%
6.7.3.1	Perfil de abrir em gratiel eletrolítico, malha 5 x 15 cm	m²	332,206	95									
7	SISTEMAS DE COBERTURA												
7.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOUBRAS OU TRELCOS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	881,21	148,53	130.886,12	390,00	44,269%	R\$ 57.926,70	159,00	18,04%	R\$ 23.616,27	549,00	62,30%
7.2	TELA GALVALUME / AÇO GALV SANDUICHE- E30MM (PURI) (P/R) SUPERIOR TRAPEZ- H=40MM / INTERIOR PLANO- E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	m²	890,66	207,65	178.639,54	0,00	0,00%	R\$ -	530,00	62,30%	R\$ 110.054,49	530,00	62,30%
7.3	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	69,15	88,94	6.143,28	0,00	0,00%	R\$ -	45,00	65,08%	R\$ 3.997,80	24,15	34,92%
7.4	RIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	93,6	56,18	5.298,44	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	93,60	100,00%
7.5	RIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	45,7	56,18	2.567,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,70	100,00%
7.6	RIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	126,6	56,18	7.112,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	126,60	100,00%
7.7	EXECUÇÃO DE PINGUEIRAS	M	233,6	15,41	3.598,77	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	233,60	100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO												
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	m²	394,02	48,48	19.102,08	394,02	100,00%	R\$ 19.102,08	0,00	0,00%	R\$ -	394,02	100,00%
8.2	IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF. 06/2018	m²	125,46	57,42	7.203,91	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	125,46	100,00%
9	REVESTIMENTOS INTERIO E EXTERNO												
9.1	EDIFICAÇÃO												
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	2666,6	5,51	14.758,49	1.535,00	59,74%	R\$ 8.457,85	513,92	20,00%	R\$ 2.831,70	2.048,92	79,74%
9.1.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	1589,78	36,10	57.391,05	945,00	59,44%	R\$ 34.114,50	322,65	20,30%	R\$ 11.647,86	1.267,65	79,74%
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM PÁNCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m²	979,82	43,47	42.592,77	490,00	50,01%	R\$ 21.300,30	291,35	29,74%	R\$ 12.664,98	781,35	79,74%
9.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	1024,77	35,22	36.092,39	512,50	50,01%	R\$ 18.050,25	304,70	29,73%	R\$ 10.791,53	817,20	79,74%
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAIADA EXTRA. DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	m²	456,38	85,20	38.894,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	456,38	100,00%
9.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAIADA EXTRA. DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	m²	4,6	77,12	354,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,60	100,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno / Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOLENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERVI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDA ATUAL (S+MED)		ACUMULADO		SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
91.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 02/2023 PE	m²	4,92	77,12	379,43	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,92	100,00%	R\$ 379,43
91.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 02/2023 PE	m²	9,71	77,12	748,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,71	100,00%	R\$ 748,83
91.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 02/2023 PE	m²	94	77,12	7.249,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	94,00	100,00%	R\$ 7.249,28
91.10	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF: 09/2020	M	127,2	37,21	4.733,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	127,20	100,00%	R\$ 4.733,11
91.11	FORRO DE GESSO ACABADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	438,37	79,66	34.920,55	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	438,37	100,00%	R\$ 34.920,55
91.12	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL CÍPERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	259,43	133,52	34.639,09	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	259,43	100,00%	R\$ 34.639,09
92	MURETA				4.002,48									
92.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF: 10/2022	m²	98,05	5,51	540,25	98,05	100,00%	R\$ 540,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -
92.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF: 08/2022	m²	98,05	43,47	4.262,23	98,05	100,00%	R\$ 4.262,23	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -
14	SISTEMAS DE PISOS				150.820,32									
14.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				103.881,86									
14.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF: 07/2021	m²	408,38	44,13	18.021,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	408,38	100,00%	R\$ 18.021,80
14.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF: 07/2021	m²	130,16	34,53	4.494,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	130,16	100,00%	R\$ 4.494,42
14.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM.	m²	375,34	42,01	15.788,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	375,34	100,00%	R\$ 15.788,03
14.1.4	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	68,00	2.544,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	37,42	100,00%	R\$ 2.544,56
14.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 02/2023 PE	m²	148,95	67,52	10.057,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	148,95	100,00%	R\$ 10.057,10
14.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 02/2023 PE	m²	42,9	115,38	4.949,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	42,90	100,00%	R\$ 4.949,80
14.1.7	PISO VINÍLICO DE 2MM DE ESPESURA	m²	216,53	163,34	35.388,01	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	216,53	100,00%	R\$ 35.388,01
14.1.8	RODAPÊ CERÂMICO DE 1CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF: 02/2023	M	68	20,85	1.417,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	68,00	100,00%	R\$ 1.417,80
14.1.9	RODAPÊ VINÍLICO DE 7 CM SIMPLES	M	127,2	40,47	5.147,78	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	127,20	100,00%	R\$ 5.147,78
14.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	108,22	5.784,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	53,45	100,00%	R\$ 5.784,35
14.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75	187,55	328,21	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,75	100,00%	R\$ 328,21
14.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				46.338,46									
14.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF: 07/2016	m²	254,8	130,03	33.131,64	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	254,80	100,00%	R\$ 33.131,64
14.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF: 07/2016	m²	17,38	130,03	2.259,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17,38	100,00%	R\$ 2.259,92
14.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF: 10/2022	m²	27,74	79,81	2.213,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	27,74	100,00%	R\$ 2.213,92
14.2.4	PISO PÓDOLIT. EXTERNO EM PANC ESP: 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,5	166,90	1.251,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,50	100,00%	R\$ 1.251,75

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERY
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BOI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (S-MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
11.2.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMAC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	m²	4,88	166,90	814,47	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,88	100,00%
11.2.6	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (STRANSPI)	m²	21,96	16,81	371,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	21,96	100,00%
11.2.7	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS AF. 05/2018	m²	344,81	19,07	6.575,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	344,81	100,00%
11.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADEA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF. 01/2024	M	8,06	39,68	319,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,06	100,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS				121.677,89								
11.1	EDIFICAÇÃO				118.166,82								
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANCOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2017	m²	2004,59	22,23	44.562,03	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2.004,59	100,00%
11.1.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	1902,86	16,40	31.208,54	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.902,86	100,00%
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	m²	442,55	15,93	7.049,82	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	442,55	100,00%
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF. 06/2014	m²	442,55	21,07	9.324,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	442,55	100,00%
11.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	123,61	18,48	2.285,54	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	123,61	100,00%
11.1.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	12,72	18,48	235,19	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,72	100,00%
11.1.7	PINTURA COM TINTA ALOUQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF. 01/2020	m²	421,23	27,98	11.777,59	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	421,23	100,00%
11.1.8	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	101,83	68,00	6.910,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	101,83	100,00%
11.1.9	PINTURA COM TINTA ALOUQUIDA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF. 01/2020	m²	172,13	27,98	4.812,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	172,13	100,00%
11.2	MURETA				3.511,17								
11.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIVAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	96,05	19,41	1.863,15	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	96,05	100,00%
11.2.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	98,05	16,40	1.608,02	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	98,05	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				31.418,96								
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				25.956,25								
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	27,6	11,54	318,50	0,00	0,00%	R\$ -	27,60	100,00%	R\$ 318,50	0,00	0,00%
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	166,9	5,56	927,96	0,00	0,00%	R\$ -	166,90	100,00%	R\$ 927,96	0,00	0,00%
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	81,05	18,60	1.507,53	0,00	0,00%	R\$ -	81,05	100,00%	R\$ 1.507,53	0,00	0,00%
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	11	29,75	327,25	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 327,25	0,00	0,00%
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	134,6	48,38	6.513,29	0,00	0,00%	R\$ -	134,60	100,00%	R\$ 6.513,29	0,00	0,00%
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 88MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	54,55	66,80	3.633,03	0,00	0,00%	R\$ -	54,55	100,00%	R\$ 3.633,03	0,00	0,00%
12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2016	UN	3	39,92	119,76	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 119,76	0,00	0,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QUANT	PRÇ. UNIT/ BID	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL (S+MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant	%	Preço Total (R\$)	Quant	%	Preço Total (R\$)	Quant	%	Preço Total (R\$)	Quant	%	Preço Total (R\$)
12.18	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	6	245,01	1.470,06	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 1.470,06	6,00	100,00%	R\$ 1.470,06	0,00	0,00%	R\$ -
12.19	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	2	339,94	679,88	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 679,88	2,00	100,00%	R\$ 679,88	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 17,96	4,00	100,00%	R\$ 17,96	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	72	4,04	290,88	0,00	0,00%	R\$ -	72,00	100,00%	R\$ 290,88	72,00	100,00%	R\$ 290,88	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	40	10,51	420,40	0,00	0,00%	R\$ -	40,00	100,00%	R\$ 420,40	40,00	100,00%	R\$ 420,40	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6	30,26	181,56	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 181,56	6,00	100,00%	R\$ 181,56	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	2	40,32	80,64	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 80,64	2,00	100,00%	R\$ 80,64	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	6	20,55	123,30	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 123,30	6,00	100,00%	R\$ 123,30	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X7" (75X60mm)	UN	2	48,21	96,42	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 96,42	2,00	100,00%	R\$ 96,42	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (65X75mm)	UN	4	53,85	215,40	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 215,40	4,00	100,00%	R\$ 215,40	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	30	11,75	352,50	0,00	0,00%	R\$ -	30,00	100,00%	R\$ 352,50	30,00	100,00%	R\$ 352,50	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X60mm)	UN	1	25,84	25,84	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 25,84	1,00	100,00%	R\$ 25,84	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X60mm)	UN	5	41,50	207,50	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 207,50	5,00	100,00%	R\$ 207,50	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	3	6,36	19,08	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 19,08	3,00	100,00%	R\$ 19,08	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	2	17,13	34,26	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 34,26	2,00	100,00%	R\$ 34,26	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	8	82,45	659,60	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 659,60	8,00	100,00%	R\$ 659,60	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	2	123,02	246,04	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 246,04	2,00	100,00%	R\$ 246,04	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	4	8,51	34,04	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 34,04	4,00	100,00%	R\$ 34,04	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	88	10,08	887,04	0,00	0,00%	R\$ -	88,00	100,00%	R\$ 887,04	88,00	100,00%	R\$ 887,04	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 30MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	28	14,55	407,40	0,00	0,00%	R\$ -	28,00	100,00%	R\$ 407,40	28,00	100,00%	R\$ 407,40	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	4	41,43	165,72	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 165,72	4,00	100,00%	R\$ 165,72	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.29	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	26	47,01	1.222,26	0,00	0,00%	R\$ -	26,00	100,00%	R\$ 1.222,26	26,00	100,00%	R\$ 1.222,26	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.30	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	6	123,02	738,12	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 738,12	6,00	100,00%	R\$ 738,12	0,00	0,00%	R\$ -
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	47	13,59	638,73	0,00	0,00%	R\$ -	47,00	100,00%	R\$ 638,73	47,00	100,00%	R\$ 638,73	0,00	0,00%	R\$ -

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:

OMunicípio de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024

EMPRESA DETENTORA DA ATIV. ENGENHARIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.

CONTRATO Nº: 126/2024

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240848504

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (S-MED)			ACUMULADO			SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	Preço Total (R\$)
11.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL	UN	12	13,99	167,08	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 167,08	12,00	100,00%	R\$ 167,08	0,00	0,00%
11.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-AMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	17	13,85	235,45	0,00	0,00%	R\$ -	17,00	100,00%	R\$ 235,45	17,00	100,00%	R\$ 235,45	0,00	0,00%
11.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	14	22,91	320,74	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 320,74	14,00	100,00%	R\$ 320,74	0,00	0,00%
11.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	7	80,20	561,40	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 561,40	7,00	100,00%	R\$ 561,40	0,00	0,00%
11.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	4	105,07	420,28	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 420,28	4,00	100,00%	R\$ 420,28	0,00	0,00%
11.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	10	20,31	203,10	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 203,10	10,00	100,00%	R\$ 203,10	0,00	0,00%
11.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	2	60,93	121,86	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 121,86	2,00	100,00%	R\$ 121,86	0,00	0,00%
11.1.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2022	UN	13	60,93	792,09	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%	R\$ 792,09	13,00	100,00%	R\$ 792,09	0,00	0,00%
11.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	3	60,93	182,79	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 182,79	3,00	100,00%	R\$ 182,79	0,00	0,00%
11.1.41	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM	UN	9	23,03	207,27	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 207,27	9,00	100,00%	R\$ 207,27	0,00	0,00%
11.1.42	RAMAL OU SUB-AMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2022	UN	8	23,03	184,24	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 184,24	8,00	100,00%	R\$ 184,24	0,00	0,00%
11.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				5.462,71	0,00	#DIV/0!	R\$ -				0,00	#DIV/0!	R\$ -	0,00	#DIV/0!
11.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2021	UN	3	258,45	775,35	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
11.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2021	UN	1	313,96	313,96	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
11.2.3	GRAMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2021	UN	2	74,38	148,76	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	8	149,84	1.198,72	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%
11.2.5	GRAMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2021	UN	30	64,74	2.542,20	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	30,00	100,00%
11.2.6	GRAMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF: 06/2021	UN	6	80,62	483,72	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				14.978,34	0,00	0,00%	R\$ -								
11.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				9.302,44											
11.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	246,6	28,52	7.033,03	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	246,60	100,00%
11.1.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	3	57,27	171,81	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
11.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	11	30,05	330,55	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
11.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	47	29,25	1.374,75	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	47,00	100,00%

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESSEN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRG. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (SEMED)		ACUMULADO		SALDO	
						Preço Total (R\$)	Quant.	Preço Total (R\$)	Quant.	Preço Total (R\$)	Quant.	Preço Total (R\$)	Quant.
13.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	UN	4	80,29	321,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
13.16	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	UN	1	71,30	71,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
13.2	ACESSÓRIOS			5.675,90									
13.2.1	RAIO ABAXAXI FERRO FLUNDIO 100mm	UN	11	54,70	601,70	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
13.2.2	CAIXA EM AL VERNARA (60X60X80cm) DE 12 TUDOLO COMAM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9	563,80	5.074,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%
14	INSTALAÇÃO SANITARIA			51.074,40									
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	M	149,3	39,78	5.939,15	0,00	0,00%	R\$ -	149,30	100,00%	R\$ 5.939,15	0,00	0,00%
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	M	115,3	22,79	2.627,68	0,00	0,00%	R\$ -	115,30	100,00%	R\$ 2.627,68	0,00	0,00%
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	M	173,1	28,56	4.943,73	0,00	0,00%	R\$ -	173,10	100,00%	R\$ 4.943,73	0,00	0,00%
14.4	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	M	68,55	39,66	2.758,35	0,00	0,00%	R\$ -	68,55	100,00%	R\$ 2.758,35	0,00	0,00%
14.5	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE AGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_03/2015	UN	25	10,08	252,00	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 252,00	0,00	0,00%
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	6	30,05	180,30	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 180,30	0,00	0,00%
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	9	25,10	225,90	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 225,90	0,00	0,00%
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	31	16,84	522,04	0,00	0,00%	R\$ -	31,00	100,00%	R\$ 522,04	0,00	0,00%
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	32	10,81	346,92	0,00	0,00%	R\$ -	32,00	100,00%	R\$ 346,92	0,00	0,00%
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	12	29,25	351,00	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 351,00	0,00	0,00%
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	UN	28	30,43	852,04	0,00	0,00%	R\$ -	28,00	100,00%	R\$ 852,04	0,00	0,00%
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	18	16,14	290,52	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	100,00%	R\$ 290,52	0,00	0,00%
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	106	10,58	1.121,48	0,00	0,00%	R\$ -	106,00	100,00%	R\$ 1.121,48	0,00	0,00%
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	UN	14	92,66	1.297,24	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 1.297,24	0,00	0,00%
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	8	59,62	476,96	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 476,96	0,00	0,00%
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	UN	1	62,06	62,06	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 62,06	0,00	0,00%

DADOS DA OBRA:

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:

LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESSERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL (Sº MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	9	28,10	252,90	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 252,90	0,00	0,00%
14.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 08/2022	UN	1	32,44	32,44	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 32,44	0,00	0,00%
14.19	TE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 08/2022	UN	4	86,16	340,64	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 340,64	0,00	0,00%
14.20	TE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 08/2022	UN	12	85,16	1.021,92	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 1.021,92	0,00	0,00%
14.21	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	13	25,80	335,40	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%	R\$ 335,40	0,00	0,00%
14.22	TE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 08/2022	UN	1	53,98	53,98	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 53,98	0,00	0,00%
14.23	TE PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRAUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	12	19,86	238,32	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 238,32	0,00	0,00%
14.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	19	54,06	1.027,14	0,00	0,00%	R\$ -	19,00	100,00%	R\$ 1.027,14	0,00	0,00%
14.25	CAIXA DE GORRUPA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF: 12/2020	UN	4	212,28	849,12	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 849,12	0,00	0,00%
14.26	CAIXA EM ALVENARIA (60x80x80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12	563,80	6.765,60	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 6.765,60	0,00	0,00%
14.27	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	UN	15	20,78	311,70	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	15,00	100,00%
14.28	Raio seco linear pre serrilhado 250 cm grelha alumínio	un	3	76,04	228,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
14.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9	20,95	188,55	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%
14.30	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9	31,33	281,97	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%
14.31	SUJUDOIRO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 21,3 M² PARA 8 CONTRIBUINTES. AF: 12/2020. PA	UN	1	5.520,39	5.520,39	1,00	100,00%	R\$ 5.520,39	1,00	100,00%	R\$ 5.520,39	0,00	0,00%
14.32	FOSSE SÉPTICA, POLETILITENO ALTA DENSIDADE 1000L, NBR 7229	UN	1	11.382,24	11.382,24	1,00	100,00%	R\$ 11.382,24	1,00	100,00%	R\$ 11.382,24	0,00	0,00%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				61.231,44								
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACÃO PARA BICA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2016	UN	4	379,14	1.516,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	9	697,62	6.280,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%
15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 EM ALUMÍNIO. AF: 04/2019. RS	M	9,7	101,40	983,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,70	100,00%
15.4	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	13	448,47	5.830,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 36 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	13	183,05	2.379,65	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	100,00%
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	6	274,87	1.649,22	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
15.7	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	5	250,86	1.254,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%
15.8	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1	274,87	274,87	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
15.9	Barreira em tita de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 80cm, altura 36cm e comprimento de 1,70m	un	2	332,20	664,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	3	181,39	544,17	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOLENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSEN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRC. UNIT C/ BOI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (5º MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant	%	Preço Total (R\$)	Quant	%	Preço Total (R\$)	Quant	%
14.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3	181,38	544,17	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
14.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 90, OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	5	899,11	4.495,55	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%
14.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	8	107,70	861,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%
14.14	PAREDEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	8	86,94	782,46	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%
14.15	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1900 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	3	129,08	387,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
14.16	DUCHA P/V C CROMADO (INSTALADO)	UN	10	83,96	839,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%
14.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V/240V (INSTALADO)	UN	2	226,16	452,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V/240V (INSTALADO)	UN	2	226,16	452,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	9	206,39	1.857,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%
14.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4PAPA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	7	22,83	159,81	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%
14.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	16	118,83	1.901,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	16,00	100,00%
14.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3	118,83	356,49	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
14.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1900 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	14	129,08	1.807,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%
14.24	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1900 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	14	129,08	1.807,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%
14.25	CADEIRA EM AÇO INOX, DECA 2080 CM, acabamento cromado ou similar	un	107	129,48	13.854,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	107,00	100,00%
14.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	7	401,87	2.813,09	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%
14.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	5	386,40	1.932,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%
14.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	9	363,16	3.268,44	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%
14.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1	1.281,72	1.281,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
14	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				8.798,93								
14.1	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA, DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF 09/2021	m³	2,44	518,56	1.265,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,44	100,00%
14.2	VENEZIANA EM ALUMÍNIO	m²	0,24	443,79	106,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,24	100,00%
14.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM PÁRAIS E SUB-PÁRAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	M	45,8	45,48	2.082,98	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,80	100,00%
14.4	ENVOLTORE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	45,8	23,07	1.056,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,80	100,00%
14.5	FITA ANTICORROSIVA, ROLO DE 50MMX30M	UN	4	207,57	830,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
14.6	Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estágio	un	1	775,96	775,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
14.7	Regulador baixa pressão tipo Fisher, 15mm, classe 300, 2º estágio	un	2	730,17	1.460,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.8	HD 12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVO ABRIGO	UN	1	1.147,42	1.147,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
14.9	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	Un	1	36,79	36,79	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
14.10	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	Un	1	36,79	36,79	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Un	1	36,79	36,79	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
					32.344,04								

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL (5º MEI)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
11.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. PE	UN	6	281,25	1.687,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%
11.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. PE	UN	2	790,63	1.581,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.3	JOELHO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRAIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	170,88	1.194,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%
11.4	JOELHO 45 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRAIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	183,13	183,13	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
11.5	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	107,61	215,22	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.6	TE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	237,53	950,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
11.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63	127,10	8.007,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	63,00	100,00%
11.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X170CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANUJERLA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.955,28	3.910,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.9	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	418,07	418,07	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
11.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	258,45	1.292,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%
11.11	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	239,87	719,61	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
11.12	UNJO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	249,42	997,68	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
11.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36	24,60	885,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	36,00	100,00%
11.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10	22,61	226,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%
11.15	BOMBA MONOFÁSICA 5 CV 1P 65 TRIFÁSICO SERIE DE KING - KING	UN	2	4.395,76	8.791,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.16	ALARMES SONOROVISUAIS, SIRENE 120 DB, COM ACOIADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALAÇÃO	UN	1	248,48	248,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
11.17	ALARMES SONOROVISUAIS, SIRENE 120 DB, COM ACOIADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALAÇÃO	UN	2	248,48	496,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
11.18	Fita de sinalização, fotoluminescente em PVC, 10m de faixa	m	34	15,82	537,88	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	34,00	100,00%
11.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V				184.795,29								
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				3.493,34								
11.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	414,62	414,62	1,00	100,00%	R\$ 414,62	0,00	0,00%	R\$ 414,62	0,00	0,00%
11.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	570,40	1.140,80	2,00	100,00%	R\$ 1.140,80	0,00	0,00%	R\$ 1.140,80	0,00	0,00%
11.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	586,12	1.794,36	3,00	100,00%	R\$ 1.794,36	0,00	0,00%	R\$ 1.794,36	0,00	0,00%

DADOS DA OBRA:
 OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
 LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno / Novo Paraíso - Porto Franco/MA
 PROPONENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 DADOS DO CONTRATANTE:
 O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
 LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGENSEN
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
 CONTRATO Nº: 126/2024
 ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRQ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDAÇÃO ATUAL (S+MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
14.1.4	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	1	143,56	143,56	1,00	100,00%	R\$ 143,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%
14.2	DISJUNTORES				10.216,34								
14.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	66	11,64	768,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	66,00	100,00%
14.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	3	12,37	37,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
14.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2	12,37	24,74	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	16	13,81	220,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	16,00	100,00%
14.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	4	15,55	62,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
14.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	1	22,41	22,41	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
14.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2	71,20	142,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	4	80,77	323,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
14.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2	89,04	178,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2	99,89	199,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.2.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2	99,88	199,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2	981,53	1.963,06	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30mA	UN	1	181,42	181,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
14.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-60A 30mA	UN	2	303,79	607,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30mA	UN	3	181,42	544,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
14.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 K4440V	UN	24	148,19	3.556,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	100,00%
14.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 K4440V	UN	8	148,19	1.185,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%
14.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				30.786,19								
14.3.1	ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_032023	M	408,3	21,21	8.660,04	115,00	28,17%	R\$ 2.439,15	115,00	28,17%	R\$ 2.439,15	293,30	71,83%
14.3.2	ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_032023	M	174,4	24,28	4.234,43	50,00	28,67%	R\$ 1.214,00	50,00	28,67%	R\$ 1.214,00	124,40	71,33%
14.3.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122021	M	334,9	20,36	6.816,56	94,50	28,22%	R\$ 1.924,02	94,50	28,22%	R\$ 1.924,02	240,40	71,78%
14.3.4	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 80 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122021	M	10,2	30,06	306,91	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,20	100,00%
14.3.5	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122021	M	40	51,20	2.048,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	40,00	100,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL (5ª MEDI)			ACUMULADO			SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
14.3.6	ELÉTRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM	M	29,8	27,42	817,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	29,80	100,00%
14.3.7	TEIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016 P	m²	11	199,44	2.193,84	11,00	100,00%	R\$ 2.193,84	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 2.193,84	0,00	0,00%	R\$ -
14.3.8	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINUM - 12 TUBO COMUM	UN	170	21,79	3.704,30	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	170,00	100,00%	R\$ 3.704,30
14.3.9	CAIXA OCTOGONAL 8" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	100	20,03	2.003,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 2.003,00
14.4	CABOS E FIOS (CONJUNTOS)				100.835,75											
14.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	5871,3	4,64	27.242,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5.871,30	100,00%
14.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	253,9	7,15	1.815,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	253,90	100,00%
14.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	1412,4	9,95	14.050,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.412,40	100,00%
14.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	34,5	25,65	884,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	34,50	100,00%
14.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -	M	58,3	27,95	1.629,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	58,30	100,00%
14.4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	88,6	39,52	3.501,47	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	88,60	100,00%
14.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -	M	282,8	78,41	22.174,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	282,80	100,00%
14.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	40	103,24	4.129,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	40,00	100,00%
14.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -	M	159,8	155,24	24.807,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	159,80	100,00%
14.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	75,2	8.503,61	640.061,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	75,20	100,00%
14.5.1	ELÉTRICALIAS															
14.5.1	DUTO PERFORADO - ELÉTRICALIA CHAPA DE AÇO (100 X 200mm)	M	75,2	113,08	8.503,61	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	75,20	100,00%
14.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				30.960,06											
14.6.1	TOMADA MÉDIA DE ENBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	95	41,81	3.971,95	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	95,00	100,00%
14.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	23	44,57	1.025,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	23,00	100,00%
14.6.3	TOMADA MÉDIA DE ENBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	3	53,63	160,89	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
14.6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	34	60,46	2.056,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	34,00	100,00%
14.6.5	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	3	35,58	106,74	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%
14.6.6	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE ENBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO	UN	2	79,24	158,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%
14.6.7	SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	1	73,07	73,07	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
14.6.8	TOMADA MÉDIA DE ENBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	10	41,81	418,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%
14.6.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	8	188,09	1.504,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraiso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENCESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIDA ATUAL (S=ME)			ACUMULADO			SALDO		
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)
14.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	11	131,82	1.450,02	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%	R\$ 1.450,02
14.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W)	UN	56	150,15	8.408,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	56,00	100,00%	R\$ 8.408,40
14.6.12	LUMINÁRIA DE EMBUIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LUGA DE ALUMÍNIO FUNDO,	UN	25	214,12	5.353,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 5.353,00
14.6.13	REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	9	250,76	2.256,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 2.256,84
14.6.14	PROLETOR EM ALUMÍNIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO E FOTOCELULA ATÉ 400W	UN	4	497,14	1.988,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 1.988,56
14.6.15	PROLETOR EM ALUMÍNIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO E FOTOCELULA ATÉ 400W	UN	1	497,14	497,14	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 497,14
14.6.16	ABANDOLA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 80W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR	UN	8	191,34	1.530,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 1.530,72
14.6.16	PROCESSO ELETROSTÁTICO COM RELETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	83,9	18,53	1.530,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	83,90	100,00%	R\$ 1.530,72
14.1	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	M	63,9	18,53	1.184,06	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	63,90	100,00%	R\$ 1.184,06
14.1	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	12	6,36	76,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 76,32
14.2	JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	14	7,74	108,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 108,36
14.3	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	3	10,71	32,13	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 32,13
14.4	TE PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	3	10,71	32,13	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 32,13
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				28.890,64	0,00	0,00%	R\$ -			R\$ -			R\$ -			
21.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				5.898,84	0,00	0,00%	R\$ -			R\$ -			R\$ -			
21.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	3	1.130,21	3.390,63	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 3.390,63
21.1.2	SWITCH - 24 PORTAS, INSTALADO	UN	1	552,79	552,79	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 552,79
21.1.3	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	44,67	89,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 89,34
21.1.4	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	44,67	44,67	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 44,67
21.1.5	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	44,67	89,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 89,34
21.1.6	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	44,67	44,67	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 44,67
21.1.7	BANDEJA MOVEL, PADRÃO 19"	UN	2	81,28	162,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 162,56
21.1.8	ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EM245	UN	2	762,41	1.524,82	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.524,82
21.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				12.067,50	0,00	0,00%	R\$ -			R\$ -			R\$ -			
21.2.1	CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	579	17,03	9.860,37	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	579,00	100,00%	R\$ 9.860,37
21.2.2	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	113	15,68	1.771,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	113,00	100,00%	R\$ 1.771,84
21.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ45RJ45 DE 2,50m	UN	19	22,97	435,29	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19,00	100,00%	R\$ 435,29
21.3	TOMADA6				1.762,88	0,00	0,00%	R\$ -			R\$ -			R\$ -			
21.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	19	57,24	1.087,56	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19,00	100,00%	R\$ 1.087,56
21.3.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	8	57,24	457,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 457,92
21.3.3	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector enfiado para cabo coaxial	UN	10	21,74	217,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 217,40
21.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS				1.386,09	0,00	0,00%	R\$ -			R\$ -			R\$ -			
21.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 12 TIPO COMUM	m²	4	196,44	787,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 787,76
21.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	27	21,79	588,33	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	27,00	100,00%	R\$ 588,33
21.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				7.773,33	0,00	0,00%	R\$ -			R\$ -			R\$ -			
21.5.1	ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	15,2	10,51	159,75	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	15,20	100,00%	R\$ 159,75

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROPOLENTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT/ C/ BOL	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDA ATUAL (Sf MED)		ACUMULADO		SALDO	
						Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%	Preço Total (R\$)	Quant.	%
24.5.2	ELETROUTO FLEXÍVEL CORRUJADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	112,05	21,21	2.376,58	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	112,05	100,00%
24.5.3	ELETROUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,8	19,64	94,27	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,80	100,00%
24.5.4	ELETROUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016, P	M	55,2	31,54	1.741,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	55,20	100,00%
24.5.5	DUTO PERIFERADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 90X30mm	M	51,65	65,90	3.403,73	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	51,65	100,00%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				3.537,81	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.1	Cofre em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multilox ou similar	UN	1	2.160,91	2.160,91	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.2	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D=400MM	UN	1	1.376,90	1.376,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				51.204,87	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	108,8	163,98	163,98	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	108,80	100,00%
21.2	VERGALHO ROSCA TOTAL DE 38"	M	108,8	14,26	1.550,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	108,80	100,00%
21.3	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11	29,92	329,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
21.4	Aparelhagem p/ tubo galvanizado d = 2"	UN	4	3,35	13,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%
21.5	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33	28,92	987,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	33,00	100,00%
21.6	Caixa de equalização plateramento 20x20x10cm de sobrepor p/1 terminal de pressão claramente	UN	1	400,88	400,88	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m²	26,18	97,57	2.554,38	26,18	100,00%	R\$ 2.554,38	26,18	100,00%	R\$ 2.554,38	0,00	0,00%
21.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PRESSÃO. AF_08/2023	m²	26,18	29,04	760,26	26,18	100,00%	R\$ 760,26	26,18	100,00%	R\$ 760,26	0,00	0,00%
21.9	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 58", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	UN	11	94,90	1.043,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
21.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	28	39,90	1.037,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	26,00	100,00%
21.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	261	75,13	19.608,93	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	261,00	100,00%
21.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	174,5	96,52	16.842,74	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	174,50	100,00%
21.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	11	60,50	665,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11,00	100,00%
21.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM²	UN	251	17,00	4.267,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	251,00	100,00%
21.15	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	22	44,51	979,22	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	22,00	100,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				93.567,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	22,00	100,00%
21.1	GERMIS				61.892,05	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.1.1	CONJUNTO DE MAISTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	4.680,96	4.680,96	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	42,96	100,00%
21.1.2	BANCADE DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	42,96	468,28	20.031,38	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	26,69	100,00%
21.1.3	BANCADE DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	26,69	468,28	12.538,26	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	30,15	100,00%
21.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANA	m²	30,15	200,41	6.042,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,32	100,00%
21.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO (CIMENTO H-80cm (PINTADO)	M	9,32	228,82	2.132,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	79,65	100,00%
21.1.6	PETROLIL DE GRANITO L=15 cm	M	79,65	108,22	8.619,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	148,00	100,00%
21.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 80 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	148	38,59	5.711,32	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.1.8	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	1	62,41	62,41	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,12	100,00%
21.1.9	CORRIMÃO DUA ALTAIRA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	4,12	430,35	1.773,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%
21.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L	M			31.975,23	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,12	100,00%



Prefeitura Municipal de Porto Franco
Praça Demétrio Milhomem - Nº 10 - Centro
Maranhão - CEP: 65.970-000 - CNPJ: 06.208.946/0001-24
Fone: 99 3571-2251

DADOS DA OBRA:
OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de uma Creche no município de Porto Franco/MA
LOCAL: Rua Gonçalves Dias - Bairro Damasceno/ Novo Paraíso - Porto Franco/MA
PROponente: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS DO CONTRATANTE:
O Município de Porto Franco/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CNPJ Nº:

DADOS CONTRATUAIS:
LICITAÇÃO Nº: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ENGESERV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2024 - SEMED.
CONTRATO Nº: 126/2024
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20240849504
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA20240861673

PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PRÇ. UNIT C/ BDI	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIDAÇÃO ATUAL (5ª MED)			ACUMULADO			SALDO		
						Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)	Qunt.	%	Preço Total (R\$)
21.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15000l E FUSTE C/ H=10m TRATADO E PINTADO	UN	1	22.277,81	22.277,81	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 22.277,81
21.2.2	FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI	M	17,6	139,82	2.460,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	17,60	100,00%	R\$ 2.460,83
21.2.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4	157,70	630,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 630,80
21.2.4	JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO	m²	101,8	36,49	3.714,68	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	101,80	100,00%	R\$ 3.714,68
21.2.5	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	50,9	20,37	1.036,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,90	100,00%	R\$ 1.036,83
21.2.6	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	50,9	20,37	1.036,83	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,90	100,00%	R\$ 1.036,83
21.2.7	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,9	16,06	817,45	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,90	100,00%	R\$ 817,45
24	SERVIÇOS FINAIS				4.473,18												
24.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	891,68	2,39	2.131,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	891,68	100,00%	R\$ 2.131,11
24.2	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1	2.342,07	2.342,07	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.342,07
				Total Geral	R\$ 2.246.000,00			R\$ 678.761,52			R\$ 250.877,78			R\$ 929.639,27			R\$ 1.316.360,73

Documento assinado digitalmente



ROSILEIDE FERREIRA SILVA
Data: 04/01/2025 18:14:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Engº Rosileide F. Silva - CREA-MA: 6964/D
Pref. Mun de Porto Franco/MA
Matrícula nº: 950318

ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:6117468
2370
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
Dados: 2025.07.07 08:32:09
-03'00'

Engº Alexandre Estrela Guimarães - CREA Registro: 111894MA
Empresa Contratada: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº: 31.570.201/0001-58

RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES

MEDIÇÕES	VALOR - R\$	% EXEC.
1ª MEDIÇÃO	R\$ 112.495,15	5,01%
2ª MEDIÇÃO	R\$ 251.737,07	11,21%
3ª MEDIÇÃO	R\$ 189.512,27	8,44%
4ª MEDIÇÃO	R\$ 125.017,03	5,57%
5ª MEDIÇÃO	R\$ 250.877,78	11,17%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
VALOR CONTRATADO	R\$ 2.246.000,00	
ACUMULADO TOTAL	R\$ 929.639,29	41,39%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.316.360,72	58,61%