

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSITOR: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
1	UNIDADE ESCOLAR BARJONA LOBÃO: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023				R\$ 192.770,02												
1.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 26.580,55												
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,45	R\$ 2.846,70	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00
1.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	139,89	3,21	R\$ 449,04	139,89	100,00%	449,04	0	0,00%	0,00	139,89	100,00%	449,04	0	0,00%	0,00
1.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	139,89	17,16	R\$ 2.400,51	139,89	100,00%	2.400,51	0	0,00%	0,00	139,89	100,00%	2.400,51	0	0,00%	0,00
1.1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,6	58,69	R\$ 35,21	0,6	100,00%	35,21	0	0,00%	0,00	0,6	100,00%	35,21	0	0,00%	0,00
1.1.6	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)	m²	9,78	33,98	R\$ 332,32	9,78	100,00%	332,32	0	0,00%	0,00	9,78	100,00%	332,32	0	0,00%	0,00
1.1.7	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	11,17	14,18	R\$ 158,39	11,17	100,00%	158,39	0	0,00%	0,00	11,17	100,00%	158,39	0	0,00%	0,00
1.1.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,65	624,97	R\$ 3.531,08	5,65	100,00%	3.531,08	0	0,00%	0,00	5,65	100,00%	3.531,08	0	0,00%	0,00
1.1.9	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	8,3	192,21	R\$ 1.595,34	8,3	100,00%	1.595,34	0	0,00%	0,00	8,3	100,00%	1.595,34	0	0,00%	0,00
1.1.10	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	13,36	9,82	R\$ 131,19	13,36	100,00%	131,19	0	0,00%	0,00	13,36	100,00%	131,19	0	0,00%	0,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 27.729,88	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	23,9	46,94	R\$ 1.121,86	23,9	100,00%	1.121,86	0	0,00%	0,00	23,9	100,00%	1.121,86	0	0,00%	0,00
1.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	30	1,51	R\$ 45,30	30	100,00%	45,30	0	0,00%	0,00	30	100,00%	45,30	0	0,00%	0,00
1.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	9,15	2.903,03	R\$ 26.562,72	9,15	100,00%	26.562,72	0	0,00%	0,00	9,15	100,00%	26.562,72	0	0,00%	0,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$ 16.547,16	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,16	88,74	R\$ 812,85	9,16	100,00%	812,85	0	0,00%	0,00	9,16	100,00%	812,85	0	0,00%	0,00
1.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	30,53	6,65	R\$ 203,02	30,53	100,00%	203,02	0	0,00%	0,00	30,53	100,00%	203,02	0	0,00%	0,00
1.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,09	31,19	R\$ 127,56	4,09	100,00%	127,56	0	0,00%	0,00	4,09	100,00%	127,56	0	0,00%	0,00
1.3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,07	2.903,03	R\$ 14.718,36	5,07	100,00%	14.718,36	0	0,00%	0,00	5,07	100,00%	14.718,36	0	0,00%	0,00
1.3.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,53	447,96	R\$ 685,37	1,53	100,00%	685,37	0	0,00%	0,00	1,53	100,00%	685,37	0	0,00%	0,00
1.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				R\$ 39.638,92	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	13,31	2.903,03	R\$ 38.639,32	12,12	91,06%	35.184,72	0	0,00%	0,00	12,12	91,06%	35.184,72	1,19	8,94%	3.454,60
1.4.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	4,14	241,45	R\$ 999,60	3,89	93,96%	939,24	0	0,00%	0,00	3,89	93,96%	939,24	0,25	6,04%	60,36
1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				R\$ 4.963,59	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	34,2	113,18	R\$ 3.870,75	34,2	100,00%	3.870,75	0	0,00%	0,00	34,2	100,00%	3.870,75	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA202307196655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	8,4	130,10	R\$ 1.092,84	8,4	100,00%	1.092,84	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	1.092,84	0	0,00%	0,00
1.6	ESQUADRAS				R\$ 1.997,65	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.061,17	R\$ 1.061,17	1	100,00%	1.061,17	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.061,17	0	0,00%	0,00
1.6.2	ALZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	13,40	R\$ 134,00	10	100,00%	134,00	0	0,00%	0,00	10	100,00%	134,00	0	0,00%	0,00
1.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14	62,91	R\$ 88,07	14	100,00%	88,07	0	0,00%	0,00	14	100,00%	88,07	0	0,00%	0,00
1.6.4	CONTAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	14	47,99	R\$ 67,18	14	100,00%	67,18	0	0,00%	0,00	14	100,00%	67,18	0	0,00%	0,00
1.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,2	115,23	R\$ 138,27	1,2	100,00%	138,27	0	0,00%	0,00	1,2	100,00%	138,27	0	0,00%	0,00
1.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,6	476,66	R\$ 285,99	0,6	100,00%	285,99	0	0,00%	0,00	0,6	100,00%	285,99	0	0,00%	0,00
1.6.7	PETITOL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,1	202,70	R\$ 222,97	1,1	100,00%	222,97	0	0,00%	0,00	1,1	100,00%	222,97	0	0,00%	0,00
1.7	COBERTURA				R\$ 32.114,91	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Tratamento e parte da UOP)	m²	98,396	183,36	R\$ 18.041,89	98,396	100,00%	18.041,89	0	0,00%	0,00	98,396	100,00%	18.041,89	0	0,00%	0,00
1.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	98,39	51,14	R\$ 5.031,66	98,39	100,00%	5.031,66	0	0,00%	0,00	98,39	100,00%	5.031,66	0	0,00%	0,00
1.7.0.3	GUINEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7	27,20	R\$ 190,40	6	85,71%	163,20	0	0,00%	0,00	6	85,71%	163,20	1	14,29%	27,20
1.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	m²	53,3	112,70	R\$ 6.006,91	53,3	100,00%	6.006,91	0	0,00%	0,00	53,3	100,00%	6.006,91	0	0,00%	0,00
1.7.0.5	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,05	100,79	R\$ 1.516,66	12,05	80,07%	1.214,51	0	0,00%	0,00	12,05	80,07%	1.214,51	3	19,93%	302,32
1.7.0.6	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	53,3	24,90	R\$ 1.327,17	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	53,3	100,00%	1.327,17
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 193,08	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	11,86	16,28	R\$ 193,08	11,86	100,00%	193,08	0	0,00%	0,00	11,86	100,00%	193,08	0	0,00%	0,00
1.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 7.629,41	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
1.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	128,32	4,92	R\$ 631,33	128,32	100,00%	631,33	0	0,00%	0,00	128,32	100,00%	631,33	0	0,00%	0,00
1.9.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	38,02	21,38	R\$ 812,86	38,02	100,00%	812,86	0	0,00%	0,00	38,02	100,00%	812,86	0	0,00%	0,00

Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCONIA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
1.9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	108,72	26,96	R\$ 2.931,09	108,72	100,00%	2.931,09	0	0,00%	0,00	108,72	100,00%	2.931,09	0	0,00%	0,00
1.9.0.4	REVESTIMENTO EM FACHOS INTERNOS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	36,02	85,59	R\$ 3.254,13	24,02	63,18%	2.055,87	0	0,00%	0,00	24,02	63,18%	2.055,87	14	36,82%	1.198,26
1.10	PAVIMENTAÇÃO	m²	45,69	36,59	R\$ 1.671,79	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	45,69	100,00%	1.671,79	0	0,00%	0,00
1.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	57,44	80,77	R\$ 4.639,42	57,44	100,00%	4.639,42	0	0,00%	0,00	57,44	100,00%	4.639,42	0	0,00%	0,00
1.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 38X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	37,31	99,78	R\$ 3.722,79	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	37,31	100,00%	3.722,79
1.10.0.3	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	108,72	18,77	R\$ 2.040,67	108,72	100,00%	2.040,67	0	0,00%	0,00	108,72	100,00%	2.040,67	0	0,00%	0,00
1.11	PINTURA	m²	108,72	18,77	R\$ 2.040,67	108,72	100,00%	2.040,67	0	0,00%	0,00	108,72	100,00%	2.040,67	0	0,00%	0,00
1.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAS. LUXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4,2	27,14	R\$ 113,98	4,2	100,00%	113,98	0	0,00%	0,00	4,2	100,00%	113,98	0	0,00%	0,00
1.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS. AF_04/2023	m²	108,72	4,63	R\$ 503,37	108,72	100,00%	503,37	0	0,00%	0,00	108,72	100,00%	503,37	0	0,00%	0,00
1.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,2	31,68	R\$ 133,05	4,2	100,00%	133,05	0	0,00%	0,00	4,2	100,00%	133,05	0	0,00%	0,00
1.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAS. AF_04/2023	m²	108,72	14,69	R\$ 1.597,09	108,72	100,00%	1.597,09	0	0,00%	0,00	108,72	100,00%	1.597,09	0	0,00%	0,00
1.11.0.5	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_04/2023	m²	108,72	14,69	R\$ 1.597,09	108,72	100,00%	1.597,09	0	0,00%	0,00	108,72	100,00%	1.597,09	0	0,00%	0,00
1.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	6	47,53	R\$ 285,18	6	100,00%	285,18	0	0,00%	0,00	6	100,00%	285,18	0	0,00%	0,00
1.12.1	LUMINÁRIAS	UN	6	47,53	R\$ 285,18	6	100,00%	285,18	0	0,00%	0,00	6	100,00%	285,18	0	0,00%	0,00
1.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	148,70	R\$ 594,80	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	4	100,00%	594,80
1.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	148,70	R\$ 594,80	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	4	100,00%	594,80
1.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR	un	10	325,56	R\$ 3.255,60	6	60,00%	1.953,36	0	0,00%	0,00	6	60,00%	1.953,36	4	40,00%	1.302,24
1.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10	325,56	R\$ 3.255,60	6	60,00%	1.953,36	0	0,00%	0,00	6	60,00%	1.953,36	4	40,00%	1.302,24
1.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	1	236,50	R\$ 236,50	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	236,50
1.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4", no rígido 2,5mm² (fle 12), inclusive placa em pvc e aterramento	un	7	261,43	R\$ 1.830,01	1	14,29%	261,43	0	0,00%	0,00	1	14,29%	261,43	6	85,71%	1.568,58
1.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto atópico 20x20v, inclusive aterramento	un	1	388,19	R\$ 388,19	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	388,19
1.12.2.5	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	1	240,09	R\$ 240,09	1	100,00%	240,09	0	0,00%	0,00	1	100,00%	240,09	0	0,00%	0,00
1.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2p+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	49,00	R\$ 49,00	1	100,00%	49,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	49,00	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 086/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX

PORTO FRANCO
Eng. Civil Rosileide F. SILVA
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA CONTRATADA					PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
1.12.2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	68,66	R\$ 68,66	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	68,66
1.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	55,29	R\$ 497,61	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	9	100,00%	497,61
1.12.2.9	ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	9	3,43	R\$ 30,87	3	33,33%	10,29	0	0,00%	0,00	3	33,33%	10,29	6	66,67%	20,58
1.12.2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
1.12.2.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	174,70	R\$ 174,70	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	174,70
1.12.2.12	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	5,01	R\$ 1.503,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00
1.13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTEIS, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	36	77,52	R\$ 2.790,72	36	100,00%	2.790,72	0	0,00%	0,00	36	100,00%	2.790,72	0	0,00%	0,00
1.13.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	136,18	R\$ 136,18	1	100,00%	136,18	0	0,00%	0,00	1	100,00%	136,18	0	0,00%	0,00
1.13.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	385,18	R\$ 385,18	1	100,00%	385,18	0	0,00%	0,00	1	100,00%	385,18	0	0,00%	0,00
1.13.3	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	UN	2	141,70	R\$ 283,40	2	100,00%	283,40	0	0,00%	0,00	2	100,00%	283,40	0	0,00%	0,00
1.14	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	M	10	18,01	R\$ 180,10	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	10	100,00%	180,10
1.14.1	TUBO, PVC, SOLDADIL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	10	141,32	R\$ 1.413,32	10	100,00%	1.413,32	0	0,00%	0,00	10	100,00%	1.413,32	0	0,00%	0,00
1.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	un	1,00	263,09	R\$ 263,09	1,00	100,00%	263,09	0	0,00%	0,00	1	100,00%	263,09	0	0,00%	0,00
1.15.1	inclinadas de lavar, etc...)	UN	1,00	263,09	R\$ 263,09	1,00	100,00%	263,09	0	0,00%	0,00	1	100,00%	263,09	0	0,00%	0,00
1.15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	1,00	255,49	R\$ 255,49	1,00	100,00%	255,49	0	0,00%	0,00	1	100,00%	255,49	0	0,00%	0,00
1.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00	23,58	R\$ 23,58	1,00	100,00%	23,58	0	0,00%	0,00	1,00	100,00%	23,58	0	0,00%	0,00
1.16.1	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	7,74	R\$ 23,22	3,00	100,00%	23,22	0	0,00%	0,00	3,00	100,00%	23,22	0	0,00%	0,00
1.16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS POTÊNCIA 2W/ATERIA DE LITIOAUTONOMIA DE 8 HRS	UND	3,00	7,74	R\$ 23,22	3,00	100,00%	23,22	0	0,00%	0,00	3,00	100,00%	23,22	0	0,00%	0,00
1.16.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO LUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	1,00	33,31	R\$ 33,31	1,00	100,00%	33,31	0	0,00%	0,00	1,00	100,00%	33,31	0	0,00%	0,00
1.17	LOUÇAS E METAIS	UN	1,00	172,09	R\$ 172,09	1,00	100,00%	172,09	0	0,00%	0,00	1	100,00%	172,09	0	0,00%	0,00
1.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	14,34	R\$ 28,68	2,00	100,00%	28,68	0	0,00%	0,00	2	100,00%	28,68	0	0,00%	0,00
1.17.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	173,44	R\$ 173,44	1,00	100,00%	173,44	0	0,00%	0,00	1,00	100,00%	173,44	0	0,00%	0,00
1.17.3	TONEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	173,44	R\$ 173,44	1,00	100,00%	173,44	0	0,00%	0,00	1,00	100,00%	173,44	0	0,00%	0,00
1.18	SERVIÇOS FINAIS	m²	139,89	40,28	R\$ 5.634,76	139,89	100,00%	5.634,76	0	0,00%	0,00	139,89	100,00%	5.634,76	0	0,00%	0,00
1.18.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	139,89	40,28	R\$ 5.634,76	139,89	100,00%	5.634,76	0	0,00%	0,00	139,89	100,00%	5.634,76	0	0,00%	0,00

Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR						ACUMULADO TOTAL						SALDO CONTRATUAL	
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%
2	UNIDADE ESCOLAR BENTO NEVES/ APAMI: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023				R\$ 476.319,12	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 66.239,08	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,27	R\$ 2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	2	66,67%	10.067,18	1	33,33%	5.033,59	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.1.3	LEIPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	120	3,21	R\$ 385,20	120	100,00%	385,20	0	0,00%	0,00	120	100,00%	385,20	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATAVÉS DE GABARITO DE TABUAS	m²	115,23	17,16	R\$ 1.977,34	115,23	100,00%	1.977,34	0	0,00%	0,00	115,23	100,00%	1.977,34	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.1.5	CORRIDOS PONTALEIADAS, SEM REAPOVEITAMENTO	m²	17,4	58,69	R\$ 1.021,20	17,4	100,00%	1.021,20	0	0,00%	0,00	17,4	100,00%	1.021,20	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.1.6	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	52,53	33,98	R\$ 1.784,96	52,53	100,00%	1.784,96	0	0,00%	0,00	52,53	100,00%	1.784,96	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.1.7	REAPOVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	100	2,40	R\$ 240,00	100	100,00%	240,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	240,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.1.8	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	5,04	624,97	R\$ 3.149,84	5,04	100,00%	3.149,84	0	0,00%	0,00	5,04	100,00%	3.149,84	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.1.9	TAPUE COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2018	m²	189,2	192,21	R\$ 36.366,13	189,2	100,00%	36.366,13	0	0,00%	0,00	189,2	100,00%	36.366,13	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.1.10	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	115,23	29,22	R\$ 3.367,02	115,23	100,00%	3.367,02	0	0,00%	0,00	115,23	100,00%	3.367,02	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	m³	23,05	46,94	R\$ 1.081,96	23,05	100,00%	1.081,96	0	0,00%	0,00	23,05	100,00%	1.081,96	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	M3XKM	230,05	1,51	R\$ 347,37	230,05	100,00%	347,37	0	0,00%	0,00	230,05	100,00%	347,37	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA				R\$ 29.872,09	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!
2.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS	m³	18,07	88,74	R\$ 1.603,53	18,07	100,00%	1.603,53	0	0,00%	0,00	18,07	100,00%	1.603,53	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	45,17	6,55	R\$ 300,38	45,17	100,00%	300,38	0	0,00%	0,00	45,17	100,00%	300,38	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 08/2016	m³	2,26	447,96	R\$ 1.012,38	2,26	100,00%	1.012,38	0	0,00%	0,00	2,26	100,00%	1.012,38	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	9,19	2.903,03	R\$ 26.678,84	9,19	100,00%	26.678,84	0	0,00%	0,00	9,19	100,00%	26.678,84	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF. 01/2017	m³	8,88	31,19	R\$ 276,96	8,88	100,00%	276,96	0	0,00%	0,00	8,88	100,00%	276,96	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³			R\$ 18.350,62	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!
2.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS	m³	6,08	2.903,03	R\$ 17.650,42	6,08	100,00%	17.650,42	0	0,00%	0,00	6,08	100,00%	17.650,42	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF. 01/2017	m³	2,9	241,45	R\$ 700,20	2,9	100,00%	700,20	0	0,00%	0,00	2,9	100,00%	700,20	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.4.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 11/2020_PA	m²			R\$ 50.948,57	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!
2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO	m²	314,23	113,18	R\$ 35.564,55	314,23	100,00%	35.564,55	0	0,00%	0,00	314,23	100,00%	35.564,55	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	m²			R\$ 15.384,02	19,25	100,00%	15.384,02	0	0,00%	0,00	19,25	100,00%	15.384,02	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2.5.2	Grade e montantes de ferro n=2,10m, inclusive portão, muveleta n=40cm, chapiscada e rebocada, altura total=2,50m, exclusiva pintura da grade e muveleta - (padrão CEHOP) - Rev. 04_12/2021	m²	19,25	799,17	R\$ 15.384,02	19,25	100,00%	15.384,02	0	0,00%	0,00	19,25	100,00%	15.384,02	0	0,00%	0,00	0	0,00%

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL
CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



Rosilene F. Silva
Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
2.6	ESQUADRIAS	UN	12	R\$ 1.061,17	R\$ 49.255,76	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		7			7	58,33%	7.428,19	0	0,00%	0,00	7	58,33%	7.428,19	5	41,67%	5.305,85
2.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	120	R\$ 13,40	R\$ 1.608,00	70	58,33%	938,00	0	0,00%	0,00	70	58,33%	938,00	50	41,67%	670,00
2.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,8	R\$ 62,91	R\$ 1.487,25	17,8	74,79%	1.119,79	0	0,00%	0,00	17,8	74,79%	1.119,79	6	25,21%	377,46
2.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CAVALETA PARA VÃO DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	23,8	R\$ 47,99	R\$ 1.142,16	17,8	74,79%	854,22	0	0,00%	0,00	17,8	74,79%	854,22	6	25,21%	287,94
2.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,4	R\$ 115,23	R\$ 1.659,31	12	83,33%	1.382,76	0	0,00%	0,00	12	83,33%	1.382,76	2,4	16,67%	276,55
2.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	14,9	R\$ 476,66	R\$ 7.102,23	10,5	70,47%	5.004,93	0	0,00%	0,00	10,5	70,47%	5.004,93	4,4	29,53%	2.097,30
2.6.7	PERFIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	23,8	R\$ 202,70	R\$ 4.824,26	20,4	85,71%	4.135,08	0	0,00%	0,00	20,4	85,71%	4.135,08	3,4	14,29%	689,18
2.6.8	PORTA CHAPA DE AÇO ENROLADO TIPO TIO-LINHO	m²	2,75	R\$ 1.656,07	R\$ 4.554,19	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2,75	100,00%	4.554,19
2.6.9	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	3,12	R\$ 619,37	R\$ 1.932,43	3,12	100,00%	1.932,43	0	0,00%	0,00	3,12	100,00%	1.932,43	0	0,00%	0,00
2.6.10	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	m²	4,4	R\$ 1.225,47	R\$ 5.382,06	3,78	85,91%	4.632,27	0	0,00%	0,00	3,78	85,91%	4.632,27	0,62	14,09%	759,79
2.6.11	PUXADOR TUBULAR TIPO ALÇA DUPLA INOX ESCOVADO 30CM	UN	2	R\$ 447,17	R\$ 894,34	2	100,00%	894,34	0	0,00%	0,00	2	100,00%	894,34	0	0,00%	0,00
2.6.12	Porta em grade de ferro de correr, c/ quadro em tubo quadrado 2", barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferro, rodízios e trilhos p/ penitenciária	m²	5,06	R\$ 1.169,07	R\$ 5.915,49	5,06	100,00%	5.915,49	0	0,00%	0,00	5,06	100,00%	5.915,49	0	0,00%	0,00
2.7	COBERTURA				R\$ 51.030,49	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (cobertura do Telhamento e parte da UOP)	m²	121,23	R\$ 183,36	R\$ 22.228,73	121,23	100,00%	22.228,73	0	0,00%	0,00	121,23	100,00%	22.228,73	0	0,00%	0,00
2.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAÇA-CAVAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	121,23	R\$ 51,14	R\$ 6.199,70	121,23	100,00%	6.199,70	0	0,00%	0,00	121,23	100,00%	6.199,70	0	0,00%	0,00
2.7.0.3	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,95	R\$ 27,20	R\$ 569,84	20,95	100,00%	569,84	0	0,00%	0,00	20,95	100,00%	569,84	0	0,00%	0,00
2.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017 PS	m²	115,23	R\$ 112,70	R\$ 12.986,42	115,23	100,00%	12.986,42	0	0,00%	0,00	115,23	100,00%	12.986,42	0	0,00%	0,00
2.7.0.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,9	R\$ 100,79	R\$ 4.223,10	26	62,05%	2.620,54	0	0,00%	0,00	26	62,05%	2.620,54	15,9	37,95%	1.602,56
2.7.0.6	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	115,23	R\$ 24,90	R\$ 2.869,22	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	115,23	100,00%	2.869,22
2.7.0.7	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	12	R\$ 162,79	R\$ 1.953,48	12	100,00%	1.953,48	0	0,00%	0,00	12	100,00%	1.953,48	0	0,00%	0,00
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 588,35	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO.	m²	36,14	R\$ 16,28	R\$ 588,35	36,14	100,00%	588,35	0	0,00%	0,00	36,14	100,00%	588,35	0	0,00%	0,00
2.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 36.473,06	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
2.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	628,46	R\$ 4,92	R\$ 3.092,02	628,46	100,00%	3.092,02	0	0,00%	0,00	628,46	100,00%	3.092,02	0	0,00%	0,00
						608,34											
																	Matheus B...

6 08 34

Matheus Bezerra Rodrigues
Engenheiro Civil
CRFA-MA 112089415-8

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

PORTO FRANCO
Eng. Civil Rosilide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRIBUTUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
2.9.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	203,91	21,38	R\$ 4.359,59	203,91	100,00%	4.359,59	0	0,00%	0,00	203,91	100,00%	4.359,59	0	0,00%	0,00
2.9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	429,11	26,96	R\$ 11.568,80	429,11	100,00%	11.568,80	0	0,00%	0,00	429,11	100,00%	11.568,80	0	0,00%	0,00
2.9.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE	m²	203,91	85,59	R\$ 17.452,65	203,91	100,00%	17.452,65	0	0,00%	0,00	203,91	100,00%	17.452,65	0	0,00%	0,00
2.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 21.934,83	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	0,00%	0,00
2.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	115,23	36,59	R\$ 4.216,26	115,23	100,00%	4.216,26	0	0,00%	0,00	115,23	100,00%	4.216,26	0	0,00%	0,00
2.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	m²	115,23	80,77	R\$ 9.307,12	115,23	100,00%	9.307,12	0	0,00%	0,00	115,23	100,00%	9.307,12	0	0,00%	0,00
2.10.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	m²	84,3	99,78	R\$ 8.411,45	84,3	100,00%	8.411,45	0	0,00%	0,00	84,3	100,00%	8.411,45	0	0,00%	0,00
2.11	PINTURA				R\$ 22.151,47	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	0,00%	0,00
2.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	429,11	18,77	R\$ 8.054,39	0	0,00%	0,00	429,11	100,00%	8.054,39	429,11	100,00%	8.054,39	0	0,00%	0,00
2.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOS	m²	50,4	27,14	R\$ 1.367,85	0	0,00%	0,00	38,4	76,19%	1.042,17	38,4	76,19%	1.042,17	12	23,61%	325,66
2.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	429,11	4,63	R\$ 1.986,77	0	0,00%	0,00	429,11	100,00%	1.986,77	429,11	100,00%	1.986,77	0	0,00%	0,00
2.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMOS	m²	50,4	31,68	R\$ 1.596,67	0	0,00%	0,00	38,4	76,19%	1.216,51	38,4	76,19%	1.216,51	12	23,61%	380,16
2.11.0.5	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOS, AF_04/2023	m²	429,11	14,69	R\$ 6.303,62	0	0,00%	0,00	429,11	100,00%	6.303,62	429,11	100,00%	6.303,62	0	0,00%	0,00
2.11.0.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMOS), AF_01/2020_PE	m²	48,46	58,65	R\$ 2.842,17	0	0,00%	0,00	48,46	100,00%	2.842,17	48,46	100,00%	2.842,17	0	0,00%	0,00
2.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 35.448,28	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	0,00%	0,00
2.12.1	LUMINÁRIAS				R\$ 2.574,06	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	0,00%	0,00
2.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	26	47,53	R\$ 1.235,78	26	100,00%	1.235,78	0	0,00%	0,00	26	100,00%	1.235,78	0	0,00%	0,00
2.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	9	148,70	R\$ 1.338,30	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	9	100,00%	1.338,30
2.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR				R\$ 32.874,20	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	0,00%	0,00
2.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	35	325,56	R\$ 11.394,60	26	74,29%	8.464,56	0	0,00%	0,00	26	74,29%	8.464,56	9	25,71%	2.830,00
2.12.2.2	Ponto de interruptor Ø 3/4"	pl	12	236,50	R\$ 2.838,00	12	100,00%	2.838,00	0	0,00%	0,00	12	100,00%	2.838,00	0	0,00%	0,00
2.12.2.3	Ponto de tomada 2p+T, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (ho 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pl	36	261,43	R\$ 9.411,48	36	100,00%	9.411,48	0	0,00%	0,00	36	100,00%	9.411,48	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Pato Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Pato Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº. 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA0230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA023XXXXXX



Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
						Quant.	%	Valor	%	Quant.	%	Quant.	%
2.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pl	4	388,19	R\$ 1.552,76	4	100,00%	1.552,76	0	4	100,00%	0	0,00%
2.12.2.5	Ponto de interruptor 02 seções (2 a) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pl	0	240,09	R\$ -	0	#DIV/0!	0,00	0	0	#DIV/0!	0	0,00%
2.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	49,00	R\$ 588,00	12	100,00%	588,00	0	12	100,00%	0	0,00%
2.12.2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	68,66	R\$ 68,66	1	100,00%	68,66	0	1	100,00%	0	0,00%
2.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	55,29	R\$ 1.326,96	24	100,00%	1.326,96	0	24	100,00%	0	0,00%
2.12.2.9	ESPELHO /PLACA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	48	3,43	R\$ 164,64	48	100,00%	164,64	0	48	100,00%	0	0,00%
2.12.2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	25,00	R\$ 2.500,00	100	100,00%	2.500,00	0	100	100,00%	0	0,00%
2.12.2.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	174,70	R\$ 524,10	3	100,00%	524,10	0	3	100,00%	0	0,00%
2.12.2.12	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500	5,01	R\$ 2.505,00	500	100,00%	2.505,00	0	500	100,00%	0	0,00%
2.13	INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	M	12	77,52	R\$ 930,24	12	100,00%	930,24	0	12	100,00%	0	0,00%
2.13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PEDROS. AF_10/2015	M	12	77,52	R\$ 930,24	12	100,00%	930,24	0	12	100,00%	0	0,00%
2.13.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2	136,18	R\$ 272,36	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	2	100,00%
2.14	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				R\$ 2.653,07	0	#DIV/0!	0,00	0	0	#DIV/0!	0	0,00%
2.14.1	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	4	141,70	R\$ 566,80	4	100,00%	566,80	0	4	100,00%	0	0,00%
2.14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	20	18,01	R\$ 360,20	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	20	100,00%
2.14.3	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	3	120,13	R\$ 360,39	3	100,00%	360,39	0	3	100,00%	0	0,00%
2.14.4	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO	UN	3	107,57	R\$ 322,71	3	100,00%	322,71	0	3	100,00%	0	0,00%
2.14.5	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATORIO	UN	6	107,46	R\$ 644,76	3	50,00%	322,38	0	3	50,00%	3	50,00%
2.14.6	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1	398,21	R\$ 398,21	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	1	100,00%
2.15	INSTALAÇÃO SANITARIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	un	3	141,32	R\$ 423,96	0	#DIV/0!	0,00	0	0	#DIV/0!	0	0,00%
2.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plac de cozinha, indústrias de lavar, etc...)	un	3	141,32	R\$ 423,96	3	100,00%	423,96	0	3	100,00%	0	0,00%
2.15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TITULO MACIÇO 80X80X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 E=2:10CM, COM TAMPA PRÉ-MOLADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO	UN	1	263,09	R\$ 263,09	1	100,00%	263,09	0	1	100,00%	0	0,00%
2.15.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, raios sifonados, etc...)	un	9	90,63	R\$ 815,67	9	100,00%	815,67	0	9	100,00%	0	0,00%
2.15.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	3	127,98	R\$ 383,94	3	100,00%	383,94	0	3	100,00%	0	0,00%
2.15.5	FOSSE SÉPTICA EM ALVENARIA DE TITULO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,00X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1	2.816,17	R\$ 2.816,17	1	100,00%	2.816,17	0	1	100,00%	0	0,00%

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	
2.15.6	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	7.151,66	R\$ 7.151,66	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	7.151,66
2.15.7	CAIXA DE GORRUBURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020	UN	1	752,16	R\$ 752,16	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	752,16
2.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			R\$ 359,54		0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
2.16.0.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	255,49	R\$ 255,49	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	255,49	
2.16.0.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDES POTENCIA 2W/BATERIA DE LITIO/AUTONOMIA DE 6 HRS	UND	3	23,58	R\$ 70,74	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	70,74	
2.16.0.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO LUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	33,31	R\$ 33,31	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	33,31	
2.17	LOUÇAS E METAIS			R\$ 15.025,59		0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
2.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	172,09	R\$ 688,36	0	0,00%	0,00	2	50,00%	344,18	2	50,00%	344,18
2.17.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	14,34	R\$ 129,06	0	0,00%	0,00	4	44,44%	57,36	4	44,44%	57,36
2.17.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	173,44	R\$ 693,76	0	0,00%	0,00	3	75,00%	520,32	3	75,00%	520,32
2.17.4	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	3	240,80	R\$ 722,40	0	0,00%	0,00	3	100,00%	722,40	3	100,00%	722,40
2.17.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	559,44	R\$ 1.118,88	0	0,00%	0,00	2	100,00%	1.118,88	2	100,00%	1.118,88
2.17.6	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,80, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapia 10 cm, assentada	un	1	2.621,16	R\$ 2.621,16	0	0,00%	0,00	1	100,00%	2.621,16	1	100,00%	2.621,16
2.17.7	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,80m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada	un	1	3.732,37	R\$ 3.732,37	0	0,00%	0,00	1	100,00%	3.732,37	1	100,00%	3.732,37
2.17.8	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,45x0,80, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapia 10 cm, assentada	un	1	2.925,08	R\$ 2.925,08	0	0,00%	0,00	1	100,00%	2.925,08	1	100,00%	2.925,08
2.17.9	TANQUE DUPLA DE GRANITO SINTÉTICO 1,00x 51cm C/ METAIS	UN	1	1.307,46	R\$ 1.307,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.307,46	1	100,00%	1.307,46
2.17.10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	1.087,06	R\$ 1.087,06	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.087,06	1	100,00%	1.087,06
2.18	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 60.749,74		0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
2.18.1	LMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	1503	40,28	R\$ 60.540,84	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	60.540,84	
2.18.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	10	20,89	R\$ 208,90	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	208,90	
3	ETI PAULO FREIRE: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023			R\$ 856.764,61		0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
3.1	SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 52.584,15		0	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
3.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,27	R\$ 2.845,62	0	0,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.845,62
3.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	0	0,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	0	0,00%	15.100,77
3.1.3	REMOÇÃO DE TESOUREIRAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	338,20	R\$ 2.705,60	0	0,00%	2.705,60	0	0,00%	0,00	0	0,00%	2.705,60

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

PORTO FRANCO
Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
3.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	500	17,16	R\$ 8.580,00	500	100,00%	8.580,00	0	0,00%	0,00	500	100,00%	8.580,00	0	0,00%	0,00
3.1.5	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,48	58,69	R\$ 791,14	13,48	100,00%	791,14	0	0,00%	0,00	13,48	100,00%	791,14	0	0,00%	0,00
3.1.6	RETRABALHO DE RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	128	14,18	R\$ 1.815,04	128	100,00%	1.815,04	0	0,00%	0,00	128	100,00%	1.815,04	0	0,00%	0,00
3.1.7	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dirn até 1km	m²	500	2,40	R\$ 1.200,00	500	100,00%	1.200,00	0	0,00%	0,00	500	100,00%	1.200,00	0	0,00%	0,00
3.1.8	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,52	624,97	R\$ 324,98	0,52	100,00%	324,98	0	0,00%	0,00	0,52	100,00%	324,98	0	0,00%	0,00
3.1.9	TAPUPE COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_06/2018	m²	100	19,21	R\$ 19.221,00	100	100,00%	19.221,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	19.221,00	0	0,00%	0,00
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	m³	174	46,94	R\$ 8.167,56	174	100,00%	8.167,56	0	0,00%	0,00	174	100,00%	8.167,56	0	0,00%	0,00
3.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	1740	1,51	R\$ 2.627,40	1740	100,00%	2.627,40	0	0,00%	0,00	1740	100,00%	2.627,40	0	0,00%	0,00
3.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m³	1740	1,51	R\$ 2.627,40	1740	100,00%	2.627,40	0	0,00%	0,00	1740	100,00%	2.627,40	0	0,00%	0,00
3.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS	m³	116,98	88,74	R\$ 10.380,80	116,98	100,00%	10.380,80	0	0,00%	0,00	116,98	100,00%	10.380,80	0	0,00%	0,00
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	93,82	6,65	R\$ 623,90	93,82	100,00%	623,90	0	0,00%	0,00	93,82	100,00%	623,90	0	0,00%	0,00
3.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016	m³	4,69	447,96	R\$ 2.100,93	4,69	100,00%	2.100,93	0	0,00%	0,00	4,69	100,00%	2.100,93	0	0,00%	0,00
3.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIUM BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	19,48	2.903,03	R\$ 56.551,02	19,48	100,00%	56.551,02	0	0,00%	0,00	19,48	100,00%	56.551,02	0	0,00%	0,00
3.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	97,5	31,19	R\$ 3.041,02	97,5	100,00%	3.041,02	0	0,00%	0,00	97,5	100,00%	3.041,02	0	0,00%	0,00
3.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	13,39	2.903,03	R\$ 38.871,57	13,39	100,00%	38.871,57	0	0,00%	0,00	13,39	100,00%	38.871,57	0	0,00%	0,00
3.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS	m³	820,96	113,18	R\$ 93.102,25	820,96	100,00%	93.102,25	0	0,00%	0,00	820,96	100,00%	93.102,25	0	0,00%	0,00
3.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	820,96	113,18	R\$ 93.102,25	820,96	100,00%	93.102,25	0	0,00%	0,00	820,96	100,00%	93.102,25	0	0,00%	0,00
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO	m²	2,56	72,66	R\$ 186,00	2,56	100,00%	186,00	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	186,00	0	0,00%	0,00
3.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	2,56	72,66	R\$ 186,00	2,56	100,00%	186,00	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	186,00	0	0,00%	0,00
3.5.2	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	m²	8	1.061,17	R\$ 8.489,36	8	100,00%	8.489,36	0	0,00%	0,00	8	100,00%	8.489,36	0	0,00%	0,00
3.6	ESQUADRIAS	UN	80	13,40	R\$ 1.072,00	80	100,00%	1.072,00	0	0,00%	0,00	80	100,00%	1.072,00	0	0,00%	0,00
3.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OC (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	59,6	62,91	R\$ 3.749,43	59,6	100,00%	3.749,43	0	0,00%	0,00	59,6	100,00%	3.749,43	0	0,00%	0,00
3.6.2	ALZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA FUNDADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	80	13,40	R\$ 1.072,00	80	100,00%	1.072,00	0	0,00%	0,00	80	100,00%	1.072,00	0	0,00%	0,00
3.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	59,6	62,91	R\$ 3.749,43	59,6	100,00%	3.749,43	0	0,00%	0,00	59,6	100,00%	3.749,43	0	0,00%	0,00
3.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	59,6	47,99	R\$ 2.860,20	59,6	100,00%	2.860,20	0	0,00%	0,00	59,6	100,00%	2.860,20	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA0230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA02303XXXXXX

Resolução
Eng. Civil Rosileide P. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR				4ª MEDIÇÃO				ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
3.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF_002/2016	M	18,4	R\$ 115,23	R\$ 2.120,23	0	0,00%	0,00	18,4	100,00%	2.120,23	18,4	100,00%	2.120,23	0	0,00%	0,00
3.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	47,2	R\$ 476,66	R\$ 22.498,35	0	0,00%	0,00	39,7	84,11%	18.923,40	39,7	84,11%	18.923,40	7,5	15,89%	3.574,95
3.6.7	PETROL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	55,1	R\$ 202,70	R\$ 11.168,77	0	0,00%	0,00	55,1	100,00%	11.168,77	55,1	100,00%	11.168,77	0	0,00%	0,00
3.6.8	PORTA CHAPA DE AÇO ENROLAR TIPO TILUOLINHO	m²	2	R\$ 1.656,07	R\$ 3.312,14	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	3.312,14
3.6.9	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,26	R\$ 619,37	R\$ 780,40	0	0,00%	0,00	1,26	100,00%	780,40	1,26	100,00%	780,40	0	0,00%	0,00
3.6.10	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	m²	4,2	R\$ 1.225,47	R\$ 5.146,97	0	0,00%	0,00	4,2	100,00%	5.146,97	4,2	100,00%	5.146,97	0	0,00%	0,00
3.6.11	PUXADOR TUBULAR TIPO ALÇA DUPLA INOX ESCOVADO 30CM	UN	2	R\$ 447,17	R\$ 894,34	0	0,00%	0,00	2	100,00%	894,34	2	100,00%	894,34	0	0,00%	0,00
3.6.12	Porta em grade de ferro de correi, c/ quadro em tubo quadrado 2", barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferroelho, roldanas e trilhos p/ pernilencêria	m²	4,2	R\$ 1.169,07	R\$ 4.910,09	0	0,00%	0,00	4,2	100,00%	4.910,09	4,2	100,00%	4.910,09	0	0,00%	0,00
3.6.12	Porta de ferro de abri, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferroelho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	4,2	R\$ 597,17	R\$ 2.508,11	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	4,2	100,00%	2.508,11
3.6.13	Porta em chapa de ferro em barra 1,1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4" inclusive dobradiças, ferroelhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8"	m²	4,2	R\$ 1.355,88	R\$ 5.694,69	0	0,00%	0,00	4,2	100,00%	5.694,69	4,2	100,00%	5.694,69	0	0,00%	0,00
3.7	COBERTURA					0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (cobertura do Telhamento e parte da UOP)	m²	500	R\$ 183,36	R\$ 91.680,00	374.773,21	74,96%	68.718,41	125,227	25,05%	22.961,58	500	100,00%	91.680,00	0	0,00%	0,00
3.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	372	R\$ 51,14	R\$ 19.024,08	200	53,76%	10.228,00	172	46,24%	8.796,08	372	100,00%	19.024,08	0	0,00%	0,00
3.7.0.3	CUNHEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,18	R\$ 27,20	R\$ 1.228,89	0	0,00%	0,00	45,18	100,00%	1.228,89	45,18	100,00%	1.228,89	0	0,00%	0,00
3.7.0.4	FORRO DE PVC USO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_PS	m²	500	R\$ 112,70	R\$ 56.350,00	0	0,00%	0,00	500	100,00%	56.350,00	500	100,00%	56.350,00	0	0,00%	0,00
3.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	500	R\$ 24,90	R\$ 12.450,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	500	100,00%	12.450,00
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO					0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	m²	140,74	R\$ 16,28	R\$ 2.291,24	140,74	100,00%	2.291,24	0	0,00%	0,00	140,74	100,00%	2.291,24	0	0,00%	0,00
3.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES					0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1641,92	R\$ 4,92	R\$ 8.078,24	1641,92	100,00%	8.078,24	0	0,00%	0,00	1641,92	100,00%	8.078,24	0	0,00%	0,00
3.9.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	409,01	R\$ 21,36	R\$ 8.744,63	409,01	100,00%	8.744,63	0	0,00%	0,00	409,01	100,00%	8.744,63	0	0,00%	0,00
3.9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1232,91	R\$ 26,96	R\$ 33.239,25	200	16,22%	5.392,00	1032,91	83,78%	27.847,25	1232,91	100,00%	33.239,25	0	0,00%	0,00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

EMPRESA: CNJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

ART DE EXECUÇÃO Nº:	MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº:	MA2023XXXXXXX

12 de 34

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCONIA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº. 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº. 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL			
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	
3.12.2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	68,66	R\$	68,66	1	100,00%				0	0,00%				0,00	
3.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	55,29	R\$	1.879,86	34	100,00%	1.879,86	0	0,00%	0,00	34	100,00%	1.879,86	0	0,00%	0,00
3.12.2.9	ESPELHO PLACA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	45	3,43	R\$	154,35	45	100,00%	154,35	0	0,00%	0,00	45	100,00%	154,35	0	0,00%	0,00
3.12.2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	25,00	R\$	5.000,00	200	100,00%	5.000,00	0	0,00%	0,00	200	100,00%	5.000,00	0	0,00%	0,00
3.12.2.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	174,70	R\$	524,10	3	100,00%	524,10	0	0,00%	0,00	3	100,00%	524,10	0	0,00%	0,00
3.12.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000	5,01	R\$	5.010,00	1000	100,00%	5.010,00	0	0,00%	0,00	1000	100,00%	5.010,00	0	0,00%	0,00
3.12.2.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	49,00	R\$	441,00	9	100,00%	441,00	0	0,00%	0,00	9	100,00%	441,00	0	0,00%	0,00
3.12.2.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA PARA ÁREA DE REFEITÓRIO	UN	1	1.937,46	R\$	1.937,46	1	100,00%	1.937,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.937,46	0	0,00%	0,00
3.12.2.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	97,70	R\$	1.758,60	2	11,11%	195,40	0	0,00%	0,00	2	11,11%	195,40	16	88,89%	1.563,20
3.12.2.16	REDE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA DE SALÃO PARA AUDITÓRIO	m²	116,12	80,18	R\$	9.310,50	116,12	100,00%	9.310,50	0	0,00%	0,00	116,12	100,00%	9.310,50	0	0,00%	0,00
3.12.2.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	474,68	R\$	474,68	1	100,00%	474,68	0	0,00%	0,00	1	100,00%	474,68	0	0,00%	0,00
3.12.2.18	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar.	un	6	280,43	R\$	1.682,58	6	100,00%	1.682,58	0	0,00%	0,00	6	100,00%	1.682,58	0	0,00%	0,00
3.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$	1.988,92	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.13.1	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	3	141,70	R\$	425,10	3	100,00%	425,10	0	0,00%	0,00	3	100,00%	425,10	0	0,00%	0,00
3.13.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	24	18,01	R\$	432,24	24	100,00%	432,24	0	0,00%	0,00	24	100,00%	432,24	0	0,00%	0,00
3.13.3	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	1	120,13	R\$	120,13	1	100,00%	120,13	0	0,00%	0,00	1	100,00%	120,13	0	0,00%	0,00
3.13.4	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC PICAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITÁRIO	UN	1	107,57	R\$	107,57	1	100,00%	107,57	0	0,00%	0,00	1	100,00%	107,57	0	0,00%	0,00
3.13.5	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	1	107,46	R\$	107,46	1	100,00%	107,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	107,46	0	0,00%	0,00
3.13.6	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	2	398,21	R\$	796,42	2	100,00%	796,42	0	0,00%	0,00	2	100,00%	796,42	0	0,00%	0,00
3.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				R\$	1.613,10	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (placas de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3	141,32	R\$	423,96	3	100,00%	423,96	0	0,00%	0,00	3	100,00%	423,96	0	0,00%	0,00
3.15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E ÁREA, TRAÇO 1:4 E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	3	263,09	R\$	789,27	2	66,67%	526,18	0	0,00%	0,00	2	66,67%	526,18	1	33,33%	263,09
3.15.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, raios sifonados, etc...)	un	3	90,63	R\$	271,89	3	100,00%	271,89	0	0,00%	0,00	3	100,00%	271,89	0	0,00%	0,00
3.15.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	1	127,98	R\$	127,98	1	100,00%	127,98	0	0,00%	0,00	1	100,00%	127,98	0	0,00%	0,00
3.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				R\$	927,18	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
3.16.0.1	EXTINTOR DE FOS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	255,49	R\$	510,98	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	510,98
3.16.0.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDES POTÊNCIA 2W BATERIA DE LITIO AUTONOMIA DE 6 HRS	UND	12	23,58	R\$	282,96	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	12	100,00%	282,96

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL			
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	
3.16.0.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4	33,31	R\$ 133,24	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	4	100,00%	133,24	
3.17	LOUÇAS E METAIS			R\$ 9.811,54		0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
3.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	172,09	R\$ 516,27	0	0,00%	0,00	2	66,67%	344,18	2	66,67%	344,18	
3.17.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	14,34	R\$ 71,70	0	0,00%	0,00	5	100,00%	71,70	5	100,00%	71,70	
3.17.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	173,44	R\$ 520,32	0	0,00%	0,00	3	100,00%	520,32	3	100,00%	520,32	
3.17.4	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUI QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	1	240,80	R\$ 240,80	0	0,00%	0,00	1	100,00%	240,80	1	100,00%	240,80	
3.17.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	559,44	R\$ 559,44	0	0,00%	0,00	1	100,00%	559,44	1	100,00%	559,44	
3.17.6	BANCADELA EM GRANTO CINZA ANDORINHA	m²	7,2	619,37	R\$ 4.459,46	0	0,00%	0,00	7,2	100,00%	4.459,46	7,2	100,00%	4.459,46	
3.17.7	TANQUE DUPLO DE GRANTO SINTETICO 1.00x 51cm C/ METAIS	UN	1	1.307,46	R\$ 1.307,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.307,46	1	100,00%	1.307,46	
3.17.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUI VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	712,03	R\$ 2.136,09	0	0,00%	0,00	3	100,00%	2.136,09	3	100,00%	2.136,09	
3.18	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 20.140,00		0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
3.18.1	LIPEZA FINAL DE OBRAS	m²	500	40,28	R\$ 20.140,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	
4	ETI PROP LICHIMA: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023			R\$ 276.184,27		0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	500	100,00%	20.140,00	
4.1	SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 33.951,00		0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
4.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,45	R\$ 2.846,70	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.846,70	
4.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	3	100,00%	15.100,77	
4.1.3	RETRABA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUI LÇAMENTO. AF_07/2019	m²	130	14,18	R\$ 1.843,40	130	100,00%	1.843,40	0	0,00%	0,00	130	100,00%	1.843,40	
4.1.4	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m²	130	18,35	R\$ 2.385,50	130	100,00%	2.385,50	0	0,00%	0,00	130	100,00%	2.385,50	
4.1.5	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,1	56,69	R\$ 475,38	8,1	100,00%	475,38	0	0,00%	0,00	8,1	100,00%	475,38	
4.1.6	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS	m²	22,25	56,01	R\$ 1.246,22	22,25	100,00%	1.246,22	0	0,00%	0,00	22,25	100,00%	1.246,22	
4.1.7	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	8,4	17,97	R\$ 150,94	8,4	100,00%	150,94	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	150,94	
4.1.8	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,96	624,97	R\$ 1.849,91	2,96	100,00%	1.849,91	0	0,00%	0,00	2,96	100,00%	1.849,91	
4.1.9	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_09/2018	m²	20	192,21	R\$ 3.844,20	20	100,00%	3.844,20	0	0,00%	0,00	20	100,00%	3.844,20	
4.1.10	Demolição de piso de alta resistência	m²	103,35	22,47	R\$ 2.322,27	103,35	100,00%	2.322,27	0	0,00%	0,00	103,35	100,00%	2.322,27	
4.1.11	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	109,89	17,16	R\$ 1.885,71	109,89	100,00%	1.885,71	0	0,00%	0,00	109,89	100,00%	1.885,71	
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			R\$ 1.923,24		0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	
4.2.1	ARILHA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	31	46,94	R\$ 1.455,14	31	100,00%	1.455,14	0	0,00%	0,00	31	100,00%	1.455,14	
4.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	MAXKM	310	1,51	R\$ 468,10	310	100,00%	468,10	0	0,00%	0,00	310	100,00%	468,10	
4.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS			R\$ 18.020,89		0	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº. 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº. 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº.: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº.: MA2023XXXXXX

PORTO FRANCO
Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
						Quant.	%	Valor	%	Quant.	%	Quant.	%
4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	9,61	88,74	R\$ 852,79	9,61	100,00%	852,79	0	0,00%	0,00	9,61	100,00%
4.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	m²	32,02	6,65	R\$ 212,93	32,02	100,00%	212,93	0	0,00%	0,00	32,02	100,00%
4.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,6	447,96	R\$ 716,73	1,6	100,00%	716,73	0	0,00%	0,00	1,6	100,00%
4.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m²	5,55	2.903,03	R\$ 16.111,81	5,55	100,00%	16.111,81	0	0,00%	0,00	5,55	100,00%
4.3.5	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,06	31,19	R\$ 126,63	4,06	100,00%	126,63	0	0,00%	0,00	4,06	100,00%
4.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS	m³	4,12	2.903,03	R\$ 11.960,48	4,12	100,00%	11.960,48	0	0,00%	0,00	4,12	100,00%
4.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,12	2.903,03	R\$ 11.960,48	4,12	100,00%	11.960,48	0	0,00%	0,00	4,12	100,00%
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO	m²	204,92	113,18	R\$ 23.192,84	204,92	100,00%	23.192,84	0	0,00%	0,00	204,92	100,00%
4.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	204,92	113,18	R\$ 23.192,84	204,92	100,00%	23.192,84	0	0,00%	0,00	204,92	100,00%
4.5.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO E 3CM H=1,80 COM FERRAGENS	m³	31,14	570,70	R\$ 17.771,59	31,14	22,93%	4.074,79	0	0,00%	0,00	31,14	22,93%
4.6	ESQUADRIAS	UN	14	1.061,17	R\$ 14.856,38	14	28,57%	4.244,68	0	0,00%	0,00	14	28,57%
4.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14	1.061,17	R\$ 14.856,38	14	28,57%	4.244,68	0	0,00%	0,00	14	28,57%
4.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	60	13,40	R\$ 804,00	60	66,67%	536,00	0	0,00%	0,00	60	66,67%
4.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26	62,91	R\$ 1.635,66	26	100,00%	1.635,66	0	0,00%	0,00	26	100,00%
4.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26	47,99	R\$ 1.247,74	26	100,00%	1.247,74	0	0,00%	0,00	26	100,00%
4.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,2	115,23	R\$ 829,65	7,2	100,00%	829,65	0	0,00%	0,00	7,2	100,00%
4.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	19,82	476,66	R\$ 9.447,40	19,82	49,55%	4.680,80	0	0,00%	0,00	19,82	49,55%
4.6.7	PEITORIL LINEAR EM GRANTO OU MÁRMORE L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ACABADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,5	202,70	R\$ 4.155,35	18	87,81%	3.648,60	0	0,00%	0,00	18	87,81%
4.6.8	PORTA CHAPA DE AÇO ENROLAR TIPO TUDOLINHO	m²	2	1.686,07	R\$ 3.312,14	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
4.6.9	BANCADA EM GRANTO CINZA ANDORINHA	m²	1,26	619,37	R\$ 780,40	1	79,37%	619,37	0	0,00%	0,00	1	79,37%
4.7	COBERTURA	m²	110	183,36	R\$ 20.169,60	110	100,00%	20.169,60	0	0,00%	0,00	110	100,00%
4.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (CoBERTura do Tratamento e parte da UOP)	m²	110	183,36	R\$ 20.169,60	110	100,00%	20.169,60	0	0,00%	0,00	110	100,00%
4.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACINAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	110	51,14	R\$ 5.625,40	110	100,00%	5.625,40	0	0,00%	0,00	110	100,00%

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA020230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA02023XXXXXX

Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

Rosileide F. Silva

PORTO FRANCO
CONSTRUTORA

PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	%	Quant.	%	Valor	%	Quant.	%	Valor	
4.7.0.3	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,9 (CEMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12	27,20	R\$ 326,40	12	100,00%	326,40	0	0,00%	0,00	12	100,00%	326,40	0	0,00%	0,00
4.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	m²	59,89	112,70	R\$ 6.749,60	59,89	100,00%	6.749,60	0	0,00%	0,00	59,89	100,00%	6.749,60	0	0,00%	0,00
4.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	110	24,90	R\$ 2.739,00	85	77,27%	2.116,50	0	0,00%	0,00	85	77,27%	2.116,50	25	22,73%	622,50
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 625,47	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOS.	m²	38,42	16,28	R\$ 625,47	38,42	100,00%	625,47	0	0,00%	0,00	38,42	100,00%	625,47	0	0,00%	0,00
4.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 26.507,37	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	409,84	4,92	R\$ 2.016,41	409,84	100,00%	2.016,41	0	0,00%	0,00	409,84	100,00%	2.016,41	0	0,00%	0,00
4.9.0.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	168	21,38	R\$ 3.591,84	168	100,00%	3.591,84	0	0,00%	0,00	168	100,00%	3.591,84	0	0,00%	0,00
4.9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	241,84	26,96	R\$ 6.520,00	201,84	83,46%	5.441,60	0	0,00%	0,00	201,84	83,46%	5.441,60	40	16,54%	1.078,40
4.9.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	168	85,59	R\$ 14.379,12	168	100,00%	14.379,12	0	0,00%	0,00	168	100,00%	14.379,12	0	0,00%	0,00
4.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 17.757,30	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.10.0.1	CONTRA-PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	110	36,59	R\$ 4.024,90	110	100,00%	4.024,90	0	0,00%	0,00	110	100,00%	4.024,90	0	0,00%	0,00
4.10.0.2	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	110	124,84	R\$ 13.732,40	110	100,00%	13.732,40	0	0,00%	0,00	110	100,00%	13.732,40	0	0,00%	0,00
4.11	PINTURA				R\$ 12.904,87	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	241,84	18,77	R\$ 4.539,33	241,84	100,00%	4.539,33	0	0,00%	0,00	241,84	100,00%	4.539,33	0	0,00%	0,00
4.11.0.2	PINTURA ESMALTADA ACETINADA EM MADEIRA, DUAS DEMOS	m²	59,8	27,14	R\$ 1.595,83	14,4	24,49%	399,81	0	0,00%	0,00	14,4	24,49%	399,81	44,4	75,51%	1.205,01
4.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	241,84	4,63	R\$ 1.119,71	241,84	100,00%	1.119,71	0	0,00%	0,00	241,84	100,00%	1.119,71	0	0,00%	0,00
4.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMOS	m²	59,8	31,68	R\$ 1.882,78	14,4	24,49%	456,19	0	0,00%	0,00	14,4	24,49%	456,19	44,4	75,51%	1.406,59
4.11.0.5	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_04/2023	m²	241,84	14,69	R\$ 3.552,62	241,84	100,00%	3.552,62	0	0,00%	0,00	241,84	100,00%	3.552,62	0	0,00%	0,00
4.11.0.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTADO SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMOS). AF_01/2020_PE	m²	4	59,65	R\$ 234,60	4	100,00%	234,60	0	0,00%	0,00	4	100,00%	234,60	0	0,00%	0,00
4.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 10.978,72	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.12.1	LUMINÁRIAS				R\$ 1.057,88	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

PORTO FRANCO
Eng. Civil Rosilide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
4.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16	47,53	R\$ 760,48	16	100,00%	760,48	0	0,00%	0,00	16	100,00%	760,48	0	0,00%	0,00
4.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	148,70	R\$ 297,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	297,40
4.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR				R\$ 9.920,84	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embuido Ø 3/4"	un	5	325,56	R\$ 1.627,80	5	100,00%	1.627,80	0	0,00%	0,00	5	100,00%	1.627,80	0	0,00%	0,00
4.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embuido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pl	5	236,50	R\$ 1.182,50	5	100,00%	1.182,50	0	0,00%	0,00	5	100,00%	1.182,50	0	0,00%	0,00
4.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embuir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embuido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pl	12	261,43	R\$ 3.137,16	8	66,67%	2.091,44	0	0,00%	0,00	8	66,67%	2.091,44	4	33,33%	1.045,72
4.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embuido Ø 3/4", incluindo conjunto assop30a-220v, inclusive aterramento	pl	1	388,19	R\$ 388,19	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	388,19
4.12.2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	49,00	R\$ 245,00	4	80,00%	196,00	0	0,00%	0,00	4	80,00%	196,00	1	20,00%	49,00
4.12.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	5,01	R\$ 501,00	100	100,00%	501,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	501,00	0	0,00%	0,00
4.12.2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	68,66	R\$ 343,30	2	40,00%	137,32	0	0,00%	0,00	2	40,00%	137,32	3	60,00%	205,98
4.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	55,29	R\$ 663,48	8	66,67%	442,32	0	0,00%	0,00	8	66,67%	442,32	4	33,33%	221,16
4.12.2.9	ESPELHO P/CA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	17	3,43	R\$ 58,31	16	94,12%	54,88	0	0,00%	0,00	16	94,12%	54,88	1	5,88%	3,43
4.12.2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
4.12.2.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	174,70	R\$ 524,10	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	3	100,00%	524,10
4.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 2.809,53	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.13.1	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	3	141,70	R\$ 425,10	3	100,00%	425,10	0	0,00%	0,00	3	100,00%	425,10	0	0,00%	0,00
4.13.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	6	18,01	R\$ 108,06	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	6	100,00%	108,06
4.13.3	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	120,13	R\$ 480,52	4	100,00%	480,52	0	0,00%	0,00	4	100,00%	480,52	0	0,00%	0,00
4.13.4	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	6	107,57	R\$ 645,42	6	100,00%	645,42	0	0,00%	0,00	6	100,00%	645,42	0	0,00%	0,00
4.13.5	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATÓRIO	UN	7	107,46	R\$ 752,22	7	100,00%	752,22	0	0,00%	0,00	7	100,00%	752,22	0	0,00%	0,00
4.13.6	PONTO DE ÁGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1	398,21	R\$ 398,21	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	un	3	141,32	R\$ 423,96	3	100,00%	423,96	0	0,00%	0,00	3	100,00%	423,96	0	0,00%	0,00
4.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plás de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	2	263,09	R\$ 526,18	-2	-100,00%	-526,18	0	0,00%	0,00	-2	-100,00%	-526,18	4	200,00%	1.052,36
4.15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E ÁREA, TRAÇO 1:4) E 2:10CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO, ISMFA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	13	90,63	R\$ 1.178,19	7	53,85%	634,41	0	0,00%	0,00	7	53,85%	634,41	6	46,15%	543,78
4.15.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos alforçados, etc...)	un	13	90,63	R\$ 1.178,19	7	53,85%	634,41	0	0,00%	0,00	7	53,85%	634,41	6	46,15%	543,78
4.15.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) mictórios, ralos alforçados, etc...)	pl	6	127,98	R\$ 767,88	6	100,00%	767,88	0	0,00%	0,00	6	100,00%	767,88	0	0,00%	0,00
Mathews De																	

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
4.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			R\$	406,70	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.16.0.1	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 255,49	R\$ 255,49	1	100,00%	255,49	0	0,00%	0,00	1	100,00%	255,49
4.16.0.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS POTENCIA 2W/BATERIA DE LITIO/AUTONOMIA DE 6 HRS	UND	5	R\$ 23,58	R\$ 117,90	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
4.16.0.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	R\$ 33,31	R\$ 33,31	1	100,00%	33,31	0	0,00%	0,00	1	100,00%	33,31
4.17	LOUÇAS E METAIS			R\$	13.743,34	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	R\$ 172,09	R\$ 516,27	2	66,67%	344,18	0	0,00%	0,00	2	66,67%	344,18
4.17.2	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 14,34	R\$ 143,40	8	80,00%	114,72	0	0,00%	0,00	8	80,00%	114,72
4.17.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 173,44	R\$ 346,88	2	100,00%	346,88	0	0,00%	0,00	2	100,00%	346,88
4.17.4	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	4	R\$ 240,80	R\$ 963,20	4	100,00%	963,20	0	0,00%	0,00	4	100,00%	963,20
4.17.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 559,44	R\$ 559,44	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
4.17.6	BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	0,65	R\$ 619,37	R\$ 402,59	0,65	100,00%	402,59	0	0,00%	0,00	0,65	100,00%	402,59
4.17.7	TANQUE DUPLO DE GRANITO SINECTICO 1,00x 51cm C/ METAIS	UN	1	R\$ 1.307,46	R\$ 1.307,46	1	100,00%	1.307,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.307,46
4.17.8	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,20x0,60, com 03 cubas de embulir de louça, sifão ajustável metelizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, assentada	un	2	R\$ 3.110,15	R\$ 6.220,30	2	100,00%	6.220,30	0	0,00%	0,00	2	100,00%	6.220,30
4.17.9	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,50x0,60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodapié 10 cm, assentada.	un	1	R\$ 3.283,80	R\$ 3.283,80	1	100,00%	3.283,80	0	0,00%	0,00	1	100,00%	3.283,80
4.18	SERVIÇOS FINAIS			R\$	8.056,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
4.18.1	LIPEZA FINAL DE OBRAS	m²	200	R\$ 40,28	R\$ 8.056,00	200	100,00%	8.056,00	0	0,00%	0,00	200	100,00%	8.056,00
5	U I FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023			R\$	308.561,44	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.1	SERVIÇOS INICIAIS			R\$	24.969,61	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	R\$ 474,27	R\$ 2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62
5.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	R\$ 5.033,59	R\$ 15.100,77	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	3	100,00%	15.100,77
5.1.3	LIPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	128	R\$ 3,21	R\$ 410,88	128	100,00%	410,88	0	0,00%	0,00	128	100,00%	410,88
5.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEIADAS, SEM REAPOVEITAMENTO	m²	115,99	R\$ 17,16	R\$ 1.990,38	115,99	100,00%	1.990,38	0	0,00%	0,00	115,99	100,00%	1.990,38
5.1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	9	R\$ 58,69	R\$ 528,21	9	100,00%	528,21	0	0,00%	0,00	9	100,00%	528,21
5.1.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	20	R\$ 171,40	R\$ 3.428,00	20	100,00%	3.428,00	0	0,00%	0,00	20	100,00%	3.428,00
5.1.7	REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	1	R\$ 97,85	R\$ 97,85	1	100,00%	97,85	0	0,00%	0,00	1	100,00%	97,85
5.1.8	RETRABADA DE ESQUADRIAS DE JANELA	UN	5	R\$ 113,58	R\$ 567,90	5	100,00%	567,90	0	0,00%	0,00	5	100,00%	567,90
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	m³		R\$	1.786,53	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	28,99	R\$ 46,94	R\$ 1.360,79	28,99	100,00%	1.360,79	0	0,00%	0,00	28,99	100,00%	1.360,79
5.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	289,9	R\$ 1,51	R\$ 437,74	289,9	100,00%	437,74	0	0,00%	0,00	289,9	100,00%	437,74

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Eng. Civil Rosilide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655



ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL				
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor		
5.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS																		
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	8,12	88,74	R\$ 720,56	8,12	100,00%	720,56	0	0,00%	0,00	8,12	100,00%	720,56	0	0,00%	0,00		
5.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	27,06	6,65	R\$ 179,94	27,06	100,00%	179,94	0	0,00%	0,00	27,06	100,00%	179,94	0	0,00%	0,00		
5.3.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,35	447,96	R\$ 604,74	1,35	100,00%	604,74	0	0,00%	0,00	1,35	100,00%	604,74	0	0,00%	0,00		
5.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,88	31,19	R\$ 58,63	1,88	100,00%	58,63	0	0,00%	0,00	1,88	100,00%	58,63	0	0,00%	0,00		
5.3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	6,24	2.903,03	R\$ 18.114,90	6,24	100,00%	18.114,90	0	0,00%	0,00	6,24	100,00%	18.114,90	0	0,00%	0,00		
5.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS																		
5.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	3,34	2.903,03	R\$ 9.696,12	3,34	100,00%	9.696,12	0	0,00%	0,00	3,34	100,00%	9.696,12	0	0,00%	0,00		
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO																		
5.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	97,2	113,18	R\$ 11.001,09	97,2	100,00%	11.001,09	0	0,00%	0,00	97,2	100,00%	11.001,09	0	0,00%	0,00		
5.6	ESQUADRIAS																		
5.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LIVRE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATELITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	1.061,17	R\$ 5.305,85	4	80,00%	4.244,68	0	0,00%	0,00	4	80,00%	4.244,68	1	20,00%	1.061,17		
5.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	50	13,40	R\$ 670,00	40	80,00%	536,00	0	0,00%	0,00	40	80,00%	536,00	10	20,00%	134,00		
5.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12	62,91	R\$ 754,92	12	100,00%	754,92	0	0,00%	0,00	12	100,00%	754,92	0	0,00%	0,00		
5.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12	47,99	R\$ 575,88	12	100,00%	575,88	0	0,00%	0,00	12	100,00%	575,88	0	0,00%	0,00		
5.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	115,23	R\$ 691,38	6	100,00%	691,38	0	0,00%	0,00	6	100,00%	691,38	0	0,00%	0,00		
5.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATELITE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,66	476,66	R\$ 4.604,53	9,66	100,00%	4.604,53	0	0,00%	0,00	9,66	100,00%	4.604,53	0	0,00%	0,00		
5.6.7	PORTA CHAPA DE AÇO ENROLAR TIPO TIJOLINHO	m²	2	1.656,07	R\$ 3.312,14	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	3.312,14		
5.6.8	BANCADELA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,26	619,37	R\$ 780,40	1	79,37%	619,37	0	0,00%	0,00	1	79,37%	619,37	0,26	20,64%	161,03		
5.7	COBERTURA																		
5.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (cobertura do Telhamento e parte da UOP)	m²	287,02	183,36	R\$ 52.627,98	287,02	100,00%	52.627,98	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	52.627,98	0	0,00%	0,00		
5.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	287,02	51,14	R\$ 14.678,20	287,02	100,00%	14.678,20	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	14.678,20	0	0,00%	0,00		
5.7.0.3	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2,9 (CEMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24	27,20	R\$ 652,80	24	100,00%	652,80	0	0,00%	0,00	24	100,00%	652,80	0	0,00%	0,00		

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA020230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA02023XXXXXX

PORTO FRANCO
Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
5.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	287,02	112,70	R\$ 32.347,15	287,02	100,00%	32.347,15	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	32.347,15	0	0,00%	0,00
5.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	287,02	24,90	R\$ 7.146,79	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	7.146,79
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	21,68	16,28	R\$ 352,95	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO.	m²	21,68	16,28	R\$ 352,95	21,68	100,00%	352,95	0	0,00%	0,00	21,68	100,00%	352,95	0	0,00%	0,00
5.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES	m²	194,4	4,92	R\$ 17.087,61	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	194,4	4,92	R\$ 956,44	194,4	100,00%	956,44	0	0,00%	0,00	194,4	100,00%	956,44	0	0,00%	0,00
5.9.0.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	58,29	26,96	R\$ 1.571,49	58,29	100,00%	1.571,49	0	0,00%	0,00	58,29	100,00%	1.571,49	0	0,00%	0,00
5.9.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERIA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	136,11	85,59	R\$ 11.649,65	127,11	93,39%	10.879,34	0	0,00%	0,00	127,11	93,39%	10.879,34	9	6,61%	770,31
5.9.0.4	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	136,11	21,38	R\$ 2.910,03	127,11	93,39%	2.717,61	0	0,00%	0,00	127,11	93,39%	2.717,61	9	6,61%	192,42
5.10	PAVIMENTAÇÃO	m²	287,02	36,59	R\$ 33.684,66	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.10.0.1	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	287,02	36,59	R\$ 10.502,06	287,02	100,00%	10.502,06	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	10.502,06	0	0,00%	0,00
5.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 38X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	287,02	80,77	R\$ 23.182,60	287,02	100,00%	23.182,60	0	0,00%	0,00	287,02	100,00%	23.182,60	0	0,00%	0,00
5.11	PINTURA	m²	305,04	18,77	R\$ 12.684,18	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	305,04	18,77	R\$ 5.725,60	305,04	100,00%	5.725,60	0	0,00%	0,00	305,04	100,00%	5.725,60	0	0,00%	0,00
5.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	21	27,14	R\$ 569,94	21	100,00%	569,94	0	0,00%	0,00	21	100,00%	569,94	0	0,00%	0,00
5.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	305,04	4,63	R\$ 1.412,33	305,04	100,00%	1.412,33	0	0,00%	0,00	305,04	100,00%	1.412,33	0	0,00%	0,00
5.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃO	m²	21	31,88	R\$ 669,28	21	100,00%	669,28	0	0,00%	0,00	21	100,00%	669,28	0	0,00%	0,00
5.11.0.5	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	305,04	14,69	R\$ 4.481,03	305,04	100,00%	4.481,03	0	0,00%	0,00	305,04	100,00%	4.481,03	0	0,00%	0,00
5.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	m²	305,04	22,38	R\$ 6.825,20	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.12.1	LUMINÁRIAS	m²	305,04	22,38	R\$ 6.825,20	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30	47,53	R\$ 1.425,90	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	30	100,00%	1.425,90
5.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	148,70	R\$ 594,80	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	4	100,00%	594,80
5.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR	UN	4	148,70	R\$ 20.348,50	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX


Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
5.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanitonado embuído Ø 3/4"	un	34	325,56	R\$ 11.069,04	27	79,41%	8.790,12	0	0,00%	0,00	27	79,41%	8.790,12	7	20,59%	2.278,92
5.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embuído com eletroduto de pvc flexível sanitonado Ø 3/4"	pl	6	236,50	R\$ 1.419,00	6	100,00%	1.419,00	0	0,00%	0,00	6	100,00%	1.419,00	0	0,00%	0,00
5.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanitonado embuído Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pl	12	261,43	R\$ 3.137,16	12	100,00%	3.137,16	0	0,00%	0,00	12	100,00%	3.137,16	0	0,00%	0,00
5.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embuído Ø 3/4", incluindo conjunto asto/50a-220v, inclusive aterramento	pl	2	388,19	R\$ 776,38	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00
5.12.2.5	ESPELHO P/CA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALCAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	18	3,43	R\$ 61,74	18	100,00%	61,74	0	0,00%	0,00	18	100,00%	61,74	0	0,00%	0,00
5.12.2.6	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	49,00	R\$ 294,00	6	100,00%	294,00	0	0,00%	0,00	6	100,00%	294,00	0	0,00%	0,00
5.12.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
5.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	55,29	R\$ 663,48	12	100,00%	663,48	0	0,00%	0,00	12	100,00%	663,48	0	0,00%	0,00
5.12.2.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	174,70	R\$ 174,70	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00
5.12.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	5,01	R\$ 1.503,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00
5.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 1.590,71	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.13.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	12	100,00%	216,12
5.13.2	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	3	141,70	R\$ 425,10	3	100,00%	425,10	0	0,00%	0,00	3	100,00%	425,10	0	0,00%	0,00
5.13.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	12	100,00%	216,12	0	0,00%	0,00	12	100,00%	216,12	0	0,00%	0,00
5.13.4	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUIVEIRO	UN	1	120,13	R\$ 120,13	1	100,00%	120,13	0	0,00%	0,00	1	100,00%	120,13	0	0,00%	0,00
5.13.5	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO	UN	1	107,57	R\$ 107,57	1	100,00%	107,57	0	0,00%	0,00	1	100,00%	107,57	0	0,00%	0,00
5.13.6	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO	UN	1	107,46	R\$ 107,46	1	100,00%	107,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	107,46	0	0,00%	0,00
5.13.7	PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO	UN	1	398,21	R\$ 398,21	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	398,21
5.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				R\$ 7.607,83	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.14.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plac de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2	141,32	R\$ 282,64	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	282,64
5.14.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X6CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRÁÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2	263,09	R\$ 526,18	2	100,00%	526,18	0	0,00%	0,00	2	100,00%	526,18	0	0,00%	0,00
5.14.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictóios, ralos sífonados, etc...)	un	2	90,63	R\$ 181,26	2	100,00%	181,26	0	0,00%	0,00	2	100,00%	181,26	0	0,00%	0,00
5.14.4	CAIXA DE ESGOTO com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	1	127,98	R\$ 127,98	1	100,00%	127,98	0	0,00%	0,00	1	100,00%	127,98	0	0,00%	0,00
5.14.5	ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,40X17 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020	UN	1	752,16	R\$ 752,16	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	752,16
5.14.6	FOSSE SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,80X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	2.816,17	R\$ 2.816,17	1	100,00%	2.816,17	0	0,00%	0,00	1	100,00%	2.816,17	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

PORTO FRANCO
Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
5.14.7	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1	2.921,44	R\$ 2.921,44	1	100,00%	2.921,44	0	0,00%	0,00	1	100,00%	2.921,44	0	0,00%	0,00
5.15	LOUÇAS E METAIS				R\$ 9.538,16	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.15.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	172,09	R\$ 344,18	1	50,00%	172,09	0	0,00%	0,00	1	50,00%	172,09	1	50,00%	172,09
5.15.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	14,34	R\$ 14,34	1	100,00%	14,34	0	0,00%	0,00	1	100,00%	14,34	0	0,00%	0,00
5.15.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	173,44	R\$ 346,88	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	346,88
5.15.4	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	1	240,80	R\$ 240,80	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	240,80
5.15.5	TANQUE DUPLO DE GRANITO SINTÉTICO 1,00x 51cm C/ METAIS	UN	1	1.307,46	R\$ 1.307,46	1	100,00%	1.307,46	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.307,46	0	0,00%	0,00
5.15.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	712,03	R\$ 1.424,06	2	100,00%	1.424,06	0	0,00%	0,00	2	100,00%	1.424,06	0	0,00%	0,00
5.15.7	BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	7,2	619,37	R\$ 4.459,46	7,2	100,00%	4.459,46	0	0,00%	0,00	7,2	100,00%	4.459,46	0	0,00%	0,00
5.15.8	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0,80x 60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, assentada.	un	1	1.500,98	R\$ 1.500,98	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	1	100,00%	1.500,98
5.16	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 12.084,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
5.16.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	300	40,28	R\$ 12.084,00	300	100,00%	12.084,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	12.084,00	0	0,00%	0,00
6	ETI ALZIRA MOURÃO AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023				R\$ 296.410,96	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 57.670,45	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,45	R\$ 2.846,70	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.846,70	0	0,00%	0,00
6.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00
6.1.3	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	205,2	14,18	R\$ 2.909,73	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	205,2	100,00%	2.909,73
6.1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	176	192,21	R\$ 33.828,96	176	100,00%	33.828,96	0	0,00%	0,00	176	100,00%	33.828,96	0	0,00%	0,00
6.1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	173,91	17,16	R\$ 2.984,29	173,91	100,00%	2.984,29	0	0,00%	0,00	173,91	100,00%	2.984,29	0	0,00%	0,00
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 3.274,46	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	52,78	46,94	R\$ 2.477,49	52,78	100,00%	2.477,49	0	0,00%	0,00	52,78	100,00%	2.477,49	0	0,00%	0,00
6.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	MAX/M	527,8	1,51	R\$ 786,97	527,8	100,00%	786,97	0	0,00%	0,00	527,8	100,00%	786,97	0	0,00%	0,00
6.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$ 31.810,95	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	18	88,74	R\$ 1.597,32	18	100,00%	1.597,32	0	0,00%	0,00	18	100,00%	1.597,32	0	0,00%	0,00
6.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2018	m³	45	6,65	R\$ 299,25	45	100,00%	299,25	0	0,00%	0,00	45	100,00%	299,25	0	0,00%	0,00
6.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LUSTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO), ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,25	447,96	R\$ 1.007,91	2,25	100,00%	1.007,91	0	0,00%	0,00	2,25	100,00%	1.007,91	0	0,00%	0,00
6.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa, AF_07/2017	m³	9,87	2.903,03	R\$ 28.652,90	9,87	100,00%	28.652,90	0	0,00%	0,00	9,87	100,00%	28.652,90	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO nº: MA2023XXXXXXX



Keslany F. Silva
Eng. Civil Rôti de F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
6.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	8,13	31,19	R\$ 253,57	8,13	100,00%	253,57	0	0,00%	0,00	8,13	100,00%	253,57	0	0,00%	0,00
6.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				R\$ 17.882,66	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.4.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	5,16	2.903,03	R\$ 17.882,66	5,16	100,00%	17.882,66	0	0,00%	0,00	5,16	100,00%	17.882,66	0	0,00%	0,00
6.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				R\$ 33.776,84	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.5.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 6X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	270	113,18	R\$ 30.558,60	270	100,00%	30.558,60	0	0,00%	0,00	270	100,00%	30.558,60	0	0,00%	0,00
6.5.2	Código de concreto (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	13,27	242,52	R\$ 3.218,24	13,27	100,00%	3.218,24	0	0,00%	0,00	13,27	100,00%	3.218,24	0	0,00%	0,00
6.6	ESQUADRIAS				R\$ 20.023,18	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LIVEI OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	1.061,17	R\$ 4.244,68	4	100,00%	4.244,68	0	0,00%	0,00	4	100,00%	4.244,68	0	0,00%	0,00
6.6.2	ALIZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	40	13,40	R\$ 536,00	40	100,00%	536,00	0	0,00%	0,00	40	100,00%	536,00	0	0,00%	0,00
6.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,2	62,91	R\$ 1.270,78	20,2	100,00%	1.270,78	0	0,00%	0,00	20,2	100,00%	1.270,78	0	0,00%	0,00
6.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,2	47,99	R\$ 969,39	20,2	100,00%	969,39	0	0,00%	0,00	20,2	100,00%	969,39	0	0,00%	0,00
6.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,8	115,23	R\$ 553,10	4,8	100,00%	553,10	0	0,00%	0,00	4,8	100,00%	553,10	0	0,00%	0,00
6.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	17,4	476,66	R\$ 8.293,88	17,4	100,00%	8.293,88	0	0,00%	0,00	17,4	100,00%	8.293,88	0	0,00%	0,00
6.6.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	20,5	202,70	R\$ 4.155,35	20,5	100,00%	4.155,35	0	0,00%	0,00	20,5	100,00%	4.155,35	0	0,00%	0,00
6.7	COBERTURA				R\$ 43.933,27	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (cobertura do Treinamento e parte da UOP)	m²	116,57	183,36	R\$ 21.374,27	116,57	100,00%	21.374,27	0	0,00%	0,00	116,57	100,00%	21.374,27	0	0,00%	0,00
6.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	116,57	51,14	R\$ 5.961,38	116,57	100,00%	5.961,38	0	0,00%	0,00	116,57	100,00%	5.961,38	0	0,00%	0,00
6.7.0.3	CANALETA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,5	27,20	R\$ 557,60	20,5	100,00%	557,60	0	0,00%	0,00	20,5	100,00%	557,60	0	0,00%	0,00
6.7.0.4	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P5	m²	116,57	112,70	R\$ 13.137,43	116,57	100,00%	13.137,43	0	0,00%	0,00	116,57	100,00%	13.137,43	0	0,00%	0,00
6.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	116,57	24,90	R\$ 2.902,59	116,57	100,00%	2.902,59	0	0,00%	0,00	116,57	100,00%	2.902,59	0	0,00%	0,00
6.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 665,52	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	m²	40,88	16,28	R\$ 665,52	40,88	100,00%	665,52	0	0,00%	0,00	40,88	100,00%	665,52	0	0,00%	0,00
6.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 22.627,86	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
						Quant.	%	Valor	%	Quant.	%	Quant.	%
6.9.0.1	CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	540	4,82	2.656,80	540	100,00%	2.656,80	0	540	100,00%	2.656,80	0
6.9.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS. AF_06/2014	m²	67,65	21,38	1.446,35	67,65	100,00%	1.446,35	0	67,65	100,00%	1.446,35	0
6.9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS. AF_06/2014	m²	472,35	26,96	12.734,55	472,35	90,90%	11.575,27	0	472,35	90,90%	11.575,27	43
6.9.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	67,65	85,59	5.790,16	67,65	100,00%	5.790,16	0	67,65	100,00%	5.790,16	0
6.10	PAVIMENTAÇÃO				19.457,40	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!
6.10.0.1	CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	116,57	36,59	4.265,29	116,57	100,00%	4.265,29	0	116,57	100,00%	4.265,29	0
6.10.0.2	PISO EM GRANULITE, MARMORTE OU GRANITA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	116,57	124,84	14.552,59	99,57	85,42%	12.430,31	0	99,57	85,42%	12.430,31	17
6.10.0.3	CALCADA-LEVANTAMENTO PISO CONCRETO BASE 10cm	m²	15,69	40,76	639,52	15,69	100,00%	639,52	0	15,69	100,00%	639,52	0
6.11	PINTURA				18.978,97	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!
6.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	472,35	18,77	8.866,00	472,35	91,53%	8.115,20	0	472,35	91,53%	8.115,20	40
6.11.0.2	PINTURA ESALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	m²	15,8	27,14	455,95	13,44	80,00%	364,76	0	13,44	80,00%	364,76	3,36
6.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	472,35	4,63	2.186,98	472,35	91,53%	2.001,78	0	472,35	91,53%	2.001,78	40
6.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃO	m²	18,8	31,68	532,22	13,44	80,00%	425,77	0	13,44	80,00%	425,77	3,36
6.11.0.5	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	472,35	14,69	6.938,82	472,35	91,53%	6.351,22	0	472,35	91,53%	6.351,22	40
6.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				10.682,14	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!
6.12.1	LUMINÁRIAS				725,17	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!
6.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLATON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9	47,53	427,77	9	100,00%	427,77	0	9	100,00%	427,77	0
6.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	148,70	297,40	0	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0,00	2
6.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR				9.866,97	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!
6.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanitizado embudo Ø 3/4"	un	11	325,56	3.581,16	11	100,00%	3.581,16	0	11	100,00%	3.581,16	0
6.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embudo com eletroduto de pvc flexível sanitizado Ø 3/4"	pt	6	236,50	1.419,00	6	100,00%	1.419,00	0	6	100,00%	1.419,00	0
6.12.2.3	Ponto de tomada 20+1 ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanitizado embudo Ø 3/4", no fígado 2,5mm² (fo 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	5	261,43	1.307,15	5	100,00%	1.307,15	0	5	100,00%	1.307,15	0

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

PORTO FRANCO
Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
6.12.2.4	Porto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop50x220v, inclusive aterramento	pl	2	388,19	R\$ 776,38	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00
6.12.2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	49,00	R\$ 294,00	5	83,33%	245,00	0	0,00%	0,00	5	83,33%	245,00	1	16,67%	49,00
6.12.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	5,01	R\$ 501,00	100	100,00%	501,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	501,00	0	0,00%	0,00
6.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	55,29	R\$ 276,45	5	100,00%	276,45	0	0,00%	0,00	5	100,00%	276,45	0	0,00%	0,00
6.12.2.9	ESPELHO P/CA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTLAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	11	3,43	R\$ 37,73	11	100,00%	37,73	0	0,00%	0,00	11	100,00%	37,73	0	0,00%	0,00
6.12.2.10	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
6.12.2.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	174,70	R\$ 524,10	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	3	100,00%	524,10
6.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UN	1	141,70	R\$ 1.255,73	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.13.1	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	1	141,70	R\$ 141,70	1	100,00%	141,70	0	0,00%	0,00	1	100,00%	141,70	0	0,00%	0,00
6.13.2	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	12	100,00%	216,12
6.13.3	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	3	120,13	R\$ 360,39	3	100,00%	360,39	0	0,00%	0,00	3	100,00%	360,39	0	0,00%	0,00
6.13.4	PONTO AGUA FRIA PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADO/AVISO SANITARIO	UN	2	107,57	R\$ 215,14	2	100,00%	215,14	0	0,00%	0,00	2	100,00%	215,14	0	0,00%	0,00
6.13.5	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATÓRIO	UN	3	107,46	R\$ 322,38	3	100,00%	322,38	0	0,00%	0,00	3	100,00%	322,38	0	0,00%	0,00
6.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	un	1	141,32	R\$ 1.376,61	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.15.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plás de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1	141,32	R\$ 141,32	1	100,00%	141,32	0	0,00%	0,00	1	100,00%	141,32	0	0,00%	0,00
6.15.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	2	263,09	R\$ 526,18	1	50,00%	263,09	0	0,00%	0,00	1	50,00%	263,09	1	50,00%	263,09
6.15.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5	90,63	R\$ 453,15	5	100,00%	453,15	0	0,00%	0,00	5	100,00%	453,15	0	0,00%	0,00
6.15.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	2	127,98	R\$ 255,96	2	100,00%	255,96	0	0,00%	0,00	2	100,00%	255,96	0	0,00%	0,00
6.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 359,54	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.16.0.1	EXTINTOR DE PÓS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	255,49	R\$ 255,49	1	100,00%	255,49	0	0,00%	0,00	1	100,00%	255,49	0	0,00%	0,00
6.16.0.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDES POTÊNCIA 2W/2700K DE LITIO/TONOMIA DE 8 HRS	UND	3	23,58	R\$ 70,74	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	3	100,00%	70,74
6.16.0.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1	33,31	R\$ 33,31	1	100,00%	33,31	0	0,00%	0,00	1	100,00%	33,31	0	0,00%	0,00
6.17	LOUÇAS E METAIS				R\$ 6.582,38	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" COM AÇABAMENTO E CANOPILA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	172,09	R\$ 172,09	1	100,00%	172,09	0	0,00%	0,00	1	100,00%	172,09	0	0,00%	0,00
6.17.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	14,34	R\$ 57,36	4	100,00%	57,36	0	0,00%	0,00	4	100,00%	57,36	0	0,00%	0,00
6.17.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	173,44	R\$ 173,44	1	100,00%	173,44	0	0,00%	0,00	1	100,00%	173,44	0	0,00%	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCONIMA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

PORTO FRANCONIMA
Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR						4ª MEDIÇÃO						ACUMULADO TOTAL						SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
6.17.4	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	3	240,80	R\$ 722,40	3	100,00%	722,40	0	0,00%	0,00	3	100,00%	722,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
6.17.5	LAVATÓRIO COM BANHEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, e = 2cm, dim 2,20x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metálico, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	3.110,15	R\$ 3.110,15	1	100,00%	3.110,15	0	0,00%	0,00	1	100,00%	3.110,15	0	0,00%	0,00	1	100,00%	3.110,15	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
6.17.6	BANCADELA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	3,15	619,37	R\$ 1.951,01	3,15	100,00%	1.951,01	0	0,00%	0,00	3,15	100,00%	1.951,01	0	0,00%	0,00	3,15	100,00%	1.951,01	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
6.17.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	395,93	R\$ 395,93	1	100,00%	395,93	0	0,00%	0,00	1	100,00%	395,93	0	0,00%	0,00	1	100,00%	395,93	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
6.18	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 6.042,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
6.18.1	LIQUEZA FINAL DE OBRAS	m²	150	40,28	R\$ 6.042,00	150	100,00%	6.042,00	0	0,00%	0,00	150	100,00%	6.042,00	0	0,00%	0,00	150	100,00%	6.042,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7	E M OZIEL ALVES, ORÇAMENTO				R\$ 163.198,99	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 19.939,80	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,27	R\$ 2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.1.3	LIQUEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	100	3,21	R\$ 321,00	100	100,00%	321,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	321,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	321,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	97,46	17,16	R\$ 1.672,41	97,46	100,00%	1.672,41	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	1.672,41	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	1.672,41	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 1.814,04	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	29,24	46,94	R\$ 1.372,52	29,24	100,00%	1.372,52	0	0,00%	0,00	29,24	100,00%	1.372,52	0	0,00%	0,00	29,24	100,00%	1.372,52	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	292,4	1,51	R\$ 441,52	292,4	100,00%	441,52	0	0,00%	0,00	292,4	100,00%	441,52	0	0,00%	0,00	292,4	100,00%	441,52	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$ 13.428,13	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,97	88,74	R\$ 618,51	6,97	100,00%	618,51	0	0,00%	0,00	6,97	100,00%	618,51	0	0,00%	0,00	6,97	100,00%	618,51	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	23,23	6,65	R\$ 154,47	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.3.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,16	447,96	R\$ 519,63	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	m³	2,82	31,19	R\$ 87,95	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,15	2.903,03	R\$ 12.047,57	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				R\$ 7.431,75	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,56	2.903,03	R\$ 7.431,75	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				R\$ 16.454,10	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	145,38	113,18	R\$ 16.454,10	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00
7.6	ESQUADRIAS				R\$ 17.353,39	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

PREFEITURA
PORTO
FRANCO
Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL				
						Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%			
7.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-CA (LVEE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.061,17	R\$ 2.122,34	2	100,00%	2.122,34	0	0,00%	2	100,00%	2.122,34	0	0,00%	0,00%
7.6.2	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	20	13,40	R\$ 268,00	20	100,00%	268,00	0	0,00%	20	100,00%	268,00	0	0,00%	0,00%
7.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,2	62,91	R\$ 1.207,87	19,2	100,00%	1.207,87	0	0,00%	19,2	100,00%	1.207,87	0	0,00%	0,00%
7.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,2	47,99	R\$ 921,40	19,2	100,00%	921,40	0	0,00%	19,2	100,00%	921,40	0	0,00%	0,00%
7.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,4	115,23	R\$ 276,55	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	0,00%
7.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVS ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	19,2	476,66	R\$ 9.151,87	19,2	100,00%	9.151,87	0	0,00%	19,2	100,00%	9.151,87	0	0,00%	0,00%
7.6.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,8	202,70	R\$ 3.405,36	16,8	100,00%	3.405,36	0	0,00%	16,8	100,00%	3.405,36	0	0,00%	0,00%
7.7	COBERTURA			R\$ 36.685,63		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00%
7.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESCOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (cobertura de Telhamento e parte da UOP)	m²	97,46	183,36	R\$ 17.870,26	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	0,00%
7.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	97,46	51,14	R\$ 4.984,10	97,46	100,00%	4.984,10	0	0,00%	97,46	100,00%	4.984,10	0	0,00%	0,00%
7.7.0.3	CUMEIPEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,47	27,20	R\$ 420,78	13,66	87,65%	368,83	0	0,00%	13,66	87,65%	368,83	1,91	12,35%	61,92%
7.7.0.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ESTRUURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P5	m²	97,46	112,70	R\$ 10.983,74	94	96,45%	10.593,80	0	0,00%	94	96,45%	10.593,80	3,46	3,55%	389,94%
7.7.0.5	ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²														
7.8	IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 453,88		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00%
7.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	27,88	16,28	R\$ 453,88	27,88	100,00%	453,88	0	0,00%	27,88	100,00%	453,88	0	0,00%	0,00%
7.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES			R\$ 9.269,41		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00%
7.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	290,76	4,82	R\$ 1.430,53	290,76	100,00%	1.430,53	0	0,00%	290,76	100,00%	1.430,53	0	0,00%	0,00%
7.9.0.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	290,76	26,96	R\$ 7.838,88	290,76	100,00%	7.838,88	0	0,00%	290,76	100,00%	7.838,88	0	0,00%	0,00%
7.10	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 14.419,55		0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00%
7.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	97,46	36,59	R\$ 3.566,06	94	96,45%	3.439,46	0	0,00%	94	96,45%	3.439,46	3,46	3,55%	128,66%
7.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	97,46	80,77	R\$ 7.871,84	94	96,45%	7.592,38	0	0,00%	94	96,45%	7.592,38	3,46	3,55%	279,46%

27 de 34

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

PORTO FRANCO
Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
7.10.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	3,28	909,04	R\$ 2.981,65	1,81	55,18%	1.645,36	0	0,00%	0,00	1,81	55,18%	1.645,36	1,47	44,82%	1.336,28
7.11	PINTURA				R\$ 11.568,11	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	290,76	18,77	R\$ 5.457,56	169,76	58,39%	3.186,39	0	0,00%	0,00	169,76	58,39%	3.186,39	121	41,62%	2.271,17
7.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	8,4	27,14	R\$ 227,97	8,4	100,00%	227,97	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	227,97	0	0,00%	0,00
7.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	290,76	4,63	R\$ 1.346,21	290,76	100,00%	1.346,21	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	1.346,21	0	0,00%	0,00
7.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAS	m²	8,4	31,68	R\$ 266,11	8,4	100,00%	266,11	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	266,11	0	0,00%	0,00
7.11.0.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_04/2023	m²	290,76	14,69	R\$ 4.271,26	290,76	100,00%	4.271,26	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	4.271,26	0	0,00%	0,00
7.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ -	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	47,53	R\$ 380,24	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	8	100,00%	380,24
7.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	148,70	R\$ 297,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	297,40
7.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR	un	10	325,56	R\$ 3.255,60	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embuido Ø 3/4"	pl	2	236,50	R\$ 473,00	2	100,00%	473,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	473,00	0	0,00%	0,00
7.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embuido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pl	6	261,43	R\$ 1.568,58	5	83,33%	1.307,15	0	0,00%	0,00	5	83,33%	1.307,15	1	16,67%	261,43
7.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embuido Ø 3/4", incluindo conjunto atópico30-220v, inclusive aterramento	pl	2	388,19	R\$ 776,38	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00
7.12.2.6	ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	8	3,43	R\$ 27,44	7	87,50%	24,01	0	0,00%	0,00	7	87,50%	24,01	1	12,50%	3,43
7.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	49,00	R\$ 98,00	2	100,00%	98,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	98,00	0	0,00%	0,00
7.12.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
7.12.2.8	TOMADA MEIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	55,29	R\$ 331,74	5	83,33%	276,45	0	0,00%	0,00	5	83,33%	276,45	1	16,67%	55,29
7.12.2.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	174,70	R\$ 174,70	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00
7.12.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	5,01	R\$ 1.503,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00
7.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 216,12	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	7	58,33%	126,07	0	0,00%	0,00	7	58,33%	126,07	5	41,67%	90,05
7.14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 4.028,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
7.14.1	LIQUEZA FINAL DE OBRAS	m²	100	40,28	R\$ 4.028,00	100	100,00%	4.028,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	4.028,00	0	0,00%	0,00
8	E M ANTONIO RAIMUNDO DE MOURA				R\$ 163.198,99	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX

Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL					
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor			
8.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 19.939,80	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00			
8.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,27	R\$ 2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00
8.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00
8.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_09/2018	m²	100	3,21	R\$ 321,00	100	100,00%	321,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	321,00	0	0,00%	0,00
8.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	97,46	17,16	R\$ 1.672,41	97,46	100,00%	1.672,41	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	1.672,41	0	0,00%	0,00
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 1.814,04	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	29,24	46,94	R\$ 1.372,52	29,24	100,00%	1.372,52	0	0,00%	0,00	29,24	100,00%	1.372,52	0	0,00%	0,00
8.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	MSXKM	292,4	1,51	R\$ 441,52	292,4	100,00%	441,52	0	0,00%	0,00	292,4	100,00%	441,52	0	0,00%	0,00
8.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$ 13.428,13	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,97	88,74	R\$ 618,51	6,97	100,00%	618,51	0	0,00%	0,00	6,97	100,00%	618,51	0	0,00%	0,00
8.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016	m²	23,23	6,65	R\$ 154,47	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00
8.3.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	1,16	447,96	R\$ 519,63	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00
8.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	2,82	31,19	R\$ 87,95	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00
8.3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,15	2.903,03	R\$ 12.047,57	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00
8.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS				R\$ 7.431,75	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,56	2.903,03	R\$ 7.431,75	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00
8.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO				R\$ 16.454,10	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	145,38	113,18	R\$ 16.454,10	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00
8.6	ESQUADRIAS				R\$ 17.253,39	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LIVEI OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.061,17	R\$ 2.122,34	2	100,00%	2.122,34	0	0,00%	0,00	2	100,00%	2.122,34	0	0,00%	0,00
8.6.2	ALIZAR DE 6X15CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	20	13,40	R\$ 268,00	20	100,00%	268,00	0	0,00%	0,00	20	100,00%	268,00	0	0,00%	0,00
8.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,2	62,91	R\$ 1.207,87	14,4	75,00%	905,90	0	0,00%	0,00	14,4	75,00%	905,90	4,8	25,00%	301,96
8.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,2	47,99	R\$ 921,40	14,406543	75,03%	691,37	0	0,00%	0,00	14,4065	75,03%	691,37	4,793457	24,97%	230,03
8.6.5	VERGA MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,4	115,23	R\$ 276,55	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	0,00	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	0,00
8.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM AÇETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	19,2	476,66	R\$ 9.151,87	12	62,50%	5.719,92	0	0,00%	0,00	12	62,50%	5.719,92	7,2	37,50%	3.431,95

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 2450001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



Rosilene F. Silva
Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
8.6.7	PETROL. LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	18,8	202,70	R\$ 3.405,36	12,00222	71,44%	2.432,85	0	0,00%	0,00	12,00222	71,44%	2.432,85	4,79778	28,56%	972,51
8.7	COBERTURA				R\$ 36.685,53	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Telhamento e parte da UOP)	m²	97,46	183,36	R\$ 17.870,26	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	0,00
8.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CHANEL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	15,47	27,20	R\$ 420,78	13	84,03%	353,60	0	0,00%	0,00	13	84,03%	353,60	2,47	15,97%	67,18
8.7.0.3	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	97,46	112,70	R\$ 10.983,74	97,46	100,00%	10.983,74	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	10.983,74	0	0,00%	0,00
8.7.0.4	FORRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_Ps	m²	97,46	24,90	R\$ 2.426,75	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	2.426,75
8.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	97,46	24,90	R\$ 2.426,75	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	2.426,75
8.8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 453,88	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.8.1	ASFALTICA, DUAS DEMOS.	m²	27,88	16,28	R\$ 453,88	27,88	100,00%	453,88	0	0,00%	0,00	27,88	100,00%	453,88	0	0,00%	0,00
8.9	REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$ 9.289,41	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	290,76	4,92	R\$ 1.430,53	290,76	100,00%	1.430,53	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	1.430,53	0	0,00%	0,00
8.9.0.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	m²	290,76	26,96	R\$ 7.838,88	290,76	100,00%	7.838,88	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	7.838,88	0	0,00%	0,00
8.10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 14.419,55	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	97,46	36,59	R\$ 3.566,06	97,46	100,00%	3.566,06	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	3.566,06	0	0,00%	0,00
8.10.0.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	m²	97,46	80,77	R\$ 7.871,84	78,46	80,51%	6.337,21	0	0,00%	0,00	78,46	80,51%	6.337,21	19	19,50%	1.534,61
8.10.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	m²	3,28	909,04	R\$ 2.981,65	3,28	100,00%	2.981,65	0	0,00%	0,00	3,28	100,00%	2.981,65	0	0,00%	0,00
8.11	PINTURA				R\$ 11.569,11	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.11.0.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMOIS, LIXANTE MANUAL, AF_04/2023	m²	290,76	18,77	R\$ 5.457,56	248,76	85,56%	4.689,22	0	0,00%	0,00	248,76	85,56%	4.689,22	42	14,45%	788,33
8.11.0.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMOS	m²	8,4	27,14	R\$ 227,97	8,4	100,00%	227,97	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	227,97	0	0,00%	0,00
8.11.0.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMO, AF_04/2023	m²	290,76	4,63	R\$ 1.346,21	290,76	100,00%	1.346,21	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	1.346,21	0	0,00%	0,00
8.11.0.4	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMOS	m²	8,4	31,68	R\$ 266,11	8,4	100,00%	266,11	0	0,00%	0,00	8,4	100,00%	266,11	0	0,00%	0,00
8.11.0.5	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOS, AF_04/2023	m²	290,76	14,69	R\$ 4.271,26	290,76	100,00%	4.271,26	0	0,00%	0,00	290,76	100,00%	4.271,26	0	0,00%	0,00
8.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 10.136,08	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.12.1	LUMINÁRIAS				R\$ 677,64	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
30 de 34																	
Mathus de																	

30 DE 34

Matheus Bezerra Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-MA 112089415-8

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR		4ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	
8.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	47,53	R\$ 380,24	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	8	100,00%	380,24
8.12.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	148,70	R\$ 297,40	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	297,40
8.12.2	PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR				R\$ 9.456,44	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.12.2.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10	325,56	R\$ 3.255,60	10	100,00%	3.255,60	0	0,00%	0,00	10	100,00%	3.255,60
8.12.2.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	2	236,50	R\$ 473,00	2	100,00%	473,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	473,00
8.12.2.3	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6	261,43	R\$ 1.568,58	4	66,67%	1.045,72	0	0,00%	0,00	4	66,67%	1.045,72
8.12.2.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto asteg/30a-220v, inclusive aterramento	pt	2	388,19	R\$ 776,38	2	100,00%	776,38	0	0,00%	0,00	2	100,00%	776,38
8.12.2.5	ESPELHO P/CA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALCAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	8	3,43	R\$ 27,44	6	75,00%	20,58	0	0,00%	0,00	6	75,00%	20,58
8.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	49,00	R\$ 98,00	2	100,00%	98,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	98,00
8.12.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00
8.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	55,29	R\$ 331,74	4	66,67%	221,16	0	0,00%	0,00	4	66,67%	221,16
8.12.2.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	174,70	R\$ 174,70	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00	1	100,00%	174,70
8.12.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	5,01	R\$ 1.503,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	1.503,00
8.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 216,12	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	10	83,33%	180,10	0	0,00%	0,00	10	83,33%	180,10
8.14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 4.028,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
8.14.1	LIMEZA FINAL DE OBRAS	m²	100	40,28	R\$ 4.028,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	4.028,00	100	100,00%	4.028,00
9	E M JOÃO TAVARES: ORÇAMENTO BASE: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO				R\$ 183.188,99	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 19.939,80	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	474,27	R\$ 2.845,62	6	100,00%	2.845,62	0	0,00%	0,00	6	100,00%	2.845,62
9.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	5.033,59	R\$ 15.100,77	3	100,00%	15.100,77	0	0,00%	0,00	3	100,00%	15.100,77
9.1.3	LIMEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada.AF_05/2018	m²	100	3,21	R\$ 321,00	100	100,00%	321,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	321,00
9.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETTAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	97,46	17,16	R\$ 1.672,41	97,46	100,00%	1.672,41	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	1.672,41
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 1.814,04	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.2.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	m³	29,24	46,94	R\$ 1.372,52	29,24	100,00%	1.372,52	0	0,00%	0,00	29,24	100,00%	1.372,52
9.2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA	M3XKM	292,4	1,51	R\$ 441,52	292,4	100,00%	441,52	0	0,00%	0,00	292,4	100,00%	441,52
9.3	INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS				R\$ 13.428,13	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,97	88,74	R\$ 618,51	6,97	100,00%	618,51	0	0,00%	0,00	6,97	100,00%	618,51

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

PORTO FRANCO
Eng. Civil Rosilene F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3

PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
9.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	23,23	6,65	R\$ 154,47	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00	23,23	100,00%	154,47	0	0,00%	0,00
9.3.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,16	447,96	R\$ 519,63	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00	1,16	100,00%	519,63	0	0,00%	0,00
9.3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	2,82	31,19	R\$ 87,95	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00	2,82	100,00%	87,95	0	0,00%	0,00
9.3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	4,15	2.903,03	R\$ 12.047,57	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00	4,15	100,00%	12.047,57	0	0,00%	0,00
9.4	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS	m³	2,56	2.903,03	R\$ 7.431,75	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00
9.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,56	2.903,03	R\$ 7.431,75	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00	2,56	100,00%	7.431,75	0	0,00%	0,00
9.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO	m²	145,38	113,18	R\$ 16.454,10	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00
9.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	145,38	113,18	R\$ 16.454,10	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00	145,38	100,00%	16.454,10	0	0,00%	0,00
9.6	ESQUADRIAS				R\$ 17.353,39	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.061,17	R\$ 2.122,34	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	2.122,34
9.6.2	ALIZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	20	13,40	R\$ 268,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	20	100,00%	268,00
9.6.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,2	62,91	R\$ 1.207,87	13,2	68,75%	830,41	0	0,00%	0,00	13,2	68,75%	830,41	6	31,25%	377,46
9.6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,2	47,99	R\$ 921,40	13,2	68,75%	633,46	0	0,00%	0,00	13,2	68,75%	633,46	6	31,25%	287,94
9.6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,4	115,23	R\$ 276,55	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	0,00	2,4	100,00%	276,55	0	0,00%	0,00
9.6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	19,2	476,66	R\$ 9.151,87	9	46,89%	4.289,94	0	0,00%	0,00	9	46,89%	4.289,94	10,2	53,13%	4.861,93
9.6.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ACABAMENTO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	16,8	202,70	R\$ 3.405,36	9,8371	58,55%	1.993,98	0	0,00%	0,00	9,8371	58,55%	1.993,98	6,9629	41,45%	1.411,37
9.7	COBERTURA				R\$ 36.085,53	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.7.0.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (cobertura do Telhado e parte da UOP)	m²	97,46	183,36	R\$ 17.870,26	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	17.870,26	0	0,00%	0,00
9.7.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	97,46	51,14	R\$ 4.984,10	97,46	100,00%	4.984,10	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	4.984,10	0	0,00%	0,00
9.7.0.3	GUINEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CEMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,47	27,20	R\$ 420,78	12,47	80,61%	339,18	0	0,00%	0,00	12,47	80,61%	339,18	3	19,39%	81,60
9.7.0.4	FORRO DE PVC, USO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_PS	m²	97,46	112,70	R\$ 10.983,74	70	71,82%	7.889,00	0	0,00%	0,00	70	71,82%	7.889,00	27,46	28,18%	3.094,74
9.7.0.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	97,46	24,90	R\$ 2.426,75	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	97,46	100,00%	2.426,75

32 DE 34

DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAÍBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA						PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ACUMULADO ANTERIOR			4ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
						Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor	Quant.	%	Valor
9.12.2.5	ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	8	3,43	R\$ 27,44	6	75,00%	20,58	0	0,00%	0,00	6	75,00%	20,58	2	25,00%	6,86
9.12.2.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	49,00	R\$ 98,00	2	100,00%	98,00	0	0,00%	0,00	2	100,00%	98,00	0	0,00%	0,00
9.12.2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	25,00	R\$ 1.250,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00	50	100,00%	1.250,00	0	0,00%	0,00
9.12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	55,29	R\$ 331,74	6	100,00%	331,74	0	0,00%	0,00	6	100,00%	331,74	0	0,00%	0,00
9.12.2.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	174,70	R\$ 174,70	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00	1	100,00%	174,70	0	0,00%	0,00
9.12.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	5,01	R\$ 1.503,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00	300	100,00%	1.503,00	0	0,00%	0,00
9.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 216,12	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	12	18,01	R\$ 216,12	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	12	100,00%	216,12
9.14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 4.028,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	0,00
9.14.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	100	40,28	R\$ 4.028,00	0	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	100	100,00%	4.028,00
Total					R\$ 2.896.606,39			2.188.515,02			334.535,75			2.523.050,80			373.555,53

RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES			
MEDIÇÃO		VALOR - R\$	% EXEC.
1ª MEDIÇÃO		R\$ 702.101,68	24,24%
2ª MEDIÇÃO		R\$ 661.480,33	22,84%
3ª MEDIÇÃO		R\$ 824.933,01	28,48%
4ª MEDIÇÃO		R\$ 334.535,75	11,55%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
ACUMULADO TOTAL		R\$ 2.523.050,77	87,10%
VALOR CONTRATADO		R\$ 2.896.606,39	
SALDO CONTRATUAL		R\$ 373.555,62	12,90%


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA
ART nº: MA20240766434
Eng. Civil Rosileide F. Silva
CREA-MA nº 110420291-3