

**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001- 41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |       |       |            |         |           |                 |         |           |                  |         |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|-------|-------|------------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------|------------------|---------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                         | UND   | Quant. | Valor Unit com BDI | Total          | ACUMULADO ANTERIOR                           |       |       | 1ª MEDIÇÃO |         |           | ACUMULADO TOTAL |         |           | SALDO CONTRATUAL |         |           |
|                     |                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                | Quant.                                       | %     | Valor | Quant.     | %       | Valor     | Quant.          | %       | Valor     | Quant.           | %       | Valor     |
| 1                   | UNIDADE ESCOLAR BARJONA LOBÃO: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023                                                                                                       |       |        |                    | R\$ 192.770,02 |                                              |       |       |            |         |           |                 |         |           |                  |         |           |
| 1.1                 | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                 |       |        |                    | R\$ 26.580,55  |                                              |       |       |            |         |           |                 |         |           |                  |         |           |
| 1.1.1               | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                         | m²    | 6      | 474,45             | R\$ 2.846,70   |                                              | 0,00% | 0,00  | 6          | 100,00% | 2.846,70  | 6               | 100,00% | 2.846,70  | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.1.2               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                               | MES   | 3      | 5.033,59           | R\$ 15.100,77  |                                              | 0,00% | 0,00  | 1          | 33,33%  | 5.033,59  | 1               | 33,33%  | 5.033,59  | 2                | 66,67%  | 10.067,18 |
| 1.1.3               | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018                                                                                                      | m²    | 139,89 | 3,21               | R\$ 449,04     |                                              | 0,00% | 0,00  | 139,89     | 100,00% | 449,04    | 139,89          | 100,00% | 449,04    | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.1.4               | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO                                                           | m²    | 139,89 | 17,16              | R\$ 2.400,51   |                                              | 0,00% | 0,00  | 139,89     | 100,00% | 2.400,51  | 139,89          | 100,00% | 2.400,51  | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.1.5               | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                         | m³    | 0,6    | 58,69              | R\$ 35,21      |                                              | 0,00% | 0,00  | 0,6        | 100,00% | 35,21     | 0,6             | 100,00% | 35,21     | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.1.6               | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)                                                                                                               | m²    | 9,78   | 33,98              | R\$ 332,32     |                                              | 0,00% | 0,00  | 9,78       | 100,00% | 332,32    | 9,78            | 100,00% | 332,32    | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.1.7               | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                             | m²    | 11,17  | 14,18              | R\$ 158,39     |                                              | 0,00% | 0,00  | 11,17      | 100,00% | 158,39    | 11,17           | 100,00% | 158,39    | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.1.8               | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                | m³    | 5,65   | 624,97             | R\$ 3.531,08   |                                              | 0,00% | 0,00  | 5,65       | 100,00% | 3.531,08  | 5,65            | 100,00% | 3.531,08  | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.1.9               | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018                                                                                                                      | m²    | 8,3    | 192,21             | R\$ 1.595,34   |                                              | 0,00% | 0,00  | 8,3        | 100,00% | 1.595,34  | 8,3             | 100,00% | 1.595,34  | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.1.10              | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira                                                                    | m²    | 13,36  | 9,82               | R\$ 131,19     |                                              | 0,00% | 0,00  | 13,36      | 100,00% | 131,19    | 13,36           | 100,00% | 131,19    | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.2                 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                             |       |        |                    | R\$ 27.729,88  | #DIV/0!                                      |       | 0,00  | #DIV/0!    |         | 0,00      | 0               | #DIV/0! | 0,00      | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 1.2.1               | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE                                                                                            | m³    | 23,9   | 46,94              | R\$ 1.121,86   |                                              | 0,00% | 0,00  | 23,9       | 100,00% | 1.121,86  | 23,9            | 100,00% | 1.121,86  | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.2.2               | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                            | M3XKM | 30     | 1,51               | R\$ 45,30      |                                              | 0,00% | 0,00  | 30         | 100,00% | 45,30     | 30              | 100,00% | 45,30     | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.2.3               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³    | 9,15   | 2.903,03           | R\$ 26.562,72  |                                              | 0,00% | 0,00  | 6,86       | 74,94%  | 19.906,31 | 6,86            | 74,94%  | 19.906,31 | 2,29             | 25,06%  | 6.656,40  |
| 1.3                 | INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS                                                                                                                        |       |        |                    | R\$ 16.547,16  | #DIV/0!                                      |       | 0,00  | #DIV/0!    |         | 0,00      | 0               | #DIV/0! | 0,00      | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 1.3.1               | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                     | m³    | 9,16   | 88,74              | R\$ 812,85     |                                              | 0,00% | 0,00  | 9,16       | 100,00% | 812,85    | 9,16            | 100,00% | 812,85    | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.3.2               | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                                       | m²    | 30,53  | 6,65               | R\$ 203,02     |                                              | 0,00% | 0,00  | 30,53      | 100,00% | 203,02    | 30,53           | 100,00% | 203,02    | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.3.5               | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                   | m³    | 4,09   | 31,19              | R\$ 127,56     |                                              | 0,00% | 0,00  | 4,09       | 100,00% | 127,56    | 4,09            | 100,00% | 127,56    | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 1.3.6               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³    | 5,07   | 2.903,03           | R\$ 14.718,36  |                                              | 0,00% | 0,00  | 5,07       | 100,00% | 14.718,36 | 5,07            | 100,00% | 14.718,36 | 0                | 0,00%   | 0,00      |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023  
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |              |     | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |                    |      |            |         |                 |         |                  |           |         |          |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-----|----------------------------------------------|--------------------|------|------------|---------|-----------------|---------|------------------|-----------|---------|----------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      | UND | Quant. | Valor        |     | Total                                        | ACUMULADO ANTERIOR |      | 1ª MEDIÇÃO |         | ACUMULADO TOTAL |         | SALDO CONTRATUAL |           |         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        | Unit com BDI |     |                                              | Quant.             | %    | Valor      | Quant.  | %               | Valor   | Quant.           | %         | Valor   |          |           |
| 1.3.7               | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021                                                                                                | m³  | 1,53   | 447,96       | R\$ | 685,37                                       | 0,00%              | 0,00 | 1,53       | 100,00% | 685,37          | 1,53    | 100,00%          | 0         | 0,00%   | 0,00     |           |
| 1.4                 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS                                                                                                                                                                                                               |     |        |              | R\$ | 39.638,92                                    | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00     |           |
| 1.4.1               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017                                                                              | m³  | 13,31  | 2.903,03     | R\$ | 38.639,32                                    | 0,00%              | 0,00 | 5          | 37,57%  | 14.515,15       | 5       | 37,57%           | 14.515,15 | 8,31    | 62,43%   | 24.124,17 |
| 1.4.2               | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020_PA                                                                               | m²  | 4,14   | 241,45       | R\$ | 999,60                                       | 0,00%              | 0,00 | 0,00%      | 0,00    | 0               | 0,00%   | 0,00             | 4,14      | 100,00% | 999,60   |           |
| 1.5                 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                |     |        |              | R\$ | 4.963,59                                     | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00     |           |
| 1.5.1               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014                             | m²  | 34,2   | 113,18       | R\$ | 3.870,75                                     | 0,00%              | 0,00 | 34         | 99,42%  | 3.848,12        | 34      | 99,42%           | 3.848,12  | 0,2     | 0,59%    | 22,63     |
| 1.5.2               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021                                                                                                 | m²  | 8,4    | 130,10       | R\$ | 1.092,84                                     | 0,00%              | 0,00 | 8,4        | 100,00% | 1.092,84        | 8,4     | 100,00%          | 1.092,84  | 0       | 0,00%    | 0,00      |
| 1.6                 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |              | R\$ | 1.997,65                                     | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00     |           |
| 1.6.1               | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | UN  | 1      | 1.061,17     | R\$ | 1.061,17                                     | 0,00%              | 0,00 | 0,00%      | 0,00    | 0               | 0,00%   | 0,00             | 1         | 100,00% | 1.061,17 |           |
| 1.6.2               | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019                                                                                                                                           | M   | 10     | 13,40        | R\$ | 134,00                                       | 0,00%              | 0,00 | 0,00%      | 0,00    | 0               | 0,00%   | 0,00             | 10        | 100,00% | 134,00   |           |
| 1.6.3               | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016                                                                                                                                                                                | M   | 1,4    | 62,91        | R\$ | 88,07                                        | 0,00%              | 0,00 | 0,00%      | 0,00    | 0               | 0,00%   | 0,00             | 1,4       | 100,00% | 88,07    |           |
| 1.6.4               | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA Vãos DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIENTO, AF_03/2016                                                                                                                                 | M   | 1,4    | 47,99        | R\$ | 67,18                                        | 0,00%              | 0,00 | 0,00%      | 0,00    | 0               | 0,00%   | 0,00             | 1,4       | 100,00% | 67,18    |           |
| 1.6.5               | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016                                                                                                                                                                 | M   | 1,2    | 115,23       | R\$ | 138,27                                       | 0,00%              | 0,00 | 0,00%      | 0,00    | 0               | 0,00%   | 0,00             | 1,2       | 100,00% | 138,27   |           |
| 1.6.6               | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019                                             | m²  | 0,6    | 476,66       | R\$ | 285,99                                       | 0,00%              | 0,00 | 0,00%      | 0,00    | 0               | 0,00%   | 0,00             | 0,6       | 100,00% | 285,99   |           |
| 1.6.7               | PEITRIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020                                                                                                                     | M   | 1,1    | 202,70       | R\$ | 222,97                                       | 0,00%              | 0,00 | 0,00%      | 0,00    | 0               | 0,00%   | 0,00             | 1,1       | 100,00% | 222,97   |           |
| 1.7                 | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |              | R\$ | 32.114,91                                    | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00     |           |



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023  
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |           | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |       |         |                 |       |         |                  |        |         |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|-------|---------|-----------------|-------|---------|------------------|--------|---------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total     | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |       |         | ACUMULADO TOTAL |       |         | SALDO CONTRATUAL |        |         |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |           | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %     | Valor   | Quant.          | %     | Valor   | Quant.           | %      | Valor   |           |
| 1.7.0.1             | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Telhamento e parte da UOP) | m²  | 98,396 | 183,36             | R\$       | 18.041,89                                    |         | 0,00% | 0,00       | 40    | 40,65%  | 7.334,40        | 40    | 40,65%  | 7.334,40         | 58,396 | 59,35%  | 10.707,49 |
| 1.7.0.2             | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                            | m²  | 98,39  | 51,14              | R\$       | 5.031,66                                     |         | 0,00% | 0,00       |       | 0,00%   | 0,00            | 0     | 0,00%   | 0,00             | 98,39  | 100,00% | 5.031,66  |
| 1.7.0.3             | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                             | M   | 7      | 27,20              | R\$       | 190,40                                       |         | 0,00% | 0,00       |       | 0,00%   | 0,00            | 0     | 0,00%   | 0,00             | 7      | 100,00% | 190,40    |
| 1.7.0.4             | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS                                                                                                                                                                                             | m²  | 53,3   | 112,70             | R\$       | 6.006,91                                     |         | 0,00% | 0,00       |       | 0,00%   | 0,00            | 0     | 0,00%   | 0,00             | 53,3   | 100,00% | 6.006,91  |
| 1.7.0.5             | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                           | M   | 15,05  | 100,79             | R\$       | 1.516,88                                     |         | 0,00% | 0,00       |       | 0,00%   | 0,00            | 0     | 0,00%   | 0,00             | 15,05  | 100,00% | 1.516,88  |
| 1.7.0.6             | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                              | m²  | 53,3   | 24,90              | R\$       | 1.327,17                                     |         | 0,00% | 0,00       |       | 0,00%   | 0,00            | 0     | 0,00%   | 0,00             | 53,3   | 100,00% | 1.327,17  |
| 1.8                 | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        | R\$                | 193,08    |                                              | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00  | #DIV/0! | 0,00            | 0     | #DIV/0! | 0,00             | 0      | #DIV/0! | 0,00      |
| 1.8.1               | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.                                                                                                                                                                                                             | m²  | 11,86  | 16,28              | R\$       | 193,08                                       |         | 0,00% | 0,00       | 11,86 | 100,00% | 193,08          | 11,86 | 100,00% | 193,08           | 0      | 0,00%   | 0,00      |
| 1.9                 | REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        | R\$                | 7.629,41  |                                              | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00  | #DIV/0! | 0,00            | 0     | #DIV/0! | 0,00             | 0      | #DIV/0! | 0,00      |
| 1.9.0.1             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                                                                 | m²  | 128,32 | 4,92               | R\$       | 631,33                                       |         | 0,00% | 0,00       |       | 0,00%   | 0,00            | 0     | 0,00%   | 0,00             | 128,32 | 100,00% | 631,33    |
| 1.9.0.2             | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                   | m²  | 38,02  | 21,38              | R\$       | 812,86                                       |         | 0,00% | 0,00       |       | 0,00%   | 0,00            | 0     | 0,00%   | 0,00             | 38,02  | 100,00% | 812,86    |
| 1.9.0.3             | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                                                      | m²  | 108,72 | 26,96              | R\$       | 2.931,09                                     |         | 0,00% | 0,00       |       | 0,00%   | 0,00            | 0     | 0,00%   | 0,00             | 108,72 | 100,00% | 2.931,09  |
| 1.9.0.4             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                                                                 | m²  | 38,02  | 85,59              | R\$       | 3.254,13                                     |         | 0,00% | 0,00       |       | 0,00%   | 0,00            | 0     | 0,00%   | 0,00             | 38,02  | 100,00% | 3.254,13  |
| 1.10                | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        | R\$                | 10.034,00 |                                              | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00  | #DIV/0! | 0,00            | 0     | #DIV/0! | 0,00             | 0      | #DIV/0! | 0,00      |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



**PLANILHA CONTRATADA**

**PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

| ITEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |       | SALDO CONTRATUAL |         |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|------------------|---------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |               | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor | Quant.           | %       | Valor    |
| 1.10.0.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021                               | m²  | 45,69  | 36,59              | R\$ 1.671,79  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 45,69            | 100,00% | 1.671,79 |
| 1.10.0.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m²  | 57,44  | 80,77              | R\$ 4.639,42  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 57,44            | 100,00% | 4.639,42 |
| 1.10.0.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                         | m²  | 37,31  | 99,78              | R\$ 3.722,79  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 37,31            | 100,00% | 3.722,79 |
| 1.11     | PINTURA                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | R\$ 4.388,16  |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 1.11.0.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                              | m²  | 108,72 | 18,77              | R\$ 2.040,67  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 108,72           | 100,00% | 2.040,67 |
| 1.11.0.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                        | m²  | 4,2    | 27,14              | R\$ 113,98    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 4,2              | 100,00% | 113,98   |
| 1.11.0.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                | m²  | 108,72 | 4,63               | R\$ 503,37    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 108,72           | 100,00% | 503,37   |
| 1.11.0.4 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                | m²  | 4,2    | 31,68              | R\$ 133,05    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 4,2              | 100,00% | 133,05   |
| 1.11.0.5 | PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                     | m²  | 108,72 | 14,69              | R\$ 1.597,09  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 108,72           | 100,00% | 1.597,09 |
| 1.12     | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | R\$ 10.404,21 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 1.12.1   | LUMINÁRIAS                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | R\$ 879,98    |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 1.12.1.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBRÉPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                  | UN  | 6      | 47,53              | R\$ 285,18    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 6                | 100,00% | 285,18   |
| 1.12.1.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBRÉPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                       | UN  | 4      | 148,70             | R\$ 594,80    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 4                | 100,00% | 594,80   |
| 1.12.2   | PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | R\$ 8.624,23  |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 1.12.2.1 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                                                                 | un  | 10     | 325,56             | R\$ 3.255,60  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 10               | 100,00% | 3.255,60 |
| 1.12.2.2 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                                                                             | pt  | 1      | 236,50             | R\$ 236,50    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 1                | 100,00% | 236,50   |
| 1.12.2.3 | Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento                                                 | pt  | 7      | 261,43             | R\$ 1.830,01  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 7                | 100,00% | 1.830,01 |
| 1.12.2.4 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astip30a-220v, inclusive aterramento                                                               | pt  | 1      | 388,19             | R\$ 388,19    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 1                | 100,00% | 388,19   |
| 1.12.2.5 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                                                   | pt  | 1      | 240,09             | R\$ 240,09    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 1                | 100,00% | 240,09   |
|          |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |               |                    |         |       |            |         |       |                 |         |       |                  |         | Matheus  |

Matheus Bezerra Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA-MA 112089415-8



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023  
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |              | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |            |        |                 |       |                  |         |          |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------------|-------|------------------|---------|----------|--|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total        | ACUMULADO ANTERIOR                           |         | 1ª MEDIÇÃO |        | ACUMULADO TOTAL |       | SALDO CONTRATUAL |         |          |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |              | Quant.                                       | %       | Valor      | Quant. | %               | Valor | Quant.           | %       | Valor    |  |
| 1.12.2.6            | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                        | UN  | 1      | 49,00              | R\$ 49,00    |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 49,00    |  |
| 1.12.2.7            | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                       | UN  | 1      | 68,66              | R\$ 68,66    |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 68,66    |  |
| 1.12.2.8            | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                          | UN  | 9      | 55,29              | R\$ 497,61   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 9                | 100,00% | 497,61   |  |
| 1.12.2.9            | ESPELHO /PLACA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                | UND | 9      | 3,43               | R\$ 30,87    |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 9                | 100,00% | 30,87    |  |
| 1.12.2.10           | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                  | M   | 50     | 25,00              | R\$ 1.250,00 |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 50               | 100,00% | 1.250,00 |  |
| 1.12.2.11           | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                                                                               | UN  | 1      | 174,70             | R\$ 174,70   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 174,70   |  |
| 1.12.2.12           | CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                          | M   | 300    | 5,01               | R\$ 1.503,00 |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 300              | 100,00% | 1.503,00 |  |
| 1.13                | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | R\$ 3.312,08 |                                              | #DIV/0! | 0,00       |        | #DIV/0!         | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |  |
| 1.13.1              | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRIMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 | M   | 36     | 77,52              | R\$ 2.790,72 |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 36               | 100,00% | 2.790,72 |  |
| 1.13.2              | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                        | UN  | 1      | 136,18             | R\$ 136,18   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 136,18   |  |
| 1.13.3              | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                          | UN  | 1      | 385,18             | R\$ 385,18   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 385,18   |  |
| 1.14                | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | R\$ 463,50   |                                              | #DIV/0! | 0,00       |        | #DIV/0!         | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |  |
| 1.14.1              | PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 2      | 141,70             | R\$ 283,40   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 2                | 100,00% | 283,40   |  |
| 1.14.2              | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                              | M   | 10     | 18,01              | R\$ 180,10   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 10               | 100,00% | 180,10   |  |
| 1.15                | INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    | R\$ 404,41   |                                              | #DIV/0! | 0,00       |        | #DIV/0!         | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |  |
| 1.15.1              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (guas de cozinha, máquinas de lavar, etc...)                                                                                                                                                  | un  | 1,00   | 141,32             | R\$ 141,32   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 141,32   |  |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA  
 ENDEREÇO: Porto Franco / MA  
 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
 CONTRATO Nº: 093 - 2023  
 ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                       | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |        |            |          |                 |         |                  |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------|-------|--------|------------|----------|-----------------|---------|------------------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                     | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total                 | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       |        | 1ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO TOTAL |         | SALDO CONTRATUAL |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                       | Quant.                                       | %       | Valor | Quant. | %          | Valor    | Quant.          | %       | Valor            | Valor     |
| 1.15.2              | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNA COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN  | 1,00   | 263,09             | R\$ 263,09            |                                              | 0,00%   | 0,00  | 1,00   | 100,00%    | 263,09   | 1               | 100,00% | 263,09           | 0,00      |
| 1.16                | <b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                    | <b>R\$ 359,54</b>     |                                              |         |       |        |            |          |                 |         |                  |           |
| 1.16.1              | EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                               | UN  | 1,00   | 255,49             | R\$ 255,49            |                                              | #DIV/0! | 0,00  |        | #DIV/0!    | 0,00     | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0,00      |
| 1.16.2              | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS POTENCIA 2W/BATERIA DE LITIO/AUTONOMIA DE 6 HRS                                                                                                                                               | UND | 3,00   | 23,58              | R\$ 70,74             |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%      | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00             | 70,74     |
| 1.16.3              | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBÓLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13643)                                                   | UN  | 1,00   | 33,31              | R\$ 33,31             |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%      | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00             | 33,31     |
| 1.17                | <b>LOUÇAS E METAIS</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>R\$ 374,21</b>     |                                              |         |       |        |            |          |                 |         |                  |           |
| 1.17.1              | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                     | UN  | 1,00   | 172,09             | R\$ 172,09            |                                              | #DIV/0! | 0,00  | 1,00   | 100,00%    | 172,09   | 1               | 100,00% | 172,09           | 0,00      |
| 1.17.2              | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                              | UN  | 2,00   | 14,34              | R\$ 28,68             |                                              | 0,00%   | 0,00  | 2,00   | 100,00%    | 28,68    | 2               | 100,00% | 28,68            | 0,00      |
| 1.17.3              | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                               | UN  | 1,00   | 173,44             | R\$ 173,44            |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%      | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00             | 173,44    |
| 1.18                | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>R\$ 5.634,76</b>   |                                              |         |       |        |            |          |                 |         |                  |           |
| 1.18.1              | LMPEZA FINAL DE OBRAS                                                                                                                                                                                                         | m²  | 139,89 | 40,28              | R\$ 5.634,76          |                                              | #DIV/0! | 0,00  |        | #DIV/0!    | 0,00     | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0,00      |
| 2                   | <b>UNIDADE ESCOLAR BENTO NEVES/ APAMI: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023</b>                                                                                                                                                       |     |        |                    | <b>R\$ 476.318,12</b> |                                              |         |       |        |            |          |                 |         |                  |           |
| 2.1                 | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>R\$ 66.238,08</b>  |                                              |         |       |        |            |          |                 |         |                  |           |
| 2.1.1               | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                     | m²  | 6      | 474,27             | R\$ 2.845,62          |                                              | 0,00%   | 0,00  | 6      | 100,00%    | 2.845,62 | 6               | 100,00% | 2.845,62         | 0,00      |
| 2.1.2               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                           | MES | 3      | 5.033,59           | R\$ 15.100,77         |                                              | 0,00%   | 0,00  | 1      | 33,33%     | 5.033,59 | 1               | 33,33%  | 5.033,59         | 10.067,18 |
| 2.1.3               | LMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                                                                                                                  | m²  | 120    | 3,21               | R\$ 385,20            |                                              | 0,00%   | 0,00  | 120    | 100,00%    | 385,20   | 120             | 100,00% | 385,20           | 0,00      |
| 2.1.4               | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                       | m²  | 115,23 | 17,16              | R\$ 1.977,34          |                                              | 0,00%   | 0,00  | 115,23 | 100,00%    | 1.977,34 | 115,23          | 100,00% | 1.977,34         | 0,00      |
| 2.1.5               | DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                     | m³  | 17,4   | 58,69              | R\$ 1.021,20          |                                              | 0,00%   | 0,00  | 17,4   | 100,00%    | 1.021,20 | 17,4            | 100,00% | 1.021,20         | 0,00      |
| 2.1.6               | DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILÓS)                                                                                                                                                                           | m²  | 52,53  | 33,98              | R\$ 1.784,96          |                                              | 0,00%   | 0,00  | 52,53  | 100,00%    | 1.784,96 | 52,53           | 100,00% | 1.784,96         | 0,00      |
| 2.1.7               | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnti até 1km                                                                                                             | m²  | 100    | 2,40               | R\$ 240,00            |                                              | 0,00%   | 0,00  | 100    | 100,00%    | 240,00   | 100             | 100,00% | 240,00           | 0,00      |
| 2.1.8               | DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                            | m²  | 5,04   | 624,97             | R\$ 3.149,84          |                                              | 0,00%   | 0,00  | 5,04   | 100,00%    | 3.149,84 | 5,04            | 100,00% | 3.149,84         | 0,00      |



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                    |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |         |           |                 |         |           |                  |        |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------|------------------|--------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                     | UND   | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |           | ACUMULADO TOTAL |         |           | SALDO CONTRATUAL |        |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                    |               | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor     | Quant.          | %       | Valor     | Quant.           | %      | Valor     |
| 2.1.9               | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.<br>AF_05/2018                                                                                                                                                                               | m²    | 189,2  | 192,21             | R\$ 36.366,13 |                                              | 0,00%   | 0,00  | 189,2      | 100,00% | 36.366,13 | 189,2           | 100,00% | 36.366,13 | 0                | 0,00%  | 0,00      |
| 2.1.10              | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas                                                                                                                                                                  | m²    | 115,23 | 29,22              | R\$ 3.367,02  |                                              | 0,00%   | 0,00  | 115,23     | 100,00% | 3.367,02  | 115,23          | 100,00% | 3.367,02  | 0                | 0,00%  | 0,00      |
| 2.2                 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                         |       |        |                    | R\$ 1.429,33  |                                              | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00    | 0         | #DIV/0!         | 0,00    | 0         | #DIV/0!          | 0,00   |           |
| 2.2.1               | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO<br>RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE                                                                                                                                                      | m³    | 23,05  | 46,94              | R\$ 1.081,96  |                                              | 0,00%   | 0,00  | 23,05      | 100,00% | 1.081,96  | 23,05           | 100,00% | 1.081,96  | 0                | 0,00%  | 0,00      |
| 2.2.2               | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO<br>BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                                                     | M3XKM | 230,05 | 1,51               | R\$ 347,37    |                                              | 0,00%   | 0,00  | 230,05     | 100,00% | 347,37    | 230,05          | 100,00% | 347,37    | 0                | 0,00%  | 0,00      |
| 2.3                 | INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS                                                                                                                                                                                    |       |        |                    | R\$ 29.872,09 |                                              | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00    | 0         | #DIV/0!         | 0,00    | 0         | #DIV/0!          | 0,00   |           |
| 2.3.1               | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE<br>MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                              | m³    | 18,07  | 88,74              | R\$ 1.603,53  |                                              | 0,00%   | 0,00  | 18,07      | 100,00% | 1.603,53  | 18,07           | 100,00% | 1.603,53  | 0                | 0,00%  | 0,00      |
| 2.3.2               | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA<br>MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE<br>INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                                                                                             | m³    | 45,17  | 6,65               | R\$ 300,38    |                                              | 0,00%   | 0,00  | 45,17      | 100,00% | 300,38    | 45,17           | 100,00% | 300,38    | 0                | 0,00%  | 0,00      |
| 2.3.3               | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5<br>(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA<br>1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.<br>AF_05/2021                                                                      | m³    | 2,26   | 447,96             | R\$ 1.012,38  |                                              | 0,00%   | 0,00  | 2,26       | 100,00% | 1.012,38  | 2,26            | 100,00% | 1.012,38  | 0                | 0,00%  | 0,00      |
| 2.3.4               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE<br>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO<br>CONVENÇIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL<br>MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017                                                    | m³    | 9,19   | 2.903,03           | R\$ 26.678,84 |                                              | 0,00%   | 0,00  | 9,19       | 100,00% | 26.678,84 | 9,19            | 100,00% | 26.678,84 | 0                | 0,00%  | 0,00      |
| 2.3.5               | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO<br>MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                            | m³    | 8,88   | 31,19              | R\$ 276,96    |                                              | 0,00%   | 0,00  | 8,88       | 100,00% | 276,96    | 8,88            | 100,00% | 276,96    | 0                | 0,00%  | 0,00      |
| 2.4                 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS                                                                                                                                                                                              |       |        |                    | R\$ 18.350,62 |                                              | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00    | 0         | #DIV/0!         | 0,00    | 0         | #DIV/0!          | 0,00   |           |
| 2.4.1               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE<br>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO<br>CONVENÇIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL<br>MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017                                                    | m³    | 6,08   | 2.903,03           | R\$ 17.650,42 |                                              | 0,00%   | 0,00  | 3,00       | 49,35%  | 8.709,54  | 3,00            | 49,35%  | 8.709,54  | 3,08             | 50,66% | 8.940,88  |
| 2.4.2               | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIDA,<br>PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA<br>CONVENÇIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE<br>(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA                                                      | m²    | 2,9    | 241,45             | R\$ 700,20    |                                              | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00    | 0         | 0,00%           | 0,00    | 2,9       | 100,00%          | 700,20 |           |
| 2.5                 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                               |       |        |                    | R\$ 50.948,57 |                                              | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00    | 0         | #DIV/0!         | 0,00    | 0         | #DIV/0!          | 0,00   |           |
| 2.5.1               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE<br>ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE<br>CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA<br>EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E<br>EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m²    | 314,23 | 113,18             | R\$ 35.564,55 |                                              | 0,00%   | 0,00  | 215        | 68,42%  | 24.333,70 | 215             | 68,42%  | 24.333,70 | 99,23            | 31,58% | 11.230,85 |
| 2.5.2               | Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão,<br>murada h=40cm, chapiscada e rebocada, altura<br>total=2,50m, exclusiva pintura da grade e murada - (padrão<br>CEHOP) - Rev 04_12/2021                                | m²    | 19,25  | 799,17             | R\$ 15.384,02 |                                              | 0,00%   | 0,00  | 19,25      | 100,00% | 15.384,02 | 19,25           | 100,00% | 15.384,02 | 0                | 0,00%  | 0,00      |
| 2.6                 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                    | R\$ 49.255,76 |                                              | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00    | 0         | #DIV/0!         | 0,00    | 0         | #DIV/0!          | 0,00   |           |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOLENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



**PLANILHA CONTRATADA**

**PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |   |       |            |   |       |                 |         |       |                  |        |         |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|---|-------|------------|---|-------|-----------------|---------|-------|------------------|--------|---------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |   |       | 1ª MEDIÇÃO |   |       | ACUMULADO TOTAL |         |       | SALDO CONTRATUAL |        |         |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |               | Quant.                                       | % | Valor | Quant.     | % | Valor | Quant.          | %       | Valor | Quant.           | %      | Valor   |           |
| 2.6.1               | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LIVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FIURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                | UN  | 12     | 1.061,17           | R\$ 12.734,04 | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 12     | 100,00% | 12.734,04 |
| 2.6.2               | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                        | M   | 120    | 13,40              | R\$ 1.608,00  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 120    | 100,00% | 1.608,00  |
| 2.6.3               | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                                             | M   | 23,8   | 62,91              | R\$ 1.487,25  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 23,8   | 100,00% | 1.487,25  |
| 2.6.4               | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                                                                                                             | M   | 23,8   | 47,99              | R\$ 1.142,16  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 23,8   | 100,00% | 1.142,16  |
| 2.6.5               | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                              | M   | 14,4   | 115,23             | R\$ 1.659,31  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 14,4   | 100,00% | 1.659,31  |
| 2.6.6               | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                          | m²  | 14,9   | 476,66             | R\$ 7.102,23  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 14,9   | 100,00% | 7.102,23  |
| 2.6.7               | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                                 | M   | 23,8   | 202,70             | R\$ 4.824,26  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 23,8   | 100,00% | 4.824,26  |
| 2.6.8               | PORTA CHAPA DE AÇO ENROLAR TIPO TUPUINHO                                                                                                                                                                                                                                                    | m²  | 2,75   | 1.656,07           | R\$ 4.554,19  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 2,75   | 100,00% | 4.554,19  |
| 2.6.9               | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA                                                                                                                                                                                                                                                          | m²  | 3,12   | 619,37             | R\$ 1.932,43  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 3,12   | 100,00% | 1.932,43  |
| 2.6.10              | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador                                                                                                                                                                                            | m²  | 4,4    | 1.225,47           | R\$ 5.392,06  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 4,4    | 100,00% | 5.392,06  |
| 2.6.11              | PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM                                                                                                                                                                                                                                          | UN  | 2      | 447,17             | R\$ 894,34    | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 2      | 100,00% | 894,34    |
| 2.6.12              | Porta em grade de ferro de correr, c/ quadro em tubo quadrado 2", barra redonda 3/4", na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolio, rodanas e trilhos p/ peneiradora                                                                                               | m²  | 5,06   | 1.169,07           | R\$ 5.915,49  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 5,06   | 100,00% | 5.915,49  |
| 2.7                 | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    | R\$ 51.030,49 | #DIV/0!                                      |   | 0,00  | #DIV/0!    |   | 0,00  | 0               | #DIV/0! |       | 0,00             | 0      | #DIV/0! | 0,00      |
| 2.7.0.1             | ESTRUTURA METÁLICA EM TESCOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Treinamento e parte da UOP) | m²  | 121,23 | 183,36             | R\$ 22.228,73 | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 121,23 | 100,00% | 22.228,73 |
| 2.7.0.2             | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                               | m²  | 121,23 | 51,14              | R\$ 6.199,70  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      |   | 0,00  | 0               | 0,00%   |       | 0,00             | 121,23 | 100,00% | 6.199,70  |



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REDEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| ITEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |        | ACUMULADO TOTAL |         |        | SALDO CONTRATUAL |        |         |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|------------------|--------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |               | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor  | Quant.          | %       | Valor  | Quant.           | %      | Valor   |           |
| 2.7.0.3  | CUMEIIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                          | M   | 20,95  | 27,20              | R\$ 569,84    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 20,95  | 100,00% | 569,84    |
| 2.7.0.4  | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS                                                                                                                                                           | m²  | 115,23 | 112,70             | R\$ 12.986,42 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 115,23 | 100,00% | 12.986,42 |
| 2.7.0.5  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                         | M   | 41,9   | 100,79             | R\$ 4.223,10  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 41,9   | 100,00% | 4.223,10  |
| 2.7.0.6  | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                            | m²  | 115,23 | 24,90              | R\$ 2.869,22  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 115,23 | 100,00% | 2.869,22  |
| 2.7.0.7  | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m                                                                                                                                                                                                           | M   | 12     | 162,79             | R\$ 1.953,48  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 12     | 100,00% | 1.953,48  |
| 2.8      | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | R\$ 588,35    |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   |                  | 0      | #DIV/0! | 0,00      |
| 2.8.1    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.                                                                                                                                                                           | m²  | 36,14  | 16,28              | R\$ 588,35    |                    | 0,00%   | 0,00  | 36,14      | 100,00% | 588,35 | 36,14           | 100,00% | 588,35 |                  |        | 0       | 0,00%     |
| 2.9      | REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | R\$ 36.473,06 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   |                  | 0      | #DIV/0! | 0,00      |
| 2.9.0.1  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                               | m²  | 628,46 | 4,92               | R\$ 3.092,02  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 628,46 | 100,00% | 3.092,02  |
| 2.9.0.2  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 203,91 | 21,38              | R\$ 4.359,59  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 203,91 | 100,00% | 4.359,59  |
| 2.9.0.3  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | m²  | 429,11 | 26,96              | R\$ 11.568,80 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 429,11 | 100,00% | 11.568,80 |
| 2.9.0.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                               | m²  | 203,91 | 85,59              | R\$ 17.452,65 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 203,91 | 100,00% | 17.452,65 |
| 2.10     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | R\$ 21.934,83 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   |                  | 0      | #DIV/0! | 0,00      |
| 2.10.0.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                           | m²  | 115,23 | 36,59              | R\$ 4.216,26  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 115,23 | 100,00% | 4.216,26  |



**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CBI

CONTRATO Nº: 093 - 2023

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ART DE EXECUÇÃO Nº:     | MA20230719655 |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: | MA2023XXXXXXX |



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |   |       |            |      |       |                 |      |        |                  |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|---|-------|------------|------|-------|-----------------|------|--------|------------------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |   |       | 1ª MEDIÇÃO |      |       | ACUMULADO TOTAL |      |        | SALDO CONTRATUAL |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |               | Quant.                                       | % | Valor | Quant.     | %    | Valor | Quant.          | %    | Valor  |                  |           |
| 2.10.0.2            | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRAO. AF_11/2014 | m²  | 115,23 | 80,77              | R\$ 9.307,12  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 115,23 | 100,00%          | 9.307,12  |
| 2.10.0.3            | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                        | m²  | 84,3   | 99,78              | R\$ 8.411,45  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 84,3   | 100,00%          | 8.411,45  |
| 2.11                | PINTURA                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | R\$ 22.151,47 | #DIV/0!                                      |   | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00 | 0     | #DIV/0!         | 0,00 | 0      | #DIV/0!          | 0,00      |
| 2.11.0.1            | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOs, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                              | m²  | 429,11 | 18,77              | R\$ 8.054,39  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 429,11 | 100,00%          | 8.054,39  |
| 2.11.0.2            | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOs                                                                                                                                                                        | m²  | 50,4   | 27,14              | R\$ 1.367,85  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 50,4   | 100,00%          | 1.367,85  |
| 2.11.0.3            | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMO. AF_04/2023                                                                                                                                                 | m²  | 429,11 | 4,63               | R\$ 1.986,77  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 429,11 | 100,00%          | 1.986,77  |
| 2.11.0.4            | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOs                                                                                                                                                                                | m²  | 50,4   | 31,88              | R\$ 1.596,67  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 50,4   | 100,00%          | 1.596,67  |
| 2.11.0.5            | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOs. AF_04/2023                                                                                                                                     | m²  | 429,11 | 14,69              | R\$ 6.303,62  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 429,11 | 100,00%          | 6.303,62  |
| 2.11.0.6            | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOs). AF_01/2020. PE                                            | m²  | 48,46  | 58,65              | R\$ 2.842,17  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 48,46  | 100,00%          | 2.842,17  |
| 2.12                | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | R\$ 35.448,28 | #DIV/0!                                      |   | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00 | 0     | #DIV/0!         | 0,00 | 0      | #DIV/0!          | 0,00      |
| 2.12.1              | LUMINARIAS                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | R\$ 2.574,08  | #DIV/0!                                      |   | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00 | 0     | #DIV/0!         | 0,00 | 0      | #DIV/0!          | 0,00      |
| 2.12.1.1            | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                   | UN  | 26     | 47,53              | R\$ 1.235,78  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 26     | 100,00%          | 1.235,78  |
| 2.12.1.2            | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                        | UN  | 9      | 148,70             | R\$ 1.338,30  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 9      | 100,00%          | 1.338,30  |
| 2.12.2              | PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | R\$ 32.874,20 | #DIV/0!                                      |   | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00 | 0     | #DIV/0!         | 0,00 | 0      | #DIV/0!          | 0,00      |
| 2.12.2.1            | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                                                                 | un  | 35     | 325,56             | R\$ 11.394,60 | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 35     | 100,00%          | 11.394,60 |
| 2.12.2.2            | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                                                                             | pt  | 12     | 236,50             | R\$ 2.838,00  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 12     | 100,00%          | 2.838,00  |
| 2.12.2.3            | Ponto de tomada 20H, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento                                                  | pt  | 36     | 261,43             | R\$ 9.411,48  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 36     | 100,00%          | 9.411,48  |
| 2.12.2.4            | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astip/30a-220v, inclusive aterramento                                                              | pt  | 4      | 388,19             | R\$ 1.552,76  | 0,00%                                        |   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0     | 0,00%           | 0,00 | 4      | 100,00%          | 1.552,76  |
| 2.12.2.5            | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                                                   | pt  | 0      | 240,09             | R\$ -         | #DIV/0!                                      |   | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00 | 0     | #DIV/0!         | 0,00 | 0      | #DIV/0!          | 0,00      |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOLENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |         |       |                 |         |       |                  |     |         |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|------------------|-----|---------|----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |       | SALDO CONTRATUAL |     |         |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |               | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor | Quant.           | %   | Valor   |          |
| 2.12.2.6            | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                         | UN  | 12     | 49,00              | R\$ 588,00    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 12  | 100,00% | 588,00   |
| 2.12.2.7            | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                       | UN  | 1      | 68,66              | R\$ 68,66     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 1   | 100,00% | 68,66    |
| 2.12.2.8            | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                          | UN  | 24     | 55,29              | R\$ 1.326,96  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 24  | 100,00% | 1.326,96 |
| 2.12.2.9            | ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTLACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                  | UND | 48     | 3,43               | R\$ 164,64    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 48  | 100,00% | 164,64   |
| 2.12.2.10           | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                | M   | 100    | 25,00              | R\$ 2.500,00  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 100 | 100,00% | 2.500,00 |
| 2.12.2.11           | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                                                                               | UN  | 3      | 174,70             | R\$ 524,10    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 3   | 100,00% | 524,10   |
| 2.12.2.12           | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                          | M   | 500    | 5,01               | R\$ 2.505,00  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 500 | 100,00% | 2.505,00 |
| 2.13                | INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | R\$ 1.202,60  |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  |                 | #DIV/0! | 0,00  |                  | 0   | #DIV/0! | 0,00     |
| 2.13.1              | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 | M   | 12     | 77,52              | R\$ 930,24    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 12  | 100,00% | 930,24   |
| 2.13.2              | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                        | UN  | 2      | 136,18             | R\$ 272,36    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 2   | 100,00% | 272,36   |
| 2.14                | INSTALAÇÃO HIDRAULICA                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | R\$ 2.653,07  |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  |                 | #DIV/0! | 0,00  |                  | 0   | #DIV/0! | 0,00     |
| 2.14.1              | PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 4      | 141,70             | R\$ 566,80    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 4   | 100,00% | 566,80   |
| 2.14.2              | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                              | M   | 20     | 18,01              | R\$ 360,20    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 20  | 100,00% | 360,20   |
| 2.14.3              | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO                                                                                                                                                                                                    | UN  | 3      | 120,13             | R\$ 360,39    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 3   | 100,00% | 360,39   |
| 2.14.4              | PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO                                                                                                                                                                                              | UN  | 3      | 107,57             | R\$ 322,71    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 3   | 100,00% | 322,71   |
| 2.14.5              | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO                                                                                                                                                                                                   | UN  | 6      | 107,46             | R\$ 644,76    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 6   | 100,00% | 644,76   |
| 2.14.6              | PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 1      | 398,21             | R\$ 398,21    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 1   | 100,00% | 398,21   |
| 2.15                | INSTALAÇÃO SANITARIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    | R\$ 12.606,65 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  |                 | #DIV/0! | 0,00  |                  | 0   | #DIV/0! | 0,00     |
| 2.15.1              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)                                                                                                                                                  | un  | 3      | 141,32             | R\$ 423,96    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 3   | 100,00% | 423,96   |



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023  
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |       | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |      |       |                 |      |       |                  |   |         |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|------|-------|-----------------|------|-------|------------------|---|---------|----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |      |       | ACUMULADO TOTAL |      |       | SALDO CONTRATUAL |   |         |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |       | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %    | Valor | Quant.          | %    | Valor | Quant.           | % | Valor   |          |
| 2.15.2              | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO    | UN  | 1      | 263,09             | R\$   | 263,09                                       | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 1 | 100,00% | 263,09   |
| 2.15.3              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictóres, ralos sifonados, etc...)                                                                                                                           | un  | 9      | 90,63              | R\$   | 815,67                                       | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 9 | 100,00% | 815,67   |
| 2.15.4              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)                                                                                                                                                         | pt  | 3      | 127,98             | R\$   | 383,94                                       | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 3 | 100,00% | 383,94   |
| 2.15.5              | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM | UN  | 1      | 2.816,17           | R\$   | 2.816,17                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 1 | 100,00% | 2.816,17 |
| 2.15.6              | SUMIDURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFL. TRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA                                                                    | UN  | 1      | 7.151,66           | R\$   | 7.151,66                                     | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 1 | 100,00% | 7.151,66 |
| 2.15.7              | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020                                                               | UN  | 1      | 752,16             | R\$   | 752,16                                       | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 1 | 100,00% | 752,16   |
| 2.16                | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    | R\$   | 359,54                                       | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00 | 0,00  | #DIV/0!         | 0,00 | 0,00% | 0,00             | 0 | #DIV/0! | 0,00     |
| 2.16.0.1            | EXTINTOR DE PÓS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                      | UN  | 1      | 255,49             | R\$   | 255,49                                       | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 1 | 100,00% | 255,49   |
| 2.16.0.2            | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDES POTENCIA 2W/ATERIA DE LITIOAUTONOMIA DE 6 HRS                                                                                                                                                       | UND | 3      | 23,58              | R\$   | 70,74                                        | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 3 | 100,00% | 70,74    |
| 2.16.0.3            | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 28" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)                                                            | UN  | 1      | 33,31              | R\$   | 33,31                                        | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 1 | 100,00% | 33,31    |
| 2.17                | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | R\$   | 15.025,59                                    | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00 | 0,00  | #DIV/0!         | 0,00 | 0,00% | 0,00             | 0 | #DIV/0! | 0,00     |
| 2.17.1              | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021                                                                                                         | UN  | 4      | 172,09             | R\$   | 688,36                                       | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 4 | 100,00% | 688,36   |
| 2.17.2              | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020                                                                                                                                                     | UN  | 9      | 14,34              | R\$   | 129,06                                       | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 9 | 100,00% | 129,06   |
| 2.17.3              | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020                                                                                                       | UN  | 4      | 173,44             | R\$   | 693,76                                       | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 4 | 100,00% | 693,76   |
| 2.17.4              | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL, DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023                                                           | UN  | 3      | 240,80             | R\$   | 722,40                                       | 0,00%   | 0,00  | 0,00%      | 0,00 | 0,00% | 0,00            | 0    | 0,00% | 0,00             | 3 | 100,00% | 722,40   |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX

**PLANILHA CONTRATADA****PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                   | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total          | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |          | SALDO CONTRATUAL |         |          |  |      |         |  |  |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|----------|------------------|---------|----------|--|------|---------|--|--|-----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor    | Quant.           | %       | Valor    |  |      |         |  |  |           |
| 2.17.5  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 | UN  | 2      | 559,44             | R\$ 1.118,88   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00     |                  | 0,00%   | 0,00     |  | 2    | 100,00% |  |  | 1.118,88  |
| 2.17.6  | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada                            | un  | 1      | 2.621,16           | R\$ 2.621,16   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00     |                  | 0,00%   | 0,00     |  | 1    | 100,00% |  |  | 2.621,16  |
| 2.17.7  | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopla 10 cm, assentada                         | un  | 1      | 3.732,37           | R\$ 3.732,37   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00     |                  | 0,00%   | 0,00     |  | 1    | 100,00% |  |  | 3.732,37  |
| 2.17.8  | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,45x0,60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada                                | un  | 1      | 2.925,08           | R\$ 2.925,08   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00     |                  | 0,00%   | 0,00     |  | 1    | 100,00% |  |  | 2.925,08  |
| 2.17.9  | TANQUE DUPLIO DE GRANITO SINTÉTICO 1,00x 51cm C/ METAIS                                                                                                                                                                     | UN  | 1      | 1.307,46           | R\$ 1.307,46   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00     |                  | 0,00%   | 0,00     |  | 1    | 100,00% |  |  | 1.307,46  |
| 2.17.10 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021                                                                                              | UN  | 1      | 1.087,06           | R\$ 1.087,06   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00     |                  | 0,00%   | 0,00     |  | 1    | 100,00% |  |  | 1.087,06  |
| 2.18    | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    | R\$ 60.749,74  |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00     |                  | #DIV/0! | 0,00     |  | 0    | #DIV/0! |  |  | 0,00      |
| 2.18.1  | LIMPEZA FINAL DE OBRAS                                                                                                                                                                                                      | m²  | 1503   | 40,28              | R\$ 60.540,84  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00     |                  | 0,00%   | 0,00     |  | 1503 | 100,00% |  |  | 60.540,84 |
| 2.18.2  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018                                                                                                                                                                             | m²  | 10     | 20,89              | R\$ 208,90     |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00     |                  | 0,00%   | 0,00     |  | 10   | 100,00% |  |  | 208,90    |
| 3       | ETI PAULO FREIRE: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023                                                                                                                                                                              |     |        |                    | R\$ 856.764,61 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00     |                  | #DIV/0! | 0,00     |  | 0    | #DIV/0! |  |  | 0,00      |
| 3.1     | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | R\$ 52.584,15  |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00     |                  | #DIV/0! | 0,00     |  | 0    | #DIV/0! |  |  | 0,00      |
| 3.1.1   | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                   | m²  | 6      | 474,27             | R\$ 2.845,62   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 6               | 100,00% | 2.845,62 |                  | 100,00% | 2.845,62 |  | 0    | 0,00%   |  |  | 0,00      |
| 3.1.2   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                         | MES | 3      | 5.033,59           | R\$ 15.100,77  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 1               | 33,33%  | 5.033,59 |                  | 33,33%  | 5.033,59 |  | 2    | 66,67%  |  |  | 10.067,18 |
| 3.1.3   | REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                     | UN  | 8      | 338,20             | R\$ 2.705,60   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 8               | 100,00% | 2.705,60 |                  | 100,00% | 2.705,60 |  | 0    | 0,00%   |  |  | 0,00      |
| 3.1.4   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                     | m²  | 500    | 17,16              | R\$ 8.580,00   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 500             | 100,00% | 8.580,00 |                  | 100,00% | 8.580,00 |  | 0    | 0,00%   |  |  | 0,00      |
| 3.1.5   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017                                                                                                                                   | m³  | 13,48  | 58,69              | R\$ 791,14     |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 13,48           | 100,00% | 791,14   |                  | 100,00% | 791,14   |  | 0    | 0,00%   |  |  | 0,00      |
| 3.1.6   | RETRÁDA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO, AF_07/2019                                                                                                                        | m²  | 128    | 14,18              | R\$ 1.815,04   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 128             | 100,00% | 1.815,04 |                  | 100,00% | 1.815,04 |  | 0    | 0,00%   |  |  | 0,00      |
| 3.1.7   | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnti até 1km                                                                                                           | m²  | 500    | 2,40               | R\$ 1.200,00   |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 500             | 100,00% | 1.200,00 |                  | 100,00% | 1.200,00 |  | 0    | 0,00%   |  |  | 0,00      |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REDEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010, 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



**PLANILHA CONTRATADA**

**PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      | UND   | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |           | ACUMULADO TOTAL |         |           | SALDO CONTRATUAL |         |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|---------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------|------------------|---------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                    |               | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor     | Quant.          | %       | Valor     | Quant.           | %       | Valor     |
| 3.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                             | m³    | 0,52   | 624,97             | R\$ 324,98    |                    | 0,00%   | 0,00  | 0,52       | 100,00% | 324,98    | 0,52            | 100,00% | 324,98    | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.1.9 | TAPUIE COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                   | m²    | 100    | 192,21             | R\$ 19.221,00 |                    | 0,00%   | 0,00  | 100        | 100,00% | 19.221,00 | 100             | 100,00% | 19.221,00 | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.2   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                    | R\$ 10.794,96 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00      | 0               | #DIV/0! | 0,00      | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.2.1 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ATERRO REITRADO SEM TRANSPORTE                                                                                                                                                                                     | m³    | 174    | 46,94              | R\$ 8.167,56  |                    | 0,00%   | 0,00  | 174        | 100,00% | 8.167,56  | 174             | 100,00% | 8.167,56  | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                                                                         | M3XKM | 1740   | 1,51               | R\$ 2.627,40  |                    | 0,00%   | 0,00  | 1740       | 100,00% | 2.627,40  | 1740            | 100,00% | 2.627,40  | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.3   | INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS                                                                                                                                                                                                     |       |        |                    | R\$ 72.697,67 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00      | 0               | #DIV/0! | 0,00      | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                  | m³    | 116,98 | 88,74              | R\$ 10.380,80 |                    | 0,00%   | 0,00  | 116,98     | 100,00% | 10.380,80 | 116,98          | 100,00% | 10.380,80 | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                                                                                                                    | m²    | 93,82  | 6,65               | R\$ 623,90    |                    | 0,00%   | 0,00  | 93,82      | 100,00% | 623,90    | 93,82           | 100,00% | 623,90    | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.3.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                | m³    | 4,69   | 447,96             | R\$ 2.100,93  |                    | 0,00%   | 0,00  | 4,69       | 100,00% | 2.100,93  | 4,69            | 100,00% | 2.100,93  | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.3.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017                                                                              | m³    | 19,48  | 2.903,03           | R\$ 56.551,02 |                    | 0,00%   | 0,00  | 19,48      | 100,00% | 56.551,02 | 19,48           | 100,00% | 56.551,02 | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.3.5 | REATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                                           | m³    | 97,5   | 31,19              | R\$ 3.041,02  |                    | 0,00%   | 0,00  | 97,5       | 100,00% | 3.041,02  | 97,5            | 100,00% | 3.041,02  | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.4   | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS                                                                                                                                                                                                               |       |        |                    | R\$ 38.871,57 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00      | 0               | #DIV/0! | 0,00      | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017                                                                              | m³    | 13,39  | 2.903,03           | R\$ 38.871,57 |                    | 0,00%   | 0,00  | 13,39      | 100,00% | 38.871,57 | 13,39           | 100,00% | 38.871,57 | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.5   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                |       |        |                    | R\$ 93.102,25 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00      | 0               | #DIV/0! | 0,00      | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014                              | m²    | 820,96 | 113,18             | R\$ 92.916,25 |                    | 0,00%   | 0,00  | 220        | 26,80%  | 24.899,60 | 220             | 26,80%  | 24.899,60 | 600,96           | 73,20%  | 68.016,65 |
| 3.5.2 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (60X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA                                                                                                                                               | m²    | 2,56   | 72,66              | R\$ 186,00    |                    | 0,00%   | 0,00  | 2,56       | 100,00% | 186,00    | 2,56            | 100,00% | 186,00    | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.6   | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                    | R\$ 75.205,08 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00      | 0               | #DIV/0! | 0,00      | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN    | 8      | 1.061,17           | R\$ 8.489,36  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00      | 0               | 0,00%   | 0,00      | 0                | 0,00%   | 8.489,36  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                    |               |                    |         |       |            |         |           |                 |         |           |                  |         | Mathouse  |



# DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

# DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



## PLANILHA CONTRATADA

## PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |         |       |                 |         |       |                  |         |       |         |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|------------------|---------|-------|---------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total          | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |       | SALDO CONTRATUAL |         |       |         |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor | Quant.           | %       | Valor |         |           |
| 3.6.2               | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                        | M   | 80     | 13,40              | R\$ 1.072,00   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 80    | 100,00% | 1.072,00  |
| 3.6.3               | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                                             | M   | 59,6   | 62,91              | R\$ 3.749,43   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 59,6  | 100,00% | 3.749,43  |
| 3.6.4               | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                                                                                                             | M   | 59,6   | 47,99              | R\$ 2.860,20   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 59,6  | 100,00% | 2.860,20  |
| 3.6.5               | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                              | M   | 18,4   | 115,23             | R\$ 2.120,23   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 18,4  | 100,00% | 2.120,23  |
| 3.6.6               | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                          | m²  | 47,2   | 476,66             | R\$ 22.498,35  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 47,2  | 100,00% | 22.498,35 |
| 3.6.7               | PETTORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                                 | M   | 55,1   | 202,70             | R\$ 11.168,77  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 55,1  | 100,00% | 11.168,77 |
| 3.6.8               | PORTA CHAPA DE AÇO ENROLAR TIPO TIJOLINHO                                                                                                                                                                                                                                                   | m²  | 2      | 1.656,07           | R\$ 3.312,14   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 2     | 100,00% | 3.312,14  |
| 3.6.9               | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA                                                                                                                                                                                                                                                          | m²  | 1,26   | 619,37             | R\$ 780,40     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 1,26  | 100,00% | 780,40    |
| 3.6.10              | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador                                                                                                                                                                                            | m²  | 4,2    | 1.225,47           | R\$ 5.146,97   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 4,2   | 100,00% | 5.146,97  |
| 3.6.11              | PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLIO INOX ESCOVADO 30CM                                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 2      | 447,17             | R\$ 894,34     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 2     | 100,00% | 894,34    |
| 3.6.12              | Porta em grade de ferro de correr, c/ quadro em tubo quadrado 2", barra redonda 3/4" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolio, rodízios e trilhos p/ penitenciária                                                                                             | m²  | 4,2    | 1.169,07           | R\$ 4.910,09   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 4,2   | 100,00% | 4.910,09  |
| 3.6.12              | Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolio e dobradiças e fechadura, conforme desenho                                                                                                                                                      | m²  | 4,2    | 597,17             | R\$ 2.508,11   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 4,2   | 100,00% | 2.508,11  |
| 3.6.13              | Porta em chapa de ferro em barra 1 1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/14" inclusive dobradiças, ferrolihs e chumbadores em chapa de ferro e=1/8"                                                                                                                                                 | m²  | 4,2    | 1.355,88           | R\$ 5.694,69   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 4,2   | 100,00% | 5.694,69  |
| 3.7                 | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    | R\$ 180.732,97 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  |                  | #DIV/0! | 0     | 100,00% | 0,00      |
| 3.7.0.1             | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOUREAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Treinamento e parte da UOP) | m²  | 500    | 183,36             | R\$ 91.680,00  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 500   | 100,00% | 91.680,00 |
| 3.7.0.2             | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                               | m²  | 372    | 51,14              | R\$ 19.024,08  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 372   | 100,00% | 19.024,08 |



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPORONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.581.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| ITEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              | UND | Quant.  | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |          | ACUMULADO TOTAL |         |          | SALDO CONTRATUAL |         |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|------------------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    |               | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor    | Quant.          | %       | Valor    | Quant.           | %       | Valor     |
| 3.7.0.3  | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                           | M   | 45,18   | 27,20              | R\$ 1.228,89  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00     | 45,18            | 100,00% | 1.228,89  |
| 3.7.0.4  | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS                                                                                                                                                           | m²  | 500     | 112,70             | R\$ 56.350,00 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00     | 500              | 100,00% | 56.350,00 |
| 3.7.0.5  | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                            | m²  | 500     | 24,90              | R\$ 12.450,00 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00     | 500              | 100,00% | 12.450,00 |
| 3.8      | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    | R\$ 2.291,24  |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00     | 0               | #DIV/0! | 0,00     | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.8.1    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.                                                                                                                                                                         | m²  | 140,74  | 16,28              | R\$ 2.291,24  |                    | 0,00%   | 0,00  | 140,74     | 100,00% | 2.291,24 | 140,74          | 100,00% | 2.291,24 | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 3.9      | REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    | R\$ 85.069,28 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00     | 0               | #DIV/0! | 0,00     | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.9.0.1  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                               | m²  | 1641,92 | 4,92               | R\$ 8.078,24  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00     | 1641,92          | 100,00% | 8.078,24  |
| 3.9.0.2  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014 | m²  | 409,01  | 21,38              | R\$ 8.744,63  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00     | 409,01           | 100,00% | 8.744,63  |
| 3.9.0.3  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | m²  | 1232,91 | 26,96              | R\$ 33.239,25 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00     | 1232,91          | 100,00% | 33.239,25 |
| 3.9.0.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                               | m²  | 409,01  | 85,59              | R\$ 35.007,16 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00     | 409,01           | 100,00% | 35.007,16 |
| 3.10     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    | R\$ 88.243,29 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00     | 0               | #DIV/0! | 0,00     | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.10.0.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                            | m²  | 500     | 36,59              | R\$ 18.295,00 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00     | 500              | 100,00% | 18.295,00 |
| 3.10.0.2 | PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM PÓLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022                       | m²  | 500     | 124,84             | R\$ 62.420,00 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     | 0               | 0,00%   | 0,00     | 500              | 100,00% | 62.420,00 |



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023  
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| ITEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | UND | Quant.  | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |       | SALDO CONTRATUAL |         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|------------------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                               |     |         |                    |               | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor | Quant.           | %       | Valor     |
| 3.10.0.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022                          | m²  | 77      | 97,77              | R\$ 7.528,29  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 77               | 100,00% | 7.528,29  |
| 3.11     | PINTURA                                                                                                                                                                       |     |         |                    | R\$ 50.157,79 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.11.0.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023                                                                                   | m²  | 1232,91 | 18,77              | R\$ 23.141,72 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 1232,91          | 100,00% | 23.141,72 |
| 3.11.0.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS                                                                                                                             | m²  | 33,6    | 27,14              | R\$ 911,90    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 33,6             | 100,00% | 911,90    |
| 3.11.0.3 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023                                                                                                     | m²  | 1232,91 | 4,63               | R\$ 5.708,37  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 1232,91          | 100,00% | 5.708,37  |
| 3.11.0.4 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                     | m²  | 33,6    | 31,68              | R\$ 1.064,44  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 33,6             | 100,00% | 1.064,44  |
| 3.11.0.5 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023                                                                                          | m²  | 1232,91 | 14,69              | R\$ 18.111,44 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 1232,91          | 100,00% | 18.111,44 |
| 3.11.0.6 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020, PE | m²  | 20,8    | 58,65              | R\$ 1.219,92  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 20,8             | 100,00% | 1.219,92  |
| 3.12     | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                           |     |         |                    | R\$ 72.533,62 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.12.1   | LUMINÁRIAS                                                                                                                                                                    |     |         |                    | R\$ 4.814,10  |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.12.1.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020                                        | UN  | 70      | 47,53              | R\$ 3.327,10  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 70               | 100,00% | 3.327,10  |
| 3.12.1.2 | LUMINÁRIA ARAÚDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020                             | UN  | 10      | 148,70             | R\$ 1.487,00  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 10               | 100,00% | 1.487,00  |
| 3.12.2   | PONTOS DE LUZ, TOMADA E INTERRUPTOR                                                                                                                                           |     |         |                    | R\$ 67.719,52 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 3.12.2.1 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4"                                                                                        | un  | 70      | 325,56             | R\$ 22.789,20 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 70               | 100,00% | 22.789,20 |
| 3.12.2.2 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embudo com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                                    | pt  | 12      | 236,50             | R\$ 2.838,00  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 12               | 100,00% | 2.838,00  |
| 3.12.2.3 | Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento        | pt  | 34      | 261,43             | R\$ 8.888,62  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 34               | 100,00% | 8.888,62  |
| 3.12.2.4 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embudo Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento                     | pt  | 6       | 388,19             | R\$ 2.329,14  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 6                | 100,00% | 2.329,14  |
| 3.12.2.5 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embudo com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4"                                                                            | pt  | 9       | 240,09             | R\$ 2.160,81  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 9                | 100,00% | 2.160,81  |
| 3.12.2.6 | Ponto de interruptor 03 seções embudo, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                                        | pt  | 2       | 235,98             | R\$ 471,96    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 2                | 100,00% | 471,96    |
| 3.12.2.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023                                            | UN  | 1       | 68,66              | R\$ 68,66     |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 1                | 100,00% | 68,66     |
| Mathews  |                                                                                                                                                                               |     |         |                    |               |                    |         |       |            |         |       |                 |         |       |                  |         |           |

Matheus Bezerra Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA-MA 112089415-8



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                           |     |        |                    |              | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |            |        |                 |       |                  |         |          |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------------|-------|------------------|---------|----------|--|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                 | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total        | ACUMULADO ANTERIOR                           |         | 1ª MEDIÇÃO |        | ACUMULADO TOTAL |       | SALDO CONTRATUAL |         |          |  |
|                     |                                                                                                                                                                           |     |        |                    |              | Quant.                                       | %       | Valor      | Quant. | %               | Valor | Quant.           | %       | Valor    |  |
| 3.12.2.8            | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                           | UN  | 34     | R\$ 55,29          | R\$ 1.879,86 |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 34               | 100,00% | 1.879,86 |  |
| 3.12.2.9            | ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTLACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                   | UND | 45     | R\$ 3,43           | R\$ 154,35   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 45               | 100,00% | 154,35   |  |
| 3.12.2.10           | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M   | 200    | R\$ 25,00          | R\$ 5.000,00 |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 200              | 100,00% | 5.000,00 |  |
| 3.12.2.11           | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                               | UN  | 3      | R\$ 174,70         | R\$ 524,10   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 3                | 100,00% | 524,10   |  |
| 3.12.2.12           | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | M   | 1000   | R\$ 5,01           | R\$ 5.010,00 |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1000             | 100,00% | 5.010,00 |  |
| 3.12.2.13           | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | UN  | 9      | R\$ 49,00          | R\$ 441,00   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 9                | 100,00% | 441,00   |  |
| 3.12.2.14           | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA PARA AREA DE REFEITORIO                                                                                                                    | UN  | 1      | R\$ 1.937,46       | R\$ 1.937,46 |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 1.937,46 |  |
| 3.12.2.15           | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN  | 18     | R\$ 97,70          | R\$ 1.758,60 |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 18               | 100,00% | 1.758,60 |  |
| 3.12.2.16           | REDE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA DE SALAO PARA AUDITORIO                                                                                                                         | m²  | 116,12 | R\$ 80,18          | R\$ 9.310,50 |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 116,12           | 100,00% | 9.310,50 |  |
| 3.12.2.16           | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN  | 1      | R\$ 474,68         | R\$ 474,68   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 474,68   |  |
| 3.12.2.17           | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar,                                                                          | un  | 6      | R\$ 280,43         | R\$ 1.682,58 |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 6                | 100,00% | 1.682,58 |  |
| 3.13                | INSTALAÇÃO HIDRAULICA                                                                                                                                                     |     |        |                    | R\$ 1.986,92 |                                              | #DIV/0! | 0,00       |        | #DIV/0!         | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |  |
| 3.13.1              | PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA                                                                                                                                      | UN  | 3      | R\$ 141,70         | R\$ 425,10   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 3                | 100,00% | 425,10   |  |
| 3.13.2              | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                               | M   | 24     | R\$ 18,01          | R\$ 432,24   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 24               | 100,00% | 432,24   |  |
| 3.13.3              | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUIVEIRO                                                                                                                    | UN  | 1      | R\$ 120,13         | R\$ 120,13   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 120,13   |  |
| 3.13.4              | PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO                                                                                                               | UN  | 1      | R\$ 107,57         | R\$ 107,57   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 107,57   |  |
| 3.13.5              | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO                                                                                                                    | UN  | 1      | R\$ 107,46         | R\$ 107,46   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 1                | 100,00% | 107,46   |  |
| 3.13.6              | PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO                                                                                                                                         | UN  | 2      | R\$ 398,21         | R\$ 796,42   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 2                | 100,00% | 796,42   |  |
| 3.15                | INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                        |     |        |                    | R\$ 1.613,10 |                                              | #DIV/0! | 0,00       |        | #DIV/0!         | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |  |
| 3.15.1              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (guas de cozinha, máquinas de lavar, etc...)                                                                   | un  | 3      | R\$ 141,32         | R\$ 423,96   |                                              | 0,00%   | 0,00       |        | 0,00%           | 0,00  | 3                | 100,00% | 423,96   |  |



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

**PROponente:** Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ART DE EXECUÇÃO Nº:     | MA20230719655 |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: | MA2023XXXXXXX |



**Matheus Bezerra Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 112089415-8



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



**PLANILHA CONTRATADA**

**PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

| ITEM   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                         | UND   | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |        | 1ª MEDIÇÃO |           |        | ACUMULADO TOTAL |           |       | SALDO CONTRATUAL |           |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|---------------|--------------------|---------|--------|------------|-----------|--------|-----------------|-----------|-------|------------------|-----------|----------|
|        |                                                                                                                                                                   |       |        |                    |               | Quant.             | %       | Valor  | Quant.     | %         | Valor  | Quant.          | %         | Valor | Quant.           | %         | Valor    |
| 4      | ETI PROFª LICINHA: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023                                                                                                                   |       |        |                    |               |                    |         |        |            |           |        |                 |           |       |                  |           |          |
| 4.1    | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                 |       |        |                    | R\$ 33.951,00 |                    | #DIV/0! | 0,00   |            | #DIV/0!   | 0,00   | 0               | #DIV/0!   | 0,00  | 0                | #DIV/0!   | 0,00     |
| 4.1.1  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                         | m²    | 6      | 474,45             | R\$ 2.846,70  | 0,00%              | 0,00    | 6      | 100,00%    | 2.846,70  | 6      | 100,00%         | 2.846,70  | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.1.2  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                               | MES   | 3      | 5.033,59           | R\$ 15.100,77 | 0,00%              | 0,00    | 1      | 33,33%     | 5.033,59  | 1      | 33,33%          | 5.033,59  | 2     | 66,67%           | 10.067,18 | 10,06718 |
| 4.1.3  | RETRABADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019                                                            | m²    | 130    | 14,18              | R\$ 1.843,40  | 0,00%              | 0,00    | 130    | 100,00%    | 1.843,40  | 130    | 100,00%         | 1.843,40  | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.1.4  | Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica                                                                                              | m²    | 130    | 18,35              | R\$ 2.385,50  | 0,00%              | 0,00    | 130    | 100,00%    | 2.385,50  | 130    | 100,00%         | 2.385,50  | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.1.5  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                         | m²    | 8,1    | 58,89              | R\$ 475,38    | 0,00%              | 0,00    | 8,1    | 100,00%    | 475,38    | 8,1    | 100,00%         | 475,38    | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.1.6  | DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS                                                                                                                                         | m²    | 22,25  | 56,01              | R\$ 1.246,22  | 0,00%              | 0,00    | 22,25  | 100,00%    | 1.246,22  | 22,25  | 100,00%         | 1.246,22  | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.1.7  | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente                                                                                                               | m²    | 8,4    | 17,97              | R\$ 150,94    | 0,00%              | 0,00    | 8,4    | 100,00%    | 150,94    | 8,4    | 100,00%         | 150,94    | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.1.8  | DEMOLIÇÃO DE PLÁTAS E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                 | m²    | 2,96   | 624,97             | R\$ 1.849,91  | 0,00%              | 0,00    | 2,96   | 100,00%    | 1.849,91  | 2,96   | 100,00%         | 1.849,91  | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.1.9  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018                                                                                                                      | m²    | 20     | 192,21             | R\$ 3.844,20  | 0,00%              | 0,00    | 20     | 100,00%    | 3.844,20  | 20     | 100,00%         | 3.844,20  | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.1.10 | Demolição de piso de alta resistência                                                                                                                             | m²    | 103,35 | 22,47              | R\$ 2.322,27  | 0,00%              | 0,00    | 103,35 | 100,00%    | 2.322,27  | 103,35 | 100,00%         | 2.322,27  | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.1.11 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO                                                           | m²    | 109,89 | 17,16              | R\$ 1.885,71  | 0,00%              | 0,00    | 109,89 | 100,00%    | 1.885,71  | 109,89 | 100,00%         | 1.885,71  | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.2    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                             |       |        |                    |               |                    |         |        |            |           |        |                 |           |       |                  |           |          |
| 4.2.1  | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE                                                                                            | m³    | 31     | 46,94              | R\$ 1.455,14  | 0,00%              | 0,00    | 31     | 100,00%    | 1.455,14  | 31     | 100,00%         | 1.455,14  | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.2.2  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                            | M3XKM | 310    | 1,51               | R\$ 468,10    | 0,00%              | 0,00    | 310    | 100,00%    | 468,10    | 310    | 100,00%         | 468,10    | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.3    | INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS                                                                                                                        |       |        |                    |               |                    |         |        |            |           |        |                 |           |       |                  |           |          |
| 4.3.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                     | m³    | 9,61   | 88,74              | R\$ 852,79    | 0,00%              | 0,00    | 9,61   | 100,00%    | 852,79    | 9,61   | 100,00%         | 852,79    | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.3.2  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2016                                                       | m³    | 32,02  | 6,65               | R\$ 212,93    | 0,00%              | 0,00    | 32,02  | 100,00%    | 212,93    | 32,02  | 100,00%         | 212,93    | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.3.3  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                   | m³    | 1,6    | 447,96             | R\$ 716,73    | 0,00%              | 0,00    | 1,6    | 100,00%    | 716,73    | 1,6    | 100,00%         | 716,73    | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.3.4  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCC = 25 MPa. AF_01/2017 | m³    | 5,55   | 2.903,03           | R\$ 16.111,81 | 0,00%              | 0,00    | 5,55   | 100,00%    | 16.111,81 | 5,55   | 100,00%         | 16.111,81 | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |
| 4.3.5  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                   | m³    | 4,06   | 31,19              | R\$ 126,63    | 0,00%              | 0,00    | 4,06   | 100,00%    | 126,63    | 4,06   | 100,00%         | 126,63    | 0     | 0,00%            | 0,00      | 0,00%    |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |            |   |                 |      |                  |         |      |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|------------|---|-----------------|------|------------------|---------|------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |         | 1ª MEDIÇÃO |   | ACUMULADO TOTAL |      | SALDO CONTRATUAL |         |      |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |               | Quant.                                       | %       | Quant.     | % | Quant.          | %    | Quant.           | %       |      |           |
| 4.4                 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    | R\$ 11.960,48 |                                              | #DIV/0! | 0,00       |   | #DIV/0!         | 0,00 | 0                | #DIV/0! | 0,00 |           |
| 4.4.1               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017                                                                             | m³  | 4,12   | 2.903,03           | R\$ 11.960,48 |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 11.960,48 |
| 4.5                 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | R\$ 40.964,43 |                                              | #DIV/0! | 0,00       |   | #DIV/0!         | 0,00 | 0                | #DIV/0! | 0,00 |           |
| 4.5.1               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014                             | m²  | 204,92 | 113,18             | R\$ 23.192,84 |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 23.192,84 |
| 4.5.2               | DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS                                                                                                                                                                                     | m²  | 31,14  | 570,70             | R\$ 17.771,59 |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 17.771,59 |
| 4.6                 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | R\$ 37.086,72 |                                              | #DIV/0! | 0,00       |   | #DIV/0!         | 0,00 | 0                | #DIV/0! | 0,00 |           |
| 4.6.1               | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | UN  | 14     | 1.061,17           | R\$ 14.856,38 |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 14.856,38 |
| 4.6.2               | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019                                                                                                                                          | M   | 60     | 13,40              | R\$ 804,00    |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 804,00    |
| 4.6.3               | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016                                                                                                                                                                               | M   | 26     | 62,91              | R\$ 1.635,66  |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 1.635,66  |
| 4.6.4               | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016                                                                                                                               | M   | 26     | 47,99              | R\$ 1.247,74  |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 1.247,74  |
| 4.6.5               | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016                                                                                                                                                                | M   | 7,2    | 115,23             | R\$ 829,65    |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 829,65    |
| 4.6.6               | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019                                            | m²  | 19,82  | 476,66             | R\$ 9.447,40  |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 9.447,40  |
| 4.6.7               | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020                                                                                                                   | M   | 20,5   | 202,70             | R\$ 4.155,35  |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 4.155,35  |
| 4.6.8               | PORTA CHAPA DE AÇO ENROLAR TIPO TULOLINHO                                                                                                                                                                                                     | m²  | 2      | 1.656,07           | R\$ 3.312,14  |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 3.312,14  |
| 4.6.9               | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA                                                                                                                                                                                                            | m²  | 1,26   | 619,37             | R\$ 780,40    |                                              | 0,00%   | 0,00       |   | 0,00%           | 0,00 | 0                | 0,00%   | 0,00 | 780,40    |
| 4.7                 | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | R\$ 35.610,00 |                                              | #DIV/0! | 0,00       |   | #DIV/0!         | 0,00 | 0                | #DIV/0! | 0,00 | 0,00      |



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA**

**PROponente:** Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

ART DE EXECUÇÃO N.º: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



**Matheus Bezerra Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 112089415-8



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| ITEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                       | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |       | SALDO CONTRATUAL |         |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|------------------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |               | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor | Quant.           | %       | Valor     |
| 4.10.0.1 | CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021                                      | m²  | 110    | 36,59              | R\$ 4.024,90  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 110              | 100,00% | 4.024,90  |
| 4.10.0.2 | PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM PULTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m²  | 110    | 124,84             | R\$ 13.732,40 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 110              | 100,00% | 13.732,40 |
| 4.11     | PINTURA                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                    | R\$ 12.904,87 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 4.11.0.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                     | m²  | 241,84 | 18,77              | R\$ 4.539,33  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 241,84           | 100,00% | 4.539,33  |
| 4.11.0.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                                                                                                                                                               | m²  | 58,8   | 27,14              | R\$ 1.595,83  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 58,8             | 100,00% | 1.595,83  |
| 4.11.0.3 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                       | m²  | 241,84 | 4,63               | R\$ 1.119,71  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 241,84           | 100,00% | 1.119,71  |
| 4.11.0.4 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS                                                                                                                                                                                       | m²  | 58,8   | 31,68              | R\$ 1.862,78  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 58,8             | 100,00% | 1.862,78  |
| 4.11.0.5 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023                                                                                                                                            | m²  | 241,84 | 14,69              | R\$ 3.552,62  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 241,84           | 100,00% | 3.552,62  |
| 4.11.0.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020, PE                                                   | m²  | 4      | 58,65              | R\$ 234,60    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 4                | 100,00% | 234,60    |
| 4.12     | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    | R\$ 10.978,72 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 4.12.1   | LUMINÁRIAS                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | R\$ 1.057,88  |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 4.12.1.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                          | UN  | 16     | 47,53              | R\$ 760,48    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 16               | 100,00% | 760,48    |
| 4.12.1.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                               | UN  | 2      | 148,70             | R\$ 297,40    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 2                | 100,00% | 297,40    |
| 4.12.2   | PONTOS DE LUZ, TOMADA E INTERRUPTOR                                                                                                                                                                                             |     |        |                    | R\$ 9.920,84  |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |
| 4.12.2.1 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4"                                                                                                                                          | un  | 5      | 325,56             | R\$ 1.627,80  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 5                | 100,00% | 1.627,80  |
| 4.12.2.2 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embudo com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                                                                                      | pt  | 5      | 236,50             | R\$ 1.182,50  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 5                | 100,00% | 1.182,50  |
| 4.12.2.3 | Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embudif, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento                                                          | pt  | 12     | 261,43             | R\$ 3.137,16  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 12               | 100,00% | 3.137,16  |
| 4.12.2.4 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embudo Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento                                                                       | pt  | 1      | 388,19             | R\$ 388,19    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 1                | 100,00% | 388,19    |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCONIA**

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

**PROponente:** Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº.

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX

2000年10月10日

| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |              | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |         |       |                 |         |       |                  |     |         |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|------------------|-----|---------|----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                        | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total        | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |       | SALDO CONTRATUAL |     |         |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |              | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor | Quant.           | %   | Valor   |          |
| 4.12.2.5            | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                | UN  | 5      | 49,00              | R\$ 245,00   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 5   | 100,00% | 245,00   |
| 4.12.2.6            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                  | M   | 100    | 5,01               | R\$ 501,00   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 100 | 100,00% | 501,00   |
| 4.12.2.7            | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                               | UN  | 5      | 68,66              | R\$ 343,30   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 5   | 100,00% | 343,30   |
| 4.12.2.8            | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                  | UN  | 12     | 55,29              | R\$ 663,48   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 12  | 100,00% | 663,48   |
| 4.12.2.9            | ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTLAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                          | UND | 17     | 3,43               | R\$ 58,31    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 17  | 100,00% | 58,31    |
| 4.12.2.10           | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                        | M   | 50     | 25,00              | R\$ 1.250,00 |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 50  | 100,00% | 1.250,00 |
| 4.12.2.11           | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                                                      | UN  | 3      | 174,70             | R\$ 524,10   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 3   | 100,00% | 524,10   |
| 4.13                | INSTALAÇÃO HIDRAULICA                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | R\$ 2.809,53 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  |                  | 0   | #DIV/0! | 0,00     |
| 4.13.1              | PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA                                                                                                                                                                                             | UN  | 3      | 141,70             | R\$ 425,10   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 3   | 100,00% | 425,10   |
| 4.13.2              | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                      | M   | 6      | 18,01              | R\$ 108,06   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 6   | 100,00% | 108,06   |
| 4.13.3              | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO                                                                                                                                                                            | UN  | 4      | 120,13             | R\$ 480,52   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 4   | 100,00% | 480,52   |
| 4.13.4              | PONTO AGUA FRIA PVC PICAXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO                                                                                                                                                                       | UN  | 6      | 107,57             | R\$ 645,42   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 6   | 100,00% | 645,42   |
| 4.13.5              | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO                                                                                                                                                                           | UN  | 7      | 107,46             | R\$ 752,22   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 7   | 100,00% | 752,22   |
| 4.13.6              | PONTO DE AGUA FRIA PARA BEEDEURO                                                                                                                                                                                                 | UN  | 1      | 398,21             | R\$ 398,21   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 1   | 100,00% | 398,21   |
| 4.15                | INSTALAÇÃO SANITARIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                                                                               |     |        |                    | R\$ 2.896,21 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  |                  | 0   | #DIV/0! | 0,00     |
| 4.15.1              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plás de cozinha, máquinas de lavar, etc...)                                                                                                                          | un  | 3      | 141,32             | R\$ 423,96   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 3   | 100,00% | 423,96   |
| 4.15.2              | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO | UN  | 2      | 263,09             | R\$ 526,18   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 2   | 100,00% | 526,18   |
| 4.15.3              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictúrios, ráios sifonados, etc...)                                                                                                                      | un  | 13     | 90,63              | R\$ 1.178,19 |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 13  | 100,00% | 1.178,19 |
| 4.15.4              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)                                                                                                                                                     | pt  | 6      | 127,98             | R\$ 767,88   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  |                  | 6   | 100,00% | 767,88   |
| 4.16                | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    | R\$ 406,70   |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  |                  | 0   | #DIV/0! | 0,00     |



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

**PROponente:** Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ART DE EXECUÇÃO N.º:     | MA20230719655 |
| ART DE FISCALIZAÇÃO N.º: | MA2023XXXXXXX |



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |         |          |                 |         |          |                  |          |         |          |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|------------------|----------|---------|----------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                  | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total          | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |          | ACUMULADO TOTAL |         |          | SALDO CONTRATUAL |          |         |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor    | Quant.          | %       | Valor    | Quant.           | %        | Valor   |          |           |
| 4.16.0.1            | EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                            | UN  | 1      | 255,49             | R\$ 255,49     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 1        | 100,00% | 255,49   |           |
| 4.16.0.2            | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDES POTENCIA 2W BATERIA DE LITIO AUTONOMIA DE 6 HRS                                                                                                                                           | UND | 5      | 23,56              | R\$ 117,90     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 5        | 100,00% | 117,90   |           |
| 4.16.0.3            | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 1/2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)                                                | UN  | 1      | 33,31              | R\$ 33,31      |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 1        | 100,00% | 33,31    |           |
| 4.17                | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | R\$ 13.743,34  |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00     |                 | #DIV/0! | 0,00     |                  | 0        | #DIV/0! | 0,00     |           |
| 4.17.1              | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                 | UN  | 3      | 172,09             | R\$ 516,27     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 3        | 100,00% | 516,27   |           |
| 4.17.2              | SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                            | UN  | 10     | 14,34              | R\$ 143,40     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 10       | 100,00% | 143,40   |           |
| 4.17.3              | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                             | UN  | 2      | 173,44             | R\$ 346,88     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 2        | 100,00% | 346,88   |           |
| 4.17.4              | KIT CHASI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023                                                   | UN  | 4      | 240,80             | R\$ 963,20     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 4        | 100,00% | 963,20   |           |
| 4.17.5              | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 1      | 559,44             | R\$ 559,44     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 1        | 100,00% | 559,44   |           |
| 4.17.6              | BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORINHA                                                                                                                                                                                        | m²  | 0,66   | 619,37             | R\$ 402,58     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 0,66     | 100,00% | 402,58   |           |
| 4.17.7              | TANQUE DUPLIO DE GRANITO SINTETICO 1,00x 51cm C/ METAIS                                                                                                                                                                    | UN  | 1      | 1.307,46           | R\$ 1.307,46   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 1        | 100,00% | 1.307,46 |           |
| 4.17.8              | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim. 2,20x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada             | un  | 2      | 3.110,15           | R\$ 6.220,30   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 2        | 100,00% | 6.220,30 |           |
| 4.17.9              | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim. 2,50x0,60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopla 10 cm, assentada.                        | un  | 1      | 3.283,80           | R\$ 3.283,80   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 1        | 100,00% | 3.283,80 |           |
| 4.18                | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | R\$ 8.056,00   |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00     |                 | #DIV/0! | 0,00     |                  | 0        | #DIV/0! | 0,00     |           |
| 4.18.1              | LIPEZA FINAL DE OBRAS                                                                                                                                                                                                      | m²  | 200    | 40,28              | R\$ 8.056,00   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00     |                 | 0,00%   | 0,00     |                  | 200      | 100,00% | 8.056,00 |           |
| 5                   | UI FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 2023                                                                                                                                                                |     |        |                    | R\$ 308.561,44 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00     |                 | #DIV/0! | 0,00     |                  | 0        | #DIV/0! | 0,00     |           |
| 5.1                 | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    | R\$ 24.969,61  |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00     |                 | #DIV/0! | 0,00     |                  | 0        | #DIV/0! | 0,00     |           |
| 5.1.1               | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                  | m²  | 6      | 474,27             | R\$ 2.845,62   |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 100,00% | 2.845,62 |                 | 100,00% | 2.845,62 |                  | 6        | 100,00% | 2.845,62 |           |
| 5.1.2               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                        | MES | 3      | 5.033,59           | R\$ 15.100,77  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 1       | 33,33%   | 5.033,59        |         | 1        | 33,33%           | 5.033,59 | 2       | 66,67%   | 10.067,16 |
| 5.1.3               | LIPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018                                                                                                                                                                | m²  | 128    | 3,21               | R\$ 410,88     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 128     | 100,00%  | 410,88          |         | 128      | 100,00%          | 410,88   | 0       | 0,00%    | 0,00      |

**Matheus Bezerra Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 112089415-8



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX

**PLANILHA CONTRATADA****PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                         | UND   | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |           | ACUMULADO TOTAL |         |           | SALDO CONTRATUAL |        |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|---------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|-----------|-----------------|---------|-----------|------------------|--------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    |               | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor     | Quant.          | %       | Valor     | Quant.           | %      | Valor    |
| 5.1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                           | m²    | 115,99 | 17,16              | R\$ 1.990,38  |                    | 0,00%   | 0,00  | 115,99     | 100,00% | 1.990,38  | 115,99          | 100,00% | 1.990,38  | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.1.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                         | m³    | 9      | 58,69              | R\$ 528,21    |                    | 0,00%   | 0,00  | 9          | 100,00% | 528,21    | 9               | 100,00% | 528,21    | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.1.6 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                                              | m³    | 20     | 171,40             | R\$ 3.428,00  |                    | 0,00%   | 0,00  | 20         | 100,00% | 3.428,00  | 20              | 100,00% | 3.428,00  | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.1.7 | REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                           | UN    | 1      | 97,85              | R\$ 97,85     |                    | 0,00%   | 0,00  | 1          | 100,00% | 97,85     | 1               | 100,00% | 97,85     | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.1.8 | RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA                                                                                                                                                                                  | UN    | 5      | 113,58             | R\$ 567,90    |                    | 0,00%   | 0,00  | 5          | 100,00% | 567,90    | 5               | 100,00% | 567,90    | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.2   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                             |       |        |                    | R\$ 1.798,53  |                    | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00    | 0         | #DIV/0!         | 0,00    | 0         | #DIV/0!          | 0,00   |          |
| 5.2.1 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE                                                                                                                                            | m³    | 28,99  | 46,94              | R\$ 1.360,79  |                    | 0,00%   | 0,00  | 28,99      | 100,00% | 1.360,79  | 28,99           | 100,00% | 1.360,79  | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                                            | M3XKM | 289,9  | 1,51               | R\$ 437,74    |                    | 0,00%   | 0,00  | 289,9      | 100,00% | 437,74    | 289,9           | 100,00% | 437,74    | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.3   | INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS                                                                                                                                                                        |       |        |                    | R\$ 19.678,77 |                    | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00    | 0         | #DIV/0!         | 0,00    | 0         | #DIV/0!          | 0,00   |          |
| 5.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                     | m³    | 8,12   | 88,74              | R\$ 720,56    |                    | 0,00%   | 0,00  | 8,12       | 100,00% | 720,56    | 8,12            | 100,00% | 720,56    | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                                                                                       | m²    | 27,06  | 6,65               | R\$ 179,94    |                    | 0,00%   | 0,00  | 27,06      | 100,00% | 179,94    | 27,06           | 100,00% | 179,94    | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.3.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                   | m³    | 1,35   | 447,96             | R\$ 604,74    |                    | 0,00%   | 0,00  | 1,35       | 100,00% | 604,74    | 1,35            | 100,00% | 604,74    | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.3.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                   | m³    | 1,88   | 31,19              | R\$ 58,63     |                    | 0,00%   | 0,00  | 1,88       | 100,00% | 58,63     | 1,88            | 100,00% | 58,63     | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.3.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017                                                 | m²    | 6,24   | 2.903,03           | R\$ 18.114,90 |                    | 0,00%   | 0,00  | 6,24       | 100,00% | 18.114,90 | 6,24            | 100,00% | 18.114,90 | 0                | 0,00%  | 0,00     |
| 5.4   | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS                                                                                                                                                                                  |       |        |                    | R\$ 9.696,12  |                    | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00    | 0         | #DIV/0!         | 0,00    | 0         | #DIV/0!          | 0,00   |          |
| 5.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017                                                 | m²    | 3,34   | 2.903,03           | R\$ 9.696,12  |                    | 0,00%   | 0,00  | 1          | 29,94%  | 2.903,03  | 1               | 29,94%  | 2.903,03  | 2,34             | 70,06% | 6.793,09 |
| 5.5   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                   |       |        |                    | R\$ 11.001,09 |                    | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00    | 0         | #DIV/0!         | 0,00    | 0         | #DIV/0!          | 0,00   |          |
| 5.5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m²    | 97,2   | 113,18             | R\$ 11.001,09 |                    | 0,00%   | 0,00  | 80         | 82,31%  | 9.054,40  | 80              | 82,31%  | 9.054,40  | 17,2             | 17,70% | 1.946,69 |
| 5.6   | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                        |       |        |                    | R\$ 16.695,10 |                    | #DIV/0! | 0,00  | #DIV/0!    | 0,00    | 0         | #DIV/0!         | 0,00    | 0         | #DIV/0!          | 0,00   |          |



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

**PROponente:** Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

**700**

**Matheus Bezerra Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 112089415-8



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA  
 ENDEREÇO: Porto Franco / MA  
 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
 CONTRATO Nº: 093 - 2023  
 ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                          |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |       |       |  |            |       |       |  |                 |       |       |  |                  |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|-------|--|------------|-------|-------|--|-----------------|-------|-------|--|------------------|---------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                              | UND | Quant. | Valor<br>Unit com<br>BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |       |       |  | 1ª MEDIÇÃO |       |       |  | ACUMULADO TOTAL |       |       |  | SALDO CONTRATUAL |         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                          |               | Quant.                                       | %     | Valor |  | Quant.     | %     | Valor |  | Quant.          | %     | Valor |  |                  |         |
| 5.9                 | REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                          | R\$ 17.087,61 |                                              |       |       |  |            |       |       |  |                 |       |       |  |                  |         |
| 5.9.0.1             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                               | m²  | 194,4  | 4,92                     | R\$ 956,44    |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 194,4            | 100,00% |
| 5.9.0.2             | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | m²  | 58,29  | 26,96                    | R\$ 1.571,49  |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 58,29            | 100,00% |
| 5.9.0.3             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE                                                                                              | m²  | 136,11 | 85,59                    | R\$ 11.649,65 |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 136,11           | 100,00% |
| 5.9.0.4             | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 136,11 | 21,38                    | R\$ 2.910,03  |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 136,11           | 100,00% |
| 5.10                | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                          | R\$ 33.684,66 |                                              |       |       |  |            |       |       |  |                 |       |       |  |                  |         |
| 5.10.0.1            | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                           | m²  | 287,02 | 36,59                    | R\$ 10.502,06 |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 287,02           | 100,00% |
| 5.10.0.2            | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014                               | m²  | 287,02 | 80,77                    | R\$ 23.182,60 |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 287,02           | 100,00% |
| 5.11                | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                          | R\$ 12.854,18 |                                              |       |       |  |            |       |       |  |                 |       |       |  |                  |         |
| 5.11.0.1            | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                            | m²  | 305,04 | 18,77                    | R\$ 5.725,60  |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 305,04           | 100,00% |
| 5.11.0.2            | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                                      | m²  | 21     | 27,14                    | R\$ 569,94    |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 21               | 100,00% |
| 5.11.0.3            | FUNDO SEALADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                             | m²  | 305,04 | 4,63                     | R\$ 1.412,33  |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 305,04           | 100,00% |
| 5.11.0.4            | EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                                              | m²  | 21     | 31,68                    | R\$ 665,28    |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 21               | 100,00% |
| 5.11.0.5            | PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                   | m²  | 305,04 | 14,69                    | R\$ 4.481,03  |                                              | 0,00% | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 305,04           | 100,00% |
| 5.12                | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                          | R\$ 22.369,20 |                                              |       |       |  |            |       |       |  |                 |       |       |  |                  |         |
| 5.12.1              | LUMINÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                          | R\$ 2.020,70  |                                              |       | 0,00  |  |            | 0,00% | 0,00  |  | 0               | 0,00% | 0,00  |  | 0                | 0,00%   |



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOLENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| ITEM      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | UND | Quant | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |        | SALDO CONTRATUAL |     |         |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|--------|------------------|-----|---------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                        |     |       |                    |               | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor  | Quant.           | %   | Valor   |           |
| 5.12.1.1  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                 | UN  | 30    | 47,53              | R\$ 1.425,90  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 30  | 100,00% | 1.425,90  |
| 5.12.1.2  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                      | UN  | 4     | 148,70             | R\$ 594,80    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 4   | 100,00% | 594,80    |
| 5.12.2    | PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR                                                                                                                                     |     |       |                    | R\$ 20.348,50 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00   |                  | 0   | #DIV/0! | 0,00      |
| 5.12.2.1  | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4"                                                                                 | un  | 34    | 325,56             | R\$ 11.069,04 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 34  | 100,00% | 11.069,04 |
| 5.12.2.2  | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                           | pt  | 6     | 236,50             | R\$ 1.419,00  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 6   | 100,00% | 1.419,00  |
| 5.12.2.3  | Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt  | 12    | 261,43             | R\$ 3.137,16  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 12  | 100,00% | 3.137,16  |
| 5.12.2.4  | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto atóp/30a-220v, inclusive aterramento             | pt  | 2     | 388,19             | R\$ 776,38    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 2   | 100,00% | 776,38    |
| 5.12.2.5  | ESPELHO /PLACA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALCAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                               | UND | 18    | 3,43               | R\$ 61,74     |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 18  | 100,00% | 61,74     |
| 5.12.2.6  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | UN  | 6     | 49,00              | R\$ 294,00    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 6   | 100,00% | 294,00    |
| 5.12.2.7  | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                              | M   | 50    | 25,00              | R\$ 1.250,00  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 50  | 100,00% | 1.250,00  |
| 5.12.2.8  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                        | UN  | 12    | 55,29              | R\$ 663,48    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 12  | 100,00% | 663,48    |
| 5.12.2.9  | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                             | UN  | 1     | 174,70             | R\$ 174,70    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 1   | 100,00% | 174,70    |
| 5.12.2.10 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | M   | 300   | 5,01               | R\$ 1.503,00  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 300 | 100,00% | 1.503,00  |
| 5.13      | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                  |     |       |                    | R\$ 1.590,71  |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00   |                  | 0   | #DIV/0! | 0,00      |
| 5.13.1    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                            | M   | 12    | 18,01              | R\$ 216,12    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00   |                  | 12  | 100,00% | 216,12    |
| 5.13.2    | PONTO DE ÁGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA                                                                                                                                   | UN  | 3     | 141,70             | R\$ 425,10    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 3               | 100,00% | 425,10 |                  | 3   | 100,00% | 0,00      |
| 5.13.3    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                            | M   | 12    | 18,01              | R\$ 216,12    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 12              | 100,00% | 216,12 |                  | 12  | 100,00% | 0,00      |
| 5.13.4    | PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO                                                                                                                  | UN  | 1     | 120,13             | R\$ 120,13    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 1               | 100,00% | 120,13 |                  | 1   | 100,00% | 0,00      |







OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

**PROponente:** Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

2000年10月10日

0,00  
Matheus Pereira Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 112089415-8



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

**PROponente:** Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ART DE EXECUÇÃO Nº:     | MA20230719655 |
| ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: | MA2023XXXXXXX |



**Matheus Bezerra Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 112089415-8



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| ITEM     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |        | ACUMULADO TOTAL |         |        | SALDO CONTRATUAL |         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|------------------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |               | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor  | Quant.          | %       | Valor  | Quant.           | %       | Valor     |
| 6.7.0.3  | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:29 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                           | M   | 20,5   | 27,20              | R\$ 557,60    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 20,5             | 100,00% | 557,60    |
| 6.7.0.4  | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_09/2017_PS                                                                                                                                                          | m²  | 116,57 | 112,70             | R\$ 13.137,43 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 116,57           | 100,00% | 13.137,43 |
| 6.7.0.5  | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                           | m²  | 116,57 | 24,90              | R\$ 2.902,59  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 116,57           | 100,00% | 2.902,59  |
| 6.8      | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | R\$ 665,52    |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   |                  | #DIV/0! | 0,00      |
| 6.8.1    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOS.                                                                                                                                                                          | m²  | 40,88  | 16,28              | R\$ 665,52    |                    | 0,00%   | 0,00  | 40,88      | 100,00% | 665,52 | 40,88           | 100,00% | 665,52 | 0                | 0,00%   | 0,00      |
| 6.9      | REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    | R\$ 22.627,86 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   |                  | #DIV/0! | 0,00      |
| 6.9.0.1  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                              | m²  | 540    | 4,92               | R\$ 2.656,80  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 540              | 100,00% | 2.656,80  |
| 6.9.0.2  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 67,65  | 21,38              | R\$ 1.446,35  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 67,65            | 100,00% | 1.446,35  |
| 6.9.0.3  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | m²  | 472,35 | 26,96              | R\$ 12.734,55 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 472,35           | 100,00% | 12.734,55 |
| 6.9.0.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                              | m²  | 67,65  | 85,59              | R\$ 5.790,16  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 67,65            | 100,00% | 5.790,16  |
| 6.10     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    | R\$ 19.457,40 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   |                  | #DIV/0! | 0,00      |
| 6.10.0.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                           | m²  | 116,57 | 36,59              | R\$ 4.265,29  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 116,57           | 100,00% | 4.265,29  |
| 6.10.0.2 | PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022                      | m²  | 116,57 | 124,84             | R\$ 14.552,59 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 116,57           | 100,00% | 14.552,59 |
| 6.10.0.3 | CALCADA-LEVANTAMENTO PISO CONCRETO BASE 10cm                                                                                                                                                                                                          | m²  | 15,69  | 40,76              | R\$ 639,52    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 15,69            | 100,00% | 639,52    |
| 6.11     | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | R\$ 18.979,97 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   |                  | #DIV/0! | 0,00      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |               |                    |         |       |            |         |        |                 |         |        |                  |         | Multiplas |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023  
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                          |     |        |                    |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |         |       |                 |         |       |                  |         |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|------------------|---------|----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |       | SALDO CONTRATUAL |         |          |
|                     |                                                                                                                                                                          |     |        |                    |               | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor | Quant.           | %       | Valor    |
| 6.11.0.1            | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                               | m²  | 472,35 | 18,77              | R\$ 8.866,00  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 472,35           | 100,00% | 8.866,00 |
| 6.11.0.2            | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS                                                                                                                         | m²  | 16,8   | 27,14              | R\$ 455,95    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 16,8             | 100,00% | 455,95   |
| 6.11.0.3            | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                | m²  | 472,35 | 4,63               | R\$ 2.186,98  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 472,35           | 100,00% | 2.186,98 |
| 6.11.0.4            | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAS                                                                                                                                 | m²  | 16,8   | 31,68              | R\$ 532,22    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 16,8             | 100,00% | 532,22   |
| 6.11.0.5            | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF_04/2023                                                                                      | m²  | 472,35 | 14,69              | R\$ 6.938,82  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 472,35           | 100,00% | 6.938,82 |
| 6.12                | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                      |     |        |                    | R\$ 10.692,14 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 6.12.1              | LUMINÁRIAS                                                                                                                                                               |     |        |                    | R\$ 725,17    |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 6.12.1.1            | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                   | UN  | 9      | 47,53              | R\$ 427,77    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 9                | 100,00% | 427,77   |
| 6.12.1.2            | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                        | UN  | 2      | 148,70             | R\$ 297,40    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 2                | 100,00% | 297,40   |
| 6.12.2              | PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR                                                                                                                                      |     |        |                    | R\$ 9.966,97  |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 6.12.2.1            | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                 | un  | 11     | 325,56             | R\$ 3.581,16  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 11               | 100,00% | 3.581,16 |
| 6.12.2.2            | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                             | pt  | 6      | 236,50             | R\$ 1.419,00  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 6                | 100,00% | 1.419,00 |
| 6.12.2.3            | Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt  | 5      | 261,43             | R\$ 1.307,15  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 5                | 100,00% | 1.307,15 |
| 6.12.2.4            | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto atóp30a-220v, inclusive aterramento                | pt  | 2      | 388,19             | R\$ 776,38    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 2                | 100,00% | 776,38   |
| 6.12.2.5            | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN  | 6      | 49,00              | R\$ 294,00    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 6                | 100,00% | 294,00   |
| 6.12.2.6            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | M   | 100    | 5,01               | R\$ 501,00    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 100              | 100,00% | 501,00   |
| 6.12.2.8            | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN  | 5      | 55,29              | R\$ 276,45    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 5                | 100,00% | 276,45   |
| 6.12.2.9            | ESPELHO /PLACA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                | UND | 11     | 3,43               | R\$ 37,73     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 11               | 100,00% | 37,73    |
| 6.12.2.10           | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M   | 50     | 25,00              | R\$ 1.250,00  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 50               | 100,00% | 1.250,00 |



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA**

**PROponente:** Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

**THE**

Matheus Bezerra Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 112089415-8



OBJETO: CONTAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.


 EMPRESA C.F.PJ. Nº: 10.561.407/0001-41 - SAUBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EP  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2022-3 - SME  
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
 CONTRATO Nº: 093 - 2023  
 ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



**Matheus Bezerra Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 112089415-8



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |            |         |                 |           |                  |         |           |       |         |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------------|-----------|------------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |         | 1ª MEDIÇÃO |         | ACUMULADO TOTAL |           | SALDO CONTRATUAL |         |           |       |         |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |               | Quant.                                       | %       | Valor      | Quant.  | %               | Valor     | Quant.           | %       | Valor     |       |         |           |
| 7.4.1               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017                                                                                                                          | m³  | 2,56   | 2.903,03           | R\$ 7.431,75  |                                              | 0,00%   | 0,00       | 1,56    | 60,94%          | 4.528,72  | 1,56             | 60,94%  | 4.528,72  | 1     | 39,06%  | 2.903,03  |
| 7.5                 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | R\$ 16.454,10 |                                              | #DIV/0! | 0,00       | #DIV/0! | 0,00            | 0,00      | 0                | #DIV/0! | 0,00      | 0     | #DIV/0! | 0,00      |
| 7.5.1               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014                                                                          | m²  | 145,38 | 113,18             | R\$ 16.454,10 |                                              | 0,00%   | 0,00       | 90      | 61,91%          | 10.186,20 | 90               | 61,91%  | 10.186,20 | 55,38 | 38,09%  | 6.267,90  |
| 7.6                 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | R\$ 17.353,39 |                                              | #DIV/0! | 0,00       | #DIV/0! | 0,00            | 0,00      | 0                | #DIV/0! | 0,00      | 0     | #DIV/0! | 0,00      |
| 7.6.1               | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                              | UN  | 2      | 1.061,17           | R\$ 2.122,34  |                                              | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00%           | 0,00      | 0                | 0,00%   | 0,00      | 2     | 100,00% | 2.122,34  |
| 7.6.2               | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                                       | M   | 20     | 13,40              | R\$ 268,00    |                                              | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00%           | 0,00      | 0                | 0,00%   | 0,00      | 20    | 100,00% | 268,00    |
| 7.6.3               | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                                            | M   | 19,2   | 62,91              | R\$ 1.207,87  |                                              | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00%           | 0,00      | 0                | 0,00%   | 0,00      | 19,2  | 100,00% | 1.207,87  |
| 7.6.4               | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                                                                                                            | M   | 19,2   | 47,99              | R\$ 921,40    |                                              | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00%           | 0,00      | 0                | 0,00%   | 0,00      | 19,2  | 100,00% | 921,40    |
| 7.6.5               | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                             | M   | 2,4    | 115,23             | R\$ 276,55    |                                              | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00%           | 0,00      | 0                | 0,00%   | 0,00      | 2,4   | 100,00% | 276,55    |
| 7.6.6               | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                        | m²  | 19,2   | 476,66             | R\$ 9.151,87  |                                              | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00%           | 0,00      | 0                | 0,00%   | 0,00      | 19,2  | 100,00% | 9.151,87  |
| 7.6.7               | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                                | M   | 16,8   | 202,70             | R\$ 3.405,36  |                                              | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00%           | 0,00      | 0                | 0,00%   | 0,00      | 16,8  | 100,00% | 3.405,36  |
| 7.7                 | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | R\$ 36.685,63 |                                              | #DIV/0! | 0,00       | #DIV/0! | 0,00            | 0,00      | 0                | #DIV/0! | 0,00      | 0     | #DIV/0! | 0,00      |
| 7.7.0.1             | ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (cobertura do Telhamento e parte da UOP) | m²  | 97,46  | 183,36             | R\$ 17.870,26 |                                              | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00%           | 0,00      | 0                | 0,00%   | 0,00      | 97,46 | 100,00% | 17.870,26 |
| 7.7.0.2             | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                              | m²  | 97,46  | 51,14              | R\$ 4.984,10  |                                              | 0,00%   | 0,00       |         | 0,00%           | 0,00      | 0                | 0,00%   | 0,00      | 97,46 | 100,00% | 4.984,10  |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023  
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |        |         |            |        |         |        |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|-------|--------|---------|------------|--------|---------|--------|--------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                 | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       |        |         | 1ª MEDIÇÃO |        |         |        |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |               | Quant.                                       | %       | Valor | Quant. | %       | Valor      | Quant. | %       | Valor  | Quant. |
| 7.7.0.3             | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019                                                               | M   | 15,47  | 27,20              | R\$ 420,78    |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 15,47  |
| 7.7.0.4             | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017_PS                                                                                                                              | m²  | 97,46  | 112,70             | R\$ 10.983,74 |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 97,46  |
| 7.7.0.5             | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019                                                                                                                | m²  | 97,46  | 24,90              | R\$ 2.428,75  |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 97,46  |
| 7.8                 | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                         |     |        |                    | R\$ 453,88    |                                              | #DIV/0! | 0,00  |        | #DIV/0! | 0,00       | 0      | #DIV/0! | 0,00   | 0      |
| 7.8.1               | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.                                                                                                                                              | m²  | 27,88  | 16,28              | R\$ 453,88    |                                              | 0,00%   | 0,00  | 27,88  | 100,00% | 453,88     | 27,88  | 100,00% | 453,88 | 0      |
| 7.9                 | REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    | R\$ 9.269,41  |                                              | #DIV/0! | 0,00  |        | #DIV/0! | 0,00       | 0      | #DIV/0! | 0,00   | 0      |
| 7.9.0.1             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_-10/2022                                                                  | m²  | 290,76 | 4,92               | R\$ 1.430,53  |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 290,76 |
| 7.9.0.2             | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_-06/2014                                                    | m²  | 290,76 | 26,96              | R\$ 7.838,88  |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 290,76 |
| 7.10                | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    | R\$ 14.419,55 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |        | #DIV/0! | 0,00       | 0      | #DIV/0! | 0,00   | 0      |
| 7.10.0.1            | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_-07/2021                                | m²  | 97,46  | 36,59              | R\$ 3.566,06  |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 97,46  |
| 7.10.0.2            | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_-11/2014 | m²  | 97,46  | 80,77              | R\$ 7.871,84  |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 97,46  |
| 7.10.0.3            | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_-08/2022                                                                             | m²  | 3,28   | 909,04             | R\$ 2.981,65  |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 3,28   |
| 7.11                | PINTURA                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    | R\$ 11.568,11 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |        | #DIV/0! | 0,00       | 0      | #DIV/0! | 0,00   | 0      |
| 7.11.0.1            | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAS, LIXAMENTO MANUAL, AF_-04/2023                                                                                                                               | m²  | 290,76 | 18,77              | R\$ 5.457,56  |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 290,76 |
| 7.11.0.2            | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS                                                                                                                                                                          | m²  | 8,4    | 27,14              | R\$ 227,97    |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 8,4    |
| 7.11.0.3            | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMO, AF_-04/2023                                                                                                                                                 | m²  | 290,76 | 4,63               | R\$ 1.346,21  |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 290,76 |
| 7.11.0.4            | EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAS                                                                                                                                                                                  | m²  | 8,4    | 31,68              | R\$ 266,11    |                                              | 0,00%   | 0,00  |        | 0,00%   | 0,00       | 0      | 0,00%   | 0,00   | 8,4    |



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROponente: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023  
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                          |     |        |                    |              | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |       |         |            |         |       |                 |      |        |                  |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|-------|---------|------------|---------|-------|-----------------|------|--------|------------------|----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total        | ACUMULADO ANTERIOR                           |       |         | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |      |        | SALDO CONTRATUAL |          |
|                     |                                                                                                                                                                          |     |        |                    |              | Quant.                                       | %     | Valor   | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %    | Valor  | Quant.           | %        |
| 7.11.0.5            | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_04/2023                                                                                      | m²  | 290,76 | 14,69              | R\$ 4.271,26 |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 290,76 | 100,00%          | 4.271,26 |
| 7.12                | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                      |     |        | R\$ -              | -            | #DIV/0!                                      | 0,00  | #DIV/0! | 0,00       | #DIV/0! | 0     | #DIV/0!         | 0,00 | 0      | #DIV/0!          | 0,00     |
| 7.12.1              | LUMINÁRIAS                                                                                                                                                               |     |        | R\$ 677,64         |              | #DIV/0!                                      | 0,00  | #DIV/0! | 0,00       | #DIV/0! | 0     | #DIV/0!         | 0,00 | 0      | #DIV/0!          | 0,00     |
| 7.12.1.1            | LUMINÁRIA TIPO PLAFOON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                  | UN  | 8      | 47,53              | R\$ 380,24   |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 8      | 100,00%          | 380,24   |
| 7.12.1.2            | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                        | UN  | 2      | 148,70             | R\$ 297,40   |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 2      | 100,00%          | 297,40   |
| 7.12.2              | PONTOS DE LUZ TOMADA E INTERRUPTOR                                                                                                                                       | un  |        | R\$ 8.458,44       |              | #DIV/0!                                      | 0,00  | #DIV/0! | 0,00       | #DIV/0! | 0     | #DIV/0!         | 0,00 | 0      | #DIV/0!          | 0,00     |
| 7.12.2.1            | Ponto de luz em tecto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                |     | 10     | 325,56             | R\$ 3.255,60 |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 10     | 100,00%          | 3.255,60 |
| 7.12.2.2            | Ponto de Interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                             | pt  | 2      | 236,50             | R\$ 473,00   |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 2      | 100,00%          | 473,00   |
| 7.12.2.3            | Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt  | 6      | 261,43             | R\$ 1.568,58 |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 6      | 100,00%          | 1.568,58 |
| 7.12.2.4            | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento              | pt  | 2      | 388,19             | R\$ 776,38   |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 2      | 100,00%          | 776,38   |
| 7.12.2.5            | ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALCAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                  | UND | 8      | 3,43               | R\$ 27,44    |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 8      | 100,00%          | 27,44    |
| 7.12.2.6            | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN  | 2      | 49,00              | R\$ 98,00    |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 2      | 100,00%          | 98,00    |
| 7.12.2.7            | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M   | 50     | 25,00              | R\$ 1.250,00 |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 50     | 100,00%          | 1.250,00 |
| 7.12.2.8            | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                        | UN  | 6      | 55,29              | R\$ 331,74   |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 6      | 100,00%          | 331,74   |
| 7.12.2.9            | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                               | UN  | 1      | 174,70             | R\$ 174,70   |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 1      | 100,00%          | 174,70   |
| 7.12.2.10           | CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | M   | 300    | 5,01               | R\$ 1.503,00 |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 300    | 100,00%          | 1.503,00 |
| 7.13                | INSTALAÇÃO HIDRAULICA                                                                                                                                                    |     |        | R\$ 216,12         |              | #DIV/0!                                      | 0,00  | #DIV/0! | 0,00       | #DIV/0! | 0     | #DIV/0!         | 0,00 | 0      | #DIV/0!          | 0,00     |
| 7.13.1              | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                              | M   | 12     | 18,01              | R\$ 216,12   |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 12     | 100,00%          | 216,12   |
| 7.14                | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                          |     |        | R\$ 4.028,00       |              | #DIV/0!                                      | 0,00  | #DIV/0! | 0,00       | #DIV/0! | 0     | #DIV/0!         | 0,00 | 0      | #DIV/0!          | 0,00     |
| 7.14.1              | LIMPEZA FINAL DE OBRAS                                                                                                                                                   | m²  | 100    | 40,28              | R\$ 4.028,00 |                                              | 0,00% | 0,00    | 0,00%      | 0,00    | 0     | 0,00%           | 0,00 | 100    | 100,00%          | 4.028,00 |

**Matheus Bezerra Rodrigues**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 112089415-8



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



**PLANILHA CONTRATADA**

**PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                         | UND   | Quant. | Valor Unit com BDI | Total          | ACUMULADO ANTERIOR |      | 1ª MEDIÇÃO |         | ACUMULADO TOTAL |         | SALDO CONTRATUAL |           |         |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------|--------------------|------|------------|---------|-----------------|---------|------------------|-----------|---------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                | Quant.             | %    | Quant.     | %       | Quant.          | %       | Quant.           | %         |         |        |
| 8     | E M ANTONIO RAMUNDO DE MOURA                                                                                                                                                                                      |       |        |                    | R\$ 163.198,99 | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00   |
| 8.1   | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                                                 |       |        |                    | R\$ 19.939,80  | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00   |
| 8.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                         | m²    | 6      | 474,27             | R\$ 2.845,62   | 0,00%              | 0,00 | 6          | 100,00% | 2.845,62        | 6       | 100,00%          | 2.845,62  | 0       | 0,00%  |
| 8.1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                               | MES   | 3      | 5.033,59           | R\$ 15.100,77  | 0,00%              | 0,00 | 1          | 33,33%  | 5.033,59        | 1       | 33,33%           | 5.033,59  | 2       | 66,67% |
| 8.1.3 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_09/2018                                                                                                                                                      | m²    | 100    | 3,21               | R\$ 321,00     | 0,00%              | 0,00 | 100        | 100,00% | 321,00          | 100     | 100,00%          | 321,00    | 0       | 0,00%  |
| 8.1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                           | m²    | 97,46  | 17,16              | R\$ 1.672,41   | 0,00%              | 0,00 | 97,46      | 100,00% | 1.672,41        | 97,46   | 100,00%          | 1.672,41  | 0       | 0,00%  |
| 8.2   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                             |       |        |                    | R\$ 1.814,04   | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00   |
| 8.2.1 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE                                                                                                                                       | m³    | 29,24  | 46,94              | R\$ 1.372,52   | 0,00%              | 0,00 | 29,24      | 100,00% | 1.372,52        | 29,24   | 100,00%          | 1.372,52  | 0       | 0,00%  |
| 8.2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                                            | M3XKM | 292,4  | 1,51               | R\$ 441,52     | 0,00%              | 0,00 | 292,4      | 100,00% | 441,52          | 292,4   | 100,00%          | 441,52    | 0       | 0,00%  |
| 8.3   | INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS                                                                                                                                                                        |       |        |                    | R\$ 13.428,13  | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00   |
| 8.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                     | m³    | 6,97   | 88,74              | R\$ 618,51     | 0,00%              | 0,00 | 6,97       | 100,00% | 618,51          | 6,97    | 100,00%          | 618,51    | 0       | 0,00%  |
| 8.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016                                                                                                       | m²    | 23,23  | 6,65               | R\$ 154,47     | 0,00%              | 0,00 | 23,23      | 100,00% | 154,47          | 23,23   | 100,00%          | 154,47    | 0       | 0,00%  |
| 8.3.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021                                                                   | m³    | 1,16   | 447,96             | R\$ 519,63     | 0,00%              | 0,00 | 1,16       | 100,00% | 519,63          | 1,16    | 100,00%          | 519,63    | 0       | 0,00%  |
| 8.3.5 | REALTERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                  | m³    | 2,82   | 31,19              | R\$ 87,95      | 0,00%              | 0,00 | 2,82       | 100,00% | 87,95           | 2,82    | 100,00%          | 87,95     | 0       | 0,00%  |
| 8.3.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017                                                | m³    | 4,15   | 2.903,03           | R\$ 12.047,57  | 0,00%              | 0,00 | 4,15       | 100,00% | 12.047,57       | 4,15    | 100,00%          | 12.047,57 | 0       | 0,00%  |
| 8.4   | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS                                                                                                                                                                                  |       |        |                    | R\$ 7.431,75   | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00   |
| 8.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017                                                | m³    | 2,56   | 2.903,03           | R\$ 7.431,75   | 0,00%              | 0,00 | 1,56       | 60,94%  | 4.528,72        | 1,56    | 60,94%           | 4.528,72  | 1       | 39,06% |
| 8.5   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                   |       |        |                    | R\$ 16.454,10  | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00   |
| 8.5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m²    | 145,38 | 113,18             | R\$ 16.454,10  | 0,00%              | 0,00 | 90         | 61,91%  | 10.186,20       | 90      | 61,91%           | 10.186,20 | 55,38   | 38,09% |
| 8.6   | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                        |       |        |                    | R\$ 17.353,39  | #DIV/0!            | 0,00 | #DIV/0!    | 0,00    | 0               | #DIV/0! | 0,00             | 0         | #DIV/0! | 0,00   |



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

**PROponente:** Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

[illegible]

Matheus Beterra Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 112089415-8



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA  
 ENDEREÇO: Porto Franco / MA  
 PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
 TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
 CONTRATO Nº: 093 - 2023  
 ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                           |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |         |        |                 |         |        |                  |         |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|------------------|---------|----------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                | UND | Quant. | Valor<br>Unit. com<br>BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |        | ACUMULADO TOTAL |         |        | SALDO CONTRATUAL |         |          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                           |               | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor  | Quant.          | %       | Valor  | Quant.           | %       | Valor    |
| 8.8.1               | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.                                                                                                                                             | m²  | 27,88  | 16,28                     | R\$ 453,88    |                                              | 0,00%   | 0,00  | 27,88      | 100,00% | 453,88 | 27,88           | 100,00% | 453,88 | 0                | 0,00%   | 0,00     |
| 8.9                 | REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                 |     |        |                           | R\$ 9.269,41  |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 8.9.0.1             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                 | m²  | 290,76 | 4,92                      | R\$ 1.430,53  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 290,76           | 100,00% | 1.430,53 |
| 8.9.0.2             | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014       | m²  | 290,76 | 26,96                     | R\$ 7.838,88  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 290,76           | 100,00% | 7.838,88 |
| 8.10                | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                             |     |        |                           | R\$ 14.419,55 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 8.10.0.1            | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEIRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021                              | m²  | 97,46  | 36,59                     | R\$ 3.566,06  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 97,46            | 100,00% | 3.566,06 |
| 8.10.0.2            | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m²  | 97,46  | 80,77                     | R\$ 7.871,84  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 97,46            | 100,00% | 7.871,84 |
| 8.10.0.3            | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                            | m²  | 3,28   | 909,04                    | R\$ 2.981,65  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 3,28             | 100,00% | 2.981,65 |
| 8.11                | PINTURA                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                           | R\$ 11.569,11 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 8.11.0.1            | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                               | m²  | 290,76 | 18,77                     | R\$ 5.457,56  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 290,76           | 100,00% | 5.457,56 |
| 8.11.0.2            | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS                                                                                                                                                                         | m²  | 8,4    | 27,14                     | R\$ 227,97    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 8,4              | 100,00% | 227,97   |
| 8.11.0.3            | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                | m²  | 290,76 | 4,63                      | R\$ 1.346,21  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 290,76           | 100,00% | 1.346,21 |
| 8.11.0.4            | EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMAS                                                                                                                                                                                 | m²  | 8,4    | 31,68                     | R\$ 266,11    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 8,4              | 100,00% | 266,11   |
| 8.11.0.5            | PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_04/2023                                                                                                                                      | m²  | 290,76 | 14,69                     | R\$ 4.271,26  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 290,76           | 100,00% | 4.271,26 |
| 8.12                | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                                                                                                                      |     |        |                           | R\$ 10.136,08 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 8.12.1              | LUMINÁRIAS                                                                                                                                                                                                               |     |        |                           | R\$ 677,64    |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00   | 0               | #DIV/0! | 0,00   | 0                | #DIV/0! | 0,00     |
| 8.12.1.1            | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                   | UN  | 8      | 47,53                     | R\$ 380,24    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00   | 0               | 0,00%   | 0,00   | 8                | 100,00% | 380,24   |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REDEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31.010.245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



**PLANILHA CONTRATADA**

**PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

| ITEM      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |       | 1ª MEDIÇÃO |         | ACUMULADO TOTAL |   | SALDO CONTRATUAL |      |         |         |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------|--------------------|-------|------------|---------|-----------------|---|------------------|------|---------|---------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                          |     |        |                    |               | Quant.             | %     | Quant.     | %       | Quant.          | % | Quant.           | %    |         |         |           |
| 8.12.1.2  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                        | UN  | 2      | 148,70             | R\$ 297,40    |                    | 0,00% |            | 0,00    | 0,00%           | 0 |                  | 2    | 100,00% | 297,40  |           |
| 8.12.2    | PONTOS DE LUZ/ TOMADA E INTERRUPTOR                                                                                                                                      |     |        | R\$ 9.458,44       |               | #DIV/0!            |       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00            | 0 | #DIV/0!          | 0,00 | 0       | 0,00    |           |
| 8.12.2.1  | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                 | un  | 10     | 325,56             | R\$ 3.255,60  |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 10      | 100,00% | 3.255,60  |
| 8.12.2.2  | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                             | pt  | 2      | 236,50             | R\$ 473,00    |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 2       | 100,00% | 473,00    |
| 8.12.2.3  | Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt  | 6      | 261,43             | R\$ 1.568,58  |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 6       | 100,00% | 1.568,58  |
| 8.12.2.4  | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto aslop/30a-220v, inclusive aterramento              | pt  | 2      | 388,19             | R\$ 776,38    |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 2       | 100,00% | 776,38    |
| 8.12.2.5  | ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTALCAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                  | UND | 8      | 3,43               | R\$ 27,44     |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 8       | 100,00% | 27,44     |
| 8.12.2.6  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN  | 2      | 49,00              | R\$ 98,00     |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 2       | 100,00% | 98,00     |
| 8.12.2.7  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M   | 50     | 25,00              | R\$ 1.250,00  |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 50      | 100,00% | 1.250,00  |
| 8.12.2.8  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN  | 6      | 55,29              | R\$ 331,74    |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 6       | 100,00% | 331,74    |
| 8.12.2.9  | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                               | UN  | 1      | 174,70             | R\$ 174,70    |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 1       | 100,00% | 174,70    |
| 8.12.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | M   | 300    | 5,01               | R\$ 1.503,00  |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 300     | 100,00% | 1.503,00  |
| 8.13      | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                    |     |        | R\$ 216,12         |               | #DIV/0!            |       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00            | 0 | #DIV/0!          | 0,00 | 0       | 0,00    |           |
| 8.13.1    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                              | M   | 12     | 18,01              | R\$ 216,12    |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 12      | 100,00% | 216,12    |
| 8.14      | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                          |     |        | R\$ 4.028,00       |               | #DIV/0!            |       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00            | 0 | #DIV/0!          | 0,00 | 0       | 0,00    |           |
| 8.14.1    | LIMPÉZA FINAL DE OBRAS                                                                                                                                                   | m²  | 100    | 40,28              | R\$ 4.028,00  |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 100     | 100,00% | 4.028,00  |
| 9         | E M JOÃO TAVARES: ORÇAMENTO BASE: AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO                                                                                                                |     |        | R\$ 163.198,99     |               | #DIV/0!            |       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00            | 0 | #DIV/0!          | 0,00 | 0       | 0,00    |           |
| 9.1       | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                        |     |        | R\$ 19.938,80      |               | #DIV/0!            |       | 0,00       | #DIV/0! | 0,00            | 0 | #DIV/0!          | 0,00 | 0       | 0,00    |           |
| 9.1.1     | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                | m²  | 6      | 474,27             | R\$ 2.845,62  |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 6       | 100,00% | 2.845,62  |
| 9.1.2     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                      | MES | 3      | 5.033,59           | R\$ 15.100,77 |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 3       | 100,00% | 15.100,77 |
| 9.1.3     | LIMPÉZA MANUAU DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018                                                                                                            | m²  | 100    | 3,21               | R\$ 321,00    |                    | 0,00% | 0,00       | 0,00%   | 0,00            | 0 | 0,00%            | 0,00 | 100     | 100,00% | 321,00    |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.010.245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



**PLANILHA CONTRATADA**

**PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |         |       |                 |         |       |                  |         |           |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|------------------|---------|-----------|--|--|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | UND   | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |       | SALDO CONTRATUAL |         |           |  |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    |               | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor | Quant.           | %       | Valor     |  |  |
| 9.1.4               | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                      | m²    | 97,46  | 17,16              | R\$ 1.672,41  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 97,46            | 100,00% | 1.672,41  |  |  |
| 9.2                 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                    | R\$ 1.814,04  |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |  |  |
| 9.2.1               | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE                                                                                                                                                                       | m³    | 29,24  | 46,94              | R\$ 1.372,52  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 29,24            | 100,00% | 1.372,52  |  |  |
| 9.2.2               | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                                                                       | M3XKM | 292,4  | 1,51               | R\$ 441,52    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 292,4            | 100,00% | 441,52    |  |  |
| 9.3                 | INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BLOCOS                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    | R\$ 13.428,13 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |  |  |
| 9.3.1               | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021                                                                                                                                                                | m³    | 6,97   | 88,74              | R\$ 618,51    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 6,97             | 100,00% | 618,51    |  |  |
| 9.3.2               | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2016                                                                                                                                  | m³    | 23,23  | 6,65               | R\$ 154,47    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 23,23            | 100,00% | 154,47    |  |  |
| 9.3.4               | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2021                                                                                              | m³    | 1,16   | 447,96             | R\$ 519,63    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 1,16             | 100,00% | 519,63    |  |  |
| 9.3.5               | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016                                                                                                                                                                              | m³    | 2,82   | 31,19              | R\$ 87,95     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 2,82             | 100,00% | 87,95     |  |  |
| 9.3.6               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017                                                                            | m³    | 4,15   | 2.903,03           | R\$ 12.047,57 |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 4,15             | 100,00% | 12.047,57 |  |  |
| 9.4                 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS                                                                                                                                                                                                             |       |        |                    | R\$ 7.431,75  |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |  |  |
| 9.4.1               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa, AF_01/2017                                                                            | m³    | 2,56   | 2.903,03           | R\$ 7.431,75  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 2,56             | 100,00% | 7.431,75  |  |  |
| 9.5                 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    | R\$ 16.454,10 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |  |  |
| 9.5.1               | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014                            | m²    | 145,38 | 113,18             | R\$ 16.454,10 |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 145,38           | 100,00% | 16.454,10 |  |  |
| 9.6                 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    | R\$ 17.353,39 |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  | 0               | #DIV/0! | 0,00  | 0                | #DIV/0! | 0,00      |  |  |
| 9.6.1               | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 | UN    | 2      | 1.061,17           | R\$ 2.122,34  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 2                | 100,00% | 2.122,34  |  |  |
| 9.6.2               | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019                                                                                                                                         | M     | 20     | 13,40              | R\$ 268,00    |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 20               | 100,00% | 268,00    |  |  |
| 9.6.3               | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016                                                                                                                                                                              | M     | 19,2   | 62,91              | R\$ 1.207,87  |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  | 0               | 0,00%   | 0,00  | 19,2             | 100,00% | 1.207,87  |  |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    |               |                                              |         |       |            |         |       |                 |         |       |                  |         | Mais...   |  |  |



DADOS DO CONTRATANTE:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

DADOS DO CONTRATADO:

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023  
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



PLANILHA CONTRATADA

PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | Quant. | Valor<br>Unit com<br>BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |       | ACUMULADO TOTAL |         |       | SALDO CONTRATUAL |         |       |  |         |      |  |         |      |  |         |      |  |         |      |  |         |        |         |           |  |         |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|---------------|--------------------|---------|-------|------------|---------|-------|-----------------|---------|-------|------------------|---------|-------|--|---------|------|--|---------|------|--|---------|------|--|---------|------|--|---------|--------|---------|-----------|--|---------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                          |               | Quant.             | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor | Quant.          | %       | Valor | Quant.           | %       | Valor |  |         |      |  |         |      |  |         |      |  |         |      |  |         |        |         |           |  |         |      |
| 9.6.4   | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VASOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                                                                                                           | M   | 19,2   | 47,99                    | R\$ 921,40    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 19,2   | 100,00% | 921,40    |  |         |      |
| 9.6.5   | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                             | M   | 2,4    | 115,23                   | R\$ 276,55    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 2,4    | 100,00% | 276,55    |  |         |      |
| 9.6.6   | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                          | m²  | 19,2   | 476,66                   | R\$ 9.151,87  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 19,2   | 100,00% | 9.151,87  |  |         |      |
| 9.6.7   | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                                | M   | 16,8   | 202,70                   | R\$ 3.405,36  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 16,8   | 100,00% | 3.405,36  |  |         |      |
| 9.7     | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                          | R\$ 36.685,63 |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  |                 | #DIV/0! | 0,00  |                  | #DIV/0! | 0,00  |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0      | 0,00%   | 0,00      |  | #DIV/0! | 0,00 |
| 9.7.0.1 | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOIRAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (Cobertura do Treinamento e parte da UOP) | m²  | 97,46  | 183,36                   | R\$ 17.870,26 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 97,46  | 100,00% | 17.870,26 |  |         |      |
| 9.7.0.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                              | m²  | 97,46  | 51,14                    | R\$ 4.984,10  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 97,46  | 100,00% | 4.984,10  |  |         |      |
| 9.7.0.3 | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:29 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                | M   | 15,47  | 27,20                    | R\$ 420,78    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 15,47  | 100,00% | 420,78    |  |         |      |
| 9.7.0.4 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017. PS                                                                                                                                                                                              | m²  | 97,46  | 112,70                   | R\$ 10.983,74 |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 97,46  | 100,00% | 10.983,74 |  |         |      |
| 9.7.0.5 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                                | m²  | 97,46  | 24,90                    | R\$ 2.426,75  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 97,46  | 100,00% | 2.426,75  |  |         |      |
| 9.8     | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                          | R\$ 453,88    |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  |                 | #DIV/0! | 0,00  |                  | #DIV/0! | 0,00  |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0      | 0,00%   | 0,00      |  | #DIV/0! | 0,00 |
| 9.8.1   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.                                                                                                                                                                                                              | m²  | 27,88  | 16,28                    | R\$ 453,88    |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 27,88  | 100,00% | 453,88    |  |         |      |
| 9.9     | REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                          | R\$ 9.269,41  |                    | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00  |                 | #DIV/0! | 0,00  |                  | #DIV/0! | 0,00  |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0,00 |  | #DIV/0! | 0      | 0,00%   | 0,00      |  | #DIV/0! | 0,00 |
| 9.9.0.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                                                                   | m²  | 290,76 | 4,92                     | R\$ 1.430,53  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 290,76 | 100,00% | 1.430,53  |  |         |      |
| 9.9.0.2 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                                                                                                      | m²  | 290,76 | 26,96                    | R\$ 7.836,88  |                    | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00  |                 | 0,00%   | 0,00  |                  | 0,00%   | 0,00  |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 0,00 |  | 0,00%   | 290,76 | 100,00% | 7.836,88  |  |         |      |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDERECO: Porto Franco / MA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº. 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001-41 - SAMBALIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME  
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL  
CONTRATO Nº: 093 - 2023  
ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXX



**PLANILHA CONTRATADA**

**PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

| PLANILHA CONTRATADA |              |     |        |                    |               | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |   |       |            |   |       |                 |   |       |                  |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|--------------|-----|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|---|-------|------------|---|-------|-----------------|---|-------|------------------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| ITEM                | DESCRIÇÃO    | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total         | ACUMULADO ANTERIOR                           |   |       | 1ª MEDIÇÃO |   |       | ACUMULADO TOTAL |   |       | SALDO CONTRATUAL |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                     |              |     |        |                    |               | Quant.                                       | % | Valor | Quant.     | % | Valor | Quant.          | % | Valor | Quant.           | % | Valor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 9.10                | PAVIMENTAÇÃO |     |        |                    | R\$ 14.419,55 |                                              |   |       |            |   |       |                 |   |       |                  |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |



**DADOS DO CONTRATANTE:**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

ENDEREÇO: Porto Franco / MA

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº: 31. 010. 245/0001-23.

**DADOS DO CONTRATADO:**

EMPRESA: CNPJ Nº: 10.561.407/0001- 41 - SAMBAIBA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2023 - SME

TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2023 - CPL

CONTRATO Nº: 093 - 2023

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20230719655

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: MA2023XXXXXXX



| PLANILHA CONTRATADA |                                                                                                                                                             |     |        |                    |                  | PLANILHA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS |         |       |            |         |            |                 |         |            |                  |         |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|-------|------------|---------|------------|-----------------|---------|------------|------------------|---------|--------------|
| ITEM                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                   | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total            | ACUMULADO ANTERIOR                           |         |       | 1ª MEDIÇÃO |         |            | ACUMULADO TOTAL |         |            | SALDO CONTRATUAL |         |              |
|                     |                                                                                                                                                             |     |        |                    |                  | Quant.                                       | %       | Valor | Quant.     | %       | Valor      | Quant.          | %       | Valor      | Quant.           | %       | Valor        |
| 9.12.2.4            | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt  | 2      | 388,19             | R\$ 776,38       |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00       | 0               | 0,00%   | 0,00       | 2                | 100,00% | 776,38       |
| 9.12.2.5            | ESPELHO /PLCA DE 2 POSTOS 4X2 PARA INSTLACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                     | UND | 8      | 3,43               | R\$ 27,44        |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00       | 0               | 0,00%   | 0,00       | 8                | 100,00% | 27,44        |
| 9.12.2.6            | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                           | UN  | 2      | 49,00              | R\$ 98,00        |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00       | 0               | 0,00%   | 0,00       | 2                | 100,00% | 98,00        |
| 9.12.2.7            | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                   | M   | 50     | 25,00              | R\$ 1.250,00     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00       | 0               | 0,00%   | 0,00       | 50               | 100,00% | 1.250,00     |
| 9.12.2.8            | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             | UN  | 6      | 55,29              | R\$ 331,74       |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00       | 0               | 0,00%   | 0,00       | 6                | 100,00% | 331,74       |
| 9.12.2.9            | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                  | UN  | 1      | 174,70             | R\$ 174,70       |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00       | 0               | 0,00%   | 0,00       | 1                | 100,00% | 174,70       |
| 9.12.2.10           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                             | M   | 300    | 5,01               | R\$ 1.503,00     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00       | 0               | 0,00%   | 0,00       | 300              | 100,00% | 1.503,00     |
| 9.13                | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                       |     |        |                    | R\$ 216,12       |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00       | 0               | #DIV/0! | 0,00       | 0                | #DIV/0! | 0,00         |
| 9.13.1              | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                 | M   | 12     | 18,01              | R\$ 216,12       |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00       | 0               | 0,00%   | 0,00       | 12               | 100,00% | 216,12       |
| 9.14                | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                             |     |        |                    | R\$ 4.028,00     |                                              | #DIV/0! | 0,00  |            | #DIV/0! | 0,00       | 0               | #DIV/0! | 0,00       | 0                | #DIV/0! | 0,00         |
| 9.14.1              | LIMPEZA FINAL DE OBRAS                                                                                                                                      | m²  | 100    | 40,28              | R\$ 4.028,00     |                                              | 0,00%   | 0,00  |            | 0,00%   | 0,00       | 0               | 0,00%   | 0,00       | 100              | 100,00% | 4.028,00     |
|                     | Total                                                                                                                                                       |     |        |                    | R\$ 2.896.606,39 |                                              |         | 0,00  |            |         | 702.101,68 |                 |         | 702.101,68 |                  |         | 2.194.504,70 |

| RESUMO GERAL DE MEDIÇÕES |             |              |         |
|--------------------------|-------------|--------------|---------|
|                          |             |              |         |
| MEDIÇÃO                  | VALOR - R\$ |              | % EXEC. |
| 1ª MEDIÇÃO               | R\$         | 702.101,68   | 24,24%  |
|                          |             |              | 0,00%   |
|                          |             |              | 0,00%   |
|                          |             |              | 0,00%   |
|                          |             |              | 0,00%   |
|                          |             |              | 0,00%   |
|                          |             |              | 0,00%   |
| ACUMULADO TOTAL          | R\$         | 702.101,68   | 24,24%  |
| VALOR CONTRATADO         | R\$         | 2.896.606,39 |         |
| SALDO CONTRATUAL         | R\$         | 2.194.504,71 | 75,76%  |

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA